Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Подрядчик : ТОО "Алматы ТехПромСтрой"

Наименование строительства и его адрес : Средний ремонт автодороги по улицам Мангілік ел (1,378 км), Аспара (0,25 км), Ажарлы (0,72 км), Ынтымак (0,16 км), А.Шотайулы (0,741 км), Айжантас (0,17км) в сельском округе Андас батыр Меркенского района Жамбылской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
050240007984	051040009212			44	28.05.2025	062/028/159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт автодороги по улицам Мангілік ел (1,378 км), Аспара (0,25 км), Ажарлы (0,72 км), Ынтымак (0,16 км), А.Шотайулы (0,741 км), Айжантас (0,17км) в сельском округе Андас батыр Меркенского района Жамбылской области	29 877 523	29 877 523	29 877 523				3 201 163	29 877 523
ИТОГО	**29 877 523**	**29 877 523**	**29 877 523**				**3 201 163**	**29 877 523**
удержание в счет погашения аванса 30%	8 963 257	8 963 257	8 963 257				960 349	8 963 257
К оплате:	**20 914 266**	**20 914 266**	**20 914 266**				**2 240 814**	**20 914 266**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ **Акек Е.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алматы ТехПромСтрой"

Директор _____ **Кемежанов Е.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АНСнабСтрой"
Эксперт _____ **Шагирбаев Е.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района", БИН 050240007984, Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке, Исмаилова, 169, 22780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алматы ТехПромСтрой", БИН 051040009212, Жамбылская область, г.Тараз, Микрорайон Карасу, 16, 29, 87076450007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автодороги по улицам Мангілік ел (1,378 км), Аспара (0,25 км), Ажарлы (0,72 км), Ынтымак (0,16 км), А.Шотайулы (0,741 км), Айжантас (0,17км) в сельском округе Андас батыр Меркенского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автодороги по улицам Мангілік ел (1,378 км), Аспара (0,25 км), Ажарлы (0,72 км), Ынтымак (0,16 км), А.Шотайулы (0,741 км), Айжантас (0,17км) в сельском округе Андас батыр Меркенского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44** от **28.05.2025**

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год) на 2-1-1 ремонт

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: улица Мангілік ел с. Андас батыр - 1,378 км					
			с 00КМ по 0,432КМ					
1	1	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	2 203,2	601,0	1 324 123,0	
2	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	307,3464	2 327,97	715 493,0	Казахстан
3	3	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	102,4488	3 262,0	334 188,0	Казахстан
			с 0,432КМ по 0,527КМ					
4	11	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	389,5	601,0	234 090,0	
5	12	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	54,33525	2 327,97	126 491,0	Казахстан
6	13	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	18,11175	3 262,0	59 081,0	Казахстан
			Примыкание на 0,0КМ (20 $м^2$); 0,364КМ (20 $м^2$); 0,432КМ (20 $м^2$)					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см	$м^2$	60	601,0	36 060,0	
8	22	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,37	2 327,97	19 485,0	Казахстан
9	23	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,79	3 262,0	9 101,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 7 шт					
			на 0,018КМ - колодец диам. 1500 мм поднять на +15 см - 1 шт					
10	36	1220-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту 150 мм	шт.	1	11 435,0	11 435,0	
11	37	225-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 10	шт.	1	6 780,0	6 780,0	Казахстан
12	38	1220-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Люк. Демонтаж с заменой	шт.	1	1 551,0	1 551,0	
13	39	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192,0	23 192,0	Казахстан
			на 0,33КМ - замена в/пропускных труб диам. 800 мм, L=7,0м - 1 шт					
14	40	1216-0101-1511 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 800 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	5	8 028,0	40 140,0	
15	41	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	5,67	384,0	2 177,0	
16	42	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$	1,5	8 670,0	13 005,0	
17	43	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,56	10 069,0	5 639,0	
18	44	1123-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой	м	7	10 485,0	73 395,0	
19	45	1101-0108-0906 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопропускные стальные, диаметр 800 мм. Укладка	м	7	139 739,0	978 173,0	
20	46	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Портальные стены и откосные стены из монолитного бетона. Устройство	$м^3$	4,8	87 529,0	420 139,0	
21	47	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,992	22 873,0	114 182,0	Казахстан
22	48	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	7,17	3 770,0	27 031,0	
23	49	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	7,17	197,0	1 412,0	
24	50	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	7,17	594,0	4 259,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	51	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$	0,8	14 699,0	11 759,0	
			на 0,469КМ - замена в/пропускных труб диам. 300 мм, L=7,0м - 1 шт					
26	52	1216-0101-1507 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестовых труб диаметром до 300 мм. Демонтаж краном	м трубопровода	5	3 698,0	18 490,0	
27	53	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	1,12	384,0	430,0	
28	54	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$	0,7	8 670,0	6 069,0	
29	55	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,28	10 069,0	2 819,0	
30	56	1123-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м	7	4 381,0	30 667,0	
31	57	1101-0108-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопропускные, диаметр труб 300 мм. Укладка	м	7	30 190,0	211 330,0	
32	58	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Портальные стены и откосные стены из монолитного бетона. Устройство	$м^3$	1,2	87 529,0	105 035,0	
33	59	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,248	25 141,0	31 376,0	Казахстан
34	60	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	1,82	3 770,0	6 861,0	
35	61	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	1,82	197,0	359,0	
36	62	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	1,82	594,0	1 081,0	
37	63	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$	0,3	14 699,0	4 410,0	
			с 0,527КМ по 0,623КМ					
38	64	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см	$м^2$	345,6	601,0	207 706,0	
39	65	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	48,2112	2 327,97	112 234,0	Казахстан
40	66	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	16,0704	3 262,0	52 422,0	Казахстан
			Примыкание на 0,527КМ (15 $м^2$)					
41	74	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
42	75	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,0925	2 327,97	4 871,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	76	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,6975	3 262,0	2 275,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 1 шт					
			на 0,56КМ - замена в/пропускных труб диам. 500 мм, L=7,0м - 1 шт					
44	87	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы асбестоцементные диаметром до 500 мм. Демонтаж	м	4,5	5 781,0	26 014,0	
45	88	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	2,5	384,0	960,0	
46	89	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$	0,5	8 670,0	4 335,0	
47	90	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,35	10 069,0	3 524,0	
48	91	1123-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м	7	6 815,0	47 705,0	
49	92	1101-0108-0903 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопропускные, диаметр труб 500 мм. Укладка	м	7	9 668,0	67 676,0	
50	93	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 530х7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	40 367,0	282 569,0	
51	94	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Портальные стены и откосные стены из монолитного бетона. Устройство	$м^3$	1,5	87 529,0	131 294,0	
52	95	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,56	25 141,0	39 220,0	Казахстан
53	96	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	3	3 770,0	11 310,0	
54	97	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	3	197,0	591,0	
55	98	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	3	594,0	1 782,0	
56	99	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$	0,5	14 699,0	7 350,0	
			с 0,623КМ по 0,773КМ					
57	100	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	540	601,0	324 540,0	
58	101	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	60,264	2 327,97	140 293,0	Казахстан
59	102	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	20,088	3 262,0	65 527,0	Казахстан
			Примыкание на 0,623КМ (15 $м^2$)					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	110	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
61	111	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,674	2 327,97	3 897,0	Казахстан
62	112	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,558	3 262,0	1 820,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 1 шт					
			с 0,773КМ по 0,813КМ - подъемка и уширение зем. полотна					
63	123	1101-0102-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	40	561,0	22 440,0	
64	124	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	56	700,0	39 200,0	
65	125	1101-0107-2205 *РСНБ РК 2022*	Площади. Разравнивание грунта автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	$м^3$	40	545,0	21 800,0	
66	126	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	40	197,0	7 880,0	
67	127	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (8 проходов)	$м^3$	40	23,0	920,0	
68	128	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	40	164,0	6 560,0	
69	129	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см	$м^2$	164	601,0	98 564,0	
70	130	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	30,504	2 327,97	71 012,0	Казахстан
71	131	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,168	3 262,0	33 168,0	Казахстан
			с 0,813КМ по 0,963КМ					
72	139	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	615	601,0	369 615,0	
73	140	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	68,634	2 327,97	159 778,0	Казахстан
74	141	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	22,878	3 262,0	74 628,0	Казахстан
			Примыкание на 0,773КМ (15 $м^2$)					
75	149	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
76	150	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,79	2 327,97	6 495,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	151	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,93	3 262,0	3 034,0	Казахстан
			Примыкание на 0,923КМ (15 $м^2$)					
78	157	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
79	158	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,674	2 327,97	3 897,0	Казахстан
80	159	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,558	3 262,0	1 820,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 1 шт					
			с 1,049КМ по 1,08КМ - очистка мусора					
81	170	1101-0102-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	50	561,0	28 050,0	
82	171	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	70	700,0	49 000,0	
			с 0,963КМ по 1,08КМ					
83	172	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см	$м^2$	421,2	601,0	253 141,0	
84	173	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	58,7574	2 327,97	136 785,0	Казахстан
85	174	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	19,5858	3 262,0	63 889,0	Казахстан
			Примыкание на 0,963КМ (15 $м^2$)					
86	182	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
87	183	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,0925	2 327,97	4 871,0	Казахстан
88	184	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,6975	3 262,0	2 275,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 1 шт					
			на 1,049КМ - замена в/пропускных труб диам. 500 мм, L=7,0м - 1 шт					
89	195	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы асбестоцементные диаметром до 500 мм. Демонтаж	м	4	5 781,0	23 124,0	
90	196	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	2,5	384,0	960,0	
91	197	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$	0,5	8 670,0	4 335,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	198	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,35	10 069,0	3 524,0	
93	199	1123-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м	7	6 815,0	47 705,0	
94	200	1101-0108-0903 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопропускные, диаметр труб 500 мм. Укладка	м	7	9 668,0	67 676,0	
95	201	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 530х7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	40 367,0	282 569,0	
96	202	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Портальные стены и откосные стены из монолитного бетона. Устройство	$м^3$	1,5	87 529,0	131 294,0	
97	203	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,56	25 141,0	39 220,0	Казахстан
98	204	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	3	3 770,0	11 310,0	
99	205	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	3	197,0	591,0	
100	206	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	3	594,0	1 782,0	
101	207	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$	0,5	14 699,0	7 350,0	
			с 1,08КМ по 1,378КМ					
102	208	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	1 370,8	601,0	823 851,0	
103	209	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	152,98128	2 327,97	356 136,0	Казахстан
104	210	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	50,99376	3 262,0	166 342,0	Казахстан
			Примыкание на 1,08КМ (20 $м^2$)					
105	218	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	20	601,0	12 020,0	
106	219	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,232	2 327,97	5 196,0	Казахстан
107	220	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,744	3 262,0	2 427,0	Казахстан
			Съезд на 1,378КМ (105,0 $м^2$)					
108	226	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	105	601,0	63 105,0	
109	227	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,718	2 327,97	27 279,0	Казахстан
110	228	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,906	3 262,0	12 741,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 5 шт					
			Итого по разделу 1: улица Мангілік ел с. Андас батыр - 1,378 км				10 145 657	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: улица Аспара - 0,250 км					
			с 00КМ по 0,1КМ					
111	**242**	**1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022***	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см**	**$м^2$**	**460**	**601,0**	**276 460,0**	
112	**243**	**211-601-0101 *РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**85,56**	**2 327,97**	**199 181,0**	**Казахстан**
113	**244**	**211-201-0506 *РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**28,52**	**3 262,0**	**93 032,0**	**Казахстан**
			с 0,1КМ по 0,25КМ - песчано-гравийное покрытие					
114	**252**	**1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022***	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей однослойные, толщина 20 см**	**$м^2$**	**750**	**601,0**	**450 750,0**	
115	**253**	**211-601-0101 *РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**186**	**2 327,97**	**433 002,0**	**Казахстан**
			Примыкание на 0,0КМ (15 $м^2$)					
116	**254**	**1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022***	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см**	**$м^2$**	**15**	**601,0**	**9 015,0**	
117	**255**	**211-601-0101 *РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**2,79**	**2 327,97**	**6 495,0**	**Казахстан**
118	**256**	**211-201-0506 *РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,93**	**3 262,0**	**3 034,0**	**Казахстан**
			Примыкание на 0,25КМ (15 $м^2$)					
119	**262**	**1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022***	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей однослойные, толщина 20 см**	**$м^2$**	**15**	**601,0**	**9 015,0**	
120	**263**	**211-601-0101 *РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**3,72**	**2 327,97**	**8 660,0**	**Казахстан**
			Дорожные знаки - 2 шт					
			Итого по разделу 2: улица Аспара - 0,250 км				**1 488 644**	
			Раздел 3: улица Ажарлы - 0,72 км					
			с 0,0КМ по 0,595КМ					
121	**269**	**1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022***	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см**	**$м^2$**	**2 737**	**601,0**	**1 644 937,0**	
122	**270**	**211-601-0101 *РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**305,4492**	**2 327,97**	**711 077,0**	**Казахстан**
123	**271**	**211-201-0506 *РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**101,8164**	**3 262,0**	**332 125,0**	**Казахстан**
			с 0,595КМ по 0,72КМ					
124	**279**	**1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022***	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см**	**$м^2$**	**512,5**	**601,0**	**308 012,0**	
125	**280**	**211-601-0101 *РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**95,325**	**2 327,97**	**221 914,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	281	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	31,775	3 262,0	103 650,0	Казахстан
			Примыкание на 0,0КМ (15 $м^2$)					
127	289	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
128	290	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,674	2 327,97	3 897,0	Казахстан
129	291	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,558	3 262,0	1 820,0	Казахстан
			Примыкание на 0,595КМ (15 $м^2$); 0,72КМ (20 $м^2$)					
130	297	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см	$м^2$	35	601,0	21 035,0	
131	298	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,51	2 327,97	15 155,0	Казахстан
132	299	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,17	3 262,0	7 079,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 4 шт					
			Итого по разделу 3: улица Ажарлы - 0,72 км				3 379 716	
			Раздел 4: улица Ынтымак в селе Ынтымак - 0,16 км					
			с 0,0КМ по 0,11КМ					
133	311	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см	$м^2$	506	601,0	304 106,0	
134	312	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	70,587	2 327,97	164 324,0	Казахстан
135	313	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	23,529	3 262,0	76 752,0	Казахстан
			с 0,11КМ по 0,16КМ - подъемка и уширение зем. полотна					
136	321	1101-0102-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	125	561,0	70 125,0	
137	322	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	175	700,0	122 500,0	
138	323	1101-0107-2205 *РСНБ РК 2022*	Площади. Разравнивание грунта автогрейдерами срединими с перемещением грунта до 20 м	$м^3$	125	545,0	68 125,0	
139	324	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	125	197,0	24 625,0	
140	325	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (8 проходов)	$м^3$	125	23,0	2 875,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	326	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	125	164,0	20 500,0	
142	327	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см	$м^2$	230	601,0	138 230,0	
143	328	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	42,78	2 327,97	99 591,0	Казахстан
144	329	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,26	3 262,0	46 516,0	Казахстан
			Примыкание на 0,16КМ (15 $м^2$)					
145	337	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
146	338	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,79	2 327,97	6 495,0	Казахстан
147	339	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,93	3 262,0	3 034,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 3 шт					
			на 0,068КМ - замена в/пропускных труб диам. 300 мм, L=7,0м - 1 шт					
148	351	1216-0101-1507 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 300 мм. Демонтаж краном	м трубопровода	4	3 698,0	14 792,0	
149	352	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	1,12	384,0	430,0	
150	353	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$	0,7	8 670,0	6 069,0	
151	354	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,28	10 069,0	2 819,0	
152	355	1123-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м	7	4 381,0	30 667,0	
153	356	1101-0108-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопропускные, диаметр труб 300 мм. Укладка	м	7	30 190,0	211 330,0	
154	357	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Портальные стены и откосные стены из монолитного бетона. Устройство	$м^3$	1,2	87 529,0	105 035,0	
155	358	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,248	25 141,0	31 376,0	Казахстан
156	359	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	1,82	3 770,0	6 861,0	
157	360	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	1,82	197,0	359,0	
158	361	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	1,82	594,0	1 081,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	362	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$	0,3	14 699,0	4 410,0	
			Итого по разделу 4: улица Ынтымак в селе Ынтымак - 0,16 км				1 572 042	
			Раздел 5: ул. А.Шотайулы - 0,741 км					
			с 0,0КМ по 0,423КМ					
160	363	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	1 903,5	747,0	1 421 914,0	
161	364	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см	$м^2$	2 157,3	601,0	1 296 537,0	
162	365	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	300,94335	2 327,97	700 587,0	Казахстан
163	366	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	100,31445	3 262,0	327 226,0	Казахстан
			Примыкание на 0,0КМ (15 $м^2$)					
164	374	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
165	375	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,0925	2 327,97	4 871,0	Казахстан
166	376	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,6975	3 262,0	2 275,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 7 шт					
			на 0,243КМ; 0,287КМ; 0,344КМ - замена в/пропускных труб диам. 300 мм, L=7,0м - 1 шт					
167	389	1216-0101-1507 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестовых труб диаметром до 300 мм. Демонтаж краном	м трубопровода	12	3 698,0	44 376,0	
168	390	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	3,36	384,0	1 290,0	
169	391	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$	2,1	8 670,0	18 207,0	
170	392	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,84	10 069,0	8 458,0	
171	393	1123-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м	21	4 381,0	92 001,0	
172	394	1101-0108-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопропускные, диаметр труб 300 мм. Укладка	м	21	30 190,0	633 990,0	
173	395	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Портальные стены и откосные стены из монолитного бетона. Устройство	$м^3$	3,6	87 529,0	315 104,0	
174	396	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,744	25 141,0	94 128,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	397	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	5,46	3 770,0	20 584,0	
176	398	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	5,46	197,0	1 076,0	
177	399	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	5,46	594,0	3 243,0	
178	400	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$	0,9	14 699,0	13 229,0	
			на 0,005КМ - демонтаж ж/б плит					
179	401	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022*	Плиты аэродромные. Демонтаж	шт. сборных конструкций	21	10 807,0	226 947,0	
180	402	414-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	105	1 106,0	116 130,0	
181	403	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	105	350,0	36 750,0	
			с 0,423КМ по 0,583КМ					
182	404	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	656	601,0	394 256,0	
183	405	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	73,2096	2 327,97	170 430,0	Казахстан
184	406	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	24,4032	3 262,0	79 603,0	Казахстан
			Примыкание на 0,423КМ (15 $м^2$)					
185	414	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
186	415	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,674	2 327,97	3 897,0	Казахстан
187	416	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,558	3 262,0	1 820,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 1 шт					
			с 0,583КМ по 0,741КМ					
188	427	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	726,8	601,0	436 807,0	
189	428	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	81,11088	2 327,97	188 824,0	Казахстан
190	429	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	27,03696	3 262,0	88 195,0	Казахстан
191	430	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,0316	217 634,0	6 877,2	
192	431	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	63,2	405,0	25 596,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	432	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,16832	21 536,0	132 840,9	Казахстан
194	433	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	63,2	18,0	1 137,6	
195	434	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,52944	21 536,0	32 938,0	Казахстан
196	435	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$	9,48	520,0	4 929,6	
197	436	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,58776	2 327,97	1 368,3	Казахстан
			Примыкание на 0,583КМ (15 $м^2$)					
198	437	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
199	438	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,674	2 327,97	3 897,0	Казахстан
200	439	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,558	3 262,0	1 820,0	Казахстан
201	440	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,00105	217 634,0	228,5	
202	441	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	1,5	405,0	607,5	
203	442	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,1464	21 536,0	3 152,9	Казахстан
204	443	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	1,5	18,0	27,0	
205	444	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0363	21 536,0	781,8	Казахстан
			Дорожные знаки - 1 шт					
206	445	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	0,1	18 018,0	1 801,8	
207	446	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство фундамента бетонного под стойку	$м^3$	0,0063	9 499,0	59,8	
208	447	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,006426	21 059,0	135,3	Казахстан
209	448	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	0,1	10 212,0	1 021,2	Казахстан
210	449	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	0,1	8 902,0	890,2	Казахстан
			Итого по разделу 5: ул. А.Шотайулы - 0,741 км				6 989 911	
			Раздел 6: улица Айжантас - 0,17 км					
			с 00КМ по 0,025КМ					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	450	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15 см	$м^2$	115	601,0	69 115,0	
212	451	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16,0425	2 327,97	37 346,0	Казахстан
213	452	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,3475	3 262,0	17 444,0	Казахстан
			с 0,025КМ по 0,084КМ - подъемка и уширение зем. полотна					
214	460	1101-0102-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	88,5	561,0	49 648,0	
215	461	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	123,9	700,0	86 730,0	
216	462	1101-0107-2205 *РСНБ РК 2022*	Площади. Разравнивание грунта автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	$м^3$	88,5	545,0	48 232,0	
217	463	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$	88,5	197,0	17 434,0	
218	464	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (8 проходов)	$м^3$	88,5	23,0	2 036,0	
219	465	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	88,5	164,0	14 514,0	
			с 0,025КМ по 0,17КМ - песчано-гравийное покрытие					
220	466	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см	$м^2$	725	601,0	435 725,0	
221	467	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	179,8	2 327,97	418 569,0	Казахстан
			Примыкание на 0,17КМ (15 $м^2$)					
222	468	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей однослойные, толщина 20 см	$м^2$	15	601,0	9 015,0	
223	469	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,79	2 327,97	6 495,0	Казахстан
			Дорожные знаки - 3 шт					
			Итого по разделу 6: улица Айжантас - 0,17 км				1 212 303	
			ИТОГО по акту				24 788 273	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			24788273*5/100	1 239 414	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			24788273*2/100	495 765	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				26 523 452	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0587			26523452*1,0587	28 080 379	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,95				**26 676 360**	
			НДС (12%)				3 201 163	
			Итого с НДС				**29 877 523**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алматы ТехПромСтрой" БИН 051040009212

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кемежанов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района", БИН 050240007984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Акек Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AN-СнабСтрой" БИН 190140006425

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Шагирбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)