Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Приложение №1

Подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Договор: №17 от 12.02.2025г., доп.соглашение №17/1 от 08.04.2025г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат на август 2025 года.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз	**981 900 000,48**	981 900 000,48	980 601 153,14		1 298 847,34	**256 835 830,76**	255 536 983,42		1 298 847,34
2	в том числе НДС 12%	105 203 571,48					27 518 124,72			
3	Удержание аванса 30%	294 570 000,14					77 050 749,23			
4	**Итого к оплате**	**687 330 000,34**					**179 785 081,53**			

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Алтаев Г.С.
М.П.
"_____" _____ 2025 год

Технический надзор:
Директор
ТОО "Premier Expert"

_____ Токтамысов А.А.
М.П.
"_____" _____ 2025 год

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "Казахдорстрой"

_____ Альмухамбетов К.А.
М.П.
"_____" _____ 2025 год

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Наименование строительства и его адрес: "Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз"

Договор подряда (контракт) №17 от 12.02.2025г., доп.соглашение №17/1 от 08.04.2025г.

АКТ №5
приемки выполненных работ за Август месяц 2025 года

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объект 2.	**Подпорные стенки**				
		Смета 2.2-01	**Подпорные стенки**				**166 447 754,25**
			Подпорные стенки правая сторона				**166 447 754,25**
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.2				
1	504	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	64.90296485	209 021.11	13 566 089.55
2	505	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	67.499083444	27 618.75	1 864 240.11
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.3				
3	512	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	117.00	209 021.11	24 455 469.51
4	513	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	121.68	27 618.75	3 360 649.13
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.4				
5	520	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	117.00	209 021.11	24 455 469.51
6	521	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	121.68	27 618.75	3 360 649.14
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.9				
7	560	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	174.80	209 021.11	36 536 889.49
8	561	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	181.792	27 618.75	5 020 867.25
9	562	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3168	434 313.87	137 590.63
10	563	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.35987	446 764.28	160 777.06
11	564	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	22.02132	438 144.07	9 648 510.75
12	567	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	110.39	164.02	18 106.56
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-2.1				
13	584	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	148.00	209 021.11	30 935 123.82
14	585	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	153.92	27 618.75	4 251 077.54
15	586	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2048	434 313.86	88 947.48
16	587	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.35987	446 764.28	160 777.06
17	588	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	19.19772	438 144.07	8 411 367.16
18	591	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	92.38	164.02	15 152.50
		Объект 5.	**Инженерные сети**				**62 869 951,79**
		Смета 5.4-02	**Наружные электрические сети**				**24 284 223,60**
			Переустройство ЛЭП				
			Земляные работы				
19	1430	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	83.81	671.47	56 274.68
20	1432	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. #Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8	м3	2.59	12 071.11	31 288.31
			==========				
21	1434	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2	м3	24.8928	143.52	3 572.63
22	1435	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2 /песок/	м3	23.1072	143.52	3 316.36
23	1436	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	48.00	848.31	40 718.85
24	1437	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	6.64238	5 347.42	35 519.62
25	1438	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	2.8625	4 869.45	13 938.80
26	1439	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9.60	5 599.87	53 758.72
			Монтажные работы				
27	1441	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	320.00	1 085.37	347 319.87
28	1442	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10.56	5 599.87	59 134.59
29	1443	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	320.00	1 017.46	325 586.75
30	1444	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2.88	48 814.95	140 587.05
31	1445	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м3	28.00	745.79	20 882.25

32	1446	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м3	28.56	8 171.70	233 383.88
33	1464	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	276.00	2 651.29	731 755.20
34	1465	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	14.00	3 330.45	46 626.26
35	1466	6124-0201-0711 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	30.00	4 083.93	122 517.90
36	1467	243-101-0318 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10	км	0.33252	8 838 337.32	2 938 923.93
37	1468	6124-0201-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 150 мм2#/концевая разделка/	шт.	5.00	1 451.86	7 259.32
38	1469	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	276.00	2 651.29	731 755.20
39	1470	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	14.00	3 330.45	46 626.26
40	1471	6124-0201-0711 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	30.00	4 083.93	122 517.90
41	1472	243-101-0316 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(мк)-	км	0.33252	7 162 342.12	2 381 622.00
42	1773	6124-0201-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 70 мм2#/концевая разделка/	шт.	5.00	1 451.86	7 259.32
43	1479	6124-0201-2207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	6.00	138 002.75	828 016.52
44	1481	243-903-2808 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжение от 6 до	шт.	6.00	94 439.12	566 634.74
45	1482	6124-0201-2508 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	шт.	2.00	77 383.24	154 766.47
46	1483	243-903-4602 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10	шт.	2.00	166 307.07	332 614.13
			Воздушная линия				
			Опора А10-1 одностоечная с подкосом /6 шт/				
47	1527	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6.00	76 522.11	459 132.68
48	1528	225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	12.00	106 902.35	1 282 828.20
			Заземление				
49	1618	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	32.00	9 815.78	314 105.10
50	1619	6124-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	6.00	19 250.98	115 505.90
51	1620	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	6.00	19 466.26	116 797.58
52	1621	515-201-0505 СпрСЦ 11.2023	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	шт.	6.00	193 280.86	1 159 685.13
53	1622	1308-0101-1511 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 500 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	18.00	383 515.26	6 903 274.61
54	1623	252-207-1717 РСНБ РК 2022	Ограничители перенапряжения ОПН-10	шт.	18.00	178 042.44	3 204 763.92
55	1624	6124-0103-2703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Защита кабеля по опоре	т	0.17316	1 986 330.34	343 952.96
		Смета 5.5-01	**Наружные сети связи**				**9 587 497,70**
			СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Траншеи шириной 0,42 м				
56	1988	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	44.3659	704.79	31 268.56
57	1989	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1.37214	10 246.35	14 059.42
			Траншеи шириной 0,64 м				
58	1994	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	70.628416	704.79	49 778.11
59	1995	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2.184384	10 246.35	22 381.95
60	2000	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	10.51	13 129.57	137 991.81
61	2001	1134-0201-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1.198	834 722.26	999 997.27
62	2004	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1 198.00	3 160.02	3 785 699.46
63	2005	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1(+засыпка труб песком)	м3	105.587	111.48	11 771.34
64	2006	6101-0106-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м3	105.587	62.79	6 629.84
65	2007	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	105.587	5 599.87	591 273.11
66	2008	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2(+под ККС-4)	м3	89.775	10 246.35	919 865.74
67	2009	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	78.575	5 347.42	420 173.85
68	2010	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	2.1714	26 355.25	57 227.80
69	2011	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.629706	5 628.06	3 544.02
70	2012	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.195426	5 547.33	1 084.09
71	2013	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2.1714	5 426.87	11 783.91
72	2014	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м3	59.50	6 213.67	369 713.57
73	2015	1134-0201-0502 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	7.000	105 635.01	739 445.08
74	2016	225-201-0107 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 4-10	шт.	7.000	161 323.57	1 129 264.99
75	2029	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.# Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0.185	105 431.26	19 504.78
76	2030	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	185.00	1 432.64	265 038.99
		Смета 5.6-01	**Переустройство сетей газофикации**				**13 810 643,40**
			Переход газопровода через железную дорогу /прокол/				
77	2582	6121-0801-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м, диаметр труб 400 мм	м	93.00	83 463.64	7 762 118.59
78	2583	241-102-0253 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9.0 мм	м	93.00	65 037.90	6 048 524.81
		Смета 5.6-02	**Водопровод В1**				**15 187 587,09**
			Земляные работы				
79	2664	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	278.6616	479.26	133 550.33
80	2665	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2	м3	8.6184	12 295.36	105 966.32
			Обратная засыпка				
81	2668	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2	м3	174.96	143.52	25 110.37
82	2669	6101-0106-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м3	174.96	344.71	60 309.72
83	2670	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	174.96	848.31	148 420.20
84	2671	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	45.36	5 347.42	242 559.16

			Трубопроводы				
85	2672	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	15,12	13 129,57	198 519,14
86	2686	6121-0105-0418 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 630 мм	км	0,11	11 648 328,60	1 258 019,49
87	2687	241-201-0628 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м	109,08	105 130,13	11 467 594,23
88	2689	6121-0103-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,03	12 594 180,66	340 042,88
89	2690	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	27,00	44 722,05	1 207 495,26
			Итого				**229 317 706,04**
			НДС, 12%				27 518 124,72
			Итого, с НДС				**256 835 830,76**

Генеральный подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой" _____ **Альмухамбетов К.А.**

Начальник участка ТОО "Казахдорстрой" _____ **Макулбеков А.Н.**

Принял:

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ **Алтаев Г.С.**

Технический надзор
ТОО "Premier Expert"

_____ **Рсалиев Д.М.**

Авторский надзор
ТОО "DAN and Partners"

_____ **Анисимов В.В.**