Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды",100000, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Гоголя, ст-е 34, тел. 42-59-50, 423094, тел.: 421070** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140010714**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Фирма "МТО-Центр",120005, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул. О.Исаева, дом № 6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040940011123**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №150 от 11.12.2024г, Доп согл.№150/2 от 30.04.2025г	

Номер документа	Дата составления
3	**27.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей к жилому дому по адресу. Республика Казахстан, г.Караганда, р.им. Ә. Бөкейхан, мкр.Пришахтинск, улица Методическая			работа	1	32 228 205,00	32 228 205,00	3 453 021,96
				Итого	1	x	32 228 205,00	3 453 021,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жалгасбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2025

М.П.

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "МТО-Центр"

Наименование строительства и его адрес :Строительство инженерных сетей к жилому дому по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, р.им. Ә. Бөкейхан, мкр.Пришахтинск, улица Методическая,Договор №150 от 11.12.2024 г, срок действия до 31.12.2025г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010714	040940011123			150	11.12.2024		
				150/1	04.03.2025		
				150/2	30.04.2025		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к жилому дому по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, р.им. Ә. Бокейхан, мкр.Пришахтинск, улица Методическая	**67092 818,00**	67092 818,00	28775 183,04				3453 021,96	**32228 205,00**
Удержание аванса 30%	**20127 845,40**							**9668 461,50**
ИТОГО к оплате:	**46964 972,60**							**22559 743,50**

Заказчик: Руководитель ГУ ""Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714

Камалиев М.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "МТО-Центр", БИН 040940011123

Жалгасбаев Н.С.

Технический надзор: ТОО "Құрылыс Инжиниринг орталығы", БИН 060340001079 , аттестат № № KZ62VJE00067078 от 13.07.221г.,KZ13VJE00067475 от 27.07.2021г.

Карибаев Н.Г.

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Н.Назарбаева, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр", БИН 040940011123, Кызылординская область, г.Кызылорда, ОРАЗ ИСАЕВ, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных сетей к жилому дому по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, р.им. Ә. Бөкейхан, мкр.Пришахтинск, улица Методическая**

Объект: **Тепловые сети**

Акт выполненных работ № 2

август 2025 (месяц, год) на 06-02 Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024года(версия 2024.6) от 12.06.2024

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Земляные работы под лотков**				**60419**
			Разработка котлована				
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	93,411	367	34282
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	2,889	9 047	26137
		Раздел 2.	**Конструкций железобетонные лотков**				**4532301**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Лотки (КЛ 90х60)				
3	7	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	11,79	36 085	425442
4	8	225-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012/ЛК300.90.60-3 V=0,45$м^3$--24шт; ЛК75.90.60-3 V=0,11$м^3$--24шт	$м^3$	11,79	144 726	1706320
			Гидроизоляция лотков по стене (КЛ90х60)/см.лист КЖ.ТС-4,5/				
5	11	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	45	4 315	194175
6	12	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/на углы поворта/Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	1,2	69 519	83423
7	13	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/стеклоткань/Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	42	5 660	237720
8	14	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/стеклоткань/Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$	- 42	2 244	-94248
9	15	261-107-0970 *РСНБ РК 2022*	Стеклоткань/см.лист КЖ.ТС-4/	м	85,7142857	377	32314
10	16	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена/толщ.20мм/	$м^2$	13,44	1 939	26060
11	17	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	42	6 234	261828
12	18	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	2,625	69 519	182487
			Гидроизоляция лотков по днище (КЛ90х60)/см.лист КЖ.ТС-5/				
13	19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	70,87	2 003	141953
14	20	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	125	6 234	779250
15	21	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	70,87	2 003	141953
16	22	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	71	4 315	306365
			Монолитный участок Н-1,Н-2,Н-3,Н-4,Н-5,Н-6				
17	27	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,9225	47 358	43688

1	2	3	4	5	6	7	8
18	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,140466	339 665	47711
			Опора неподвижная Н-1,Н-2,Н-3,Н-4,Н-5,Н-6				
19	29	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	т	0,03834	413 664	15860
		Раздел 3.	**Тепловые сети**				**2756342**
			Трубопровод				
20	96	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм**	км	0,16	3847 308	615569
21	97	241-402-0107 *СпрСЦ 06.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм**	м	161,6	5 787	935179
22	98	241-405-0105 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм**	шт.	10	26 392	263920
23	99	241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1**	шт.	6	83 423	500538
24	100	241-412-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм**	шт.	56	5 828	326368
25	102	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 76 мм**	комплект	24	4 782	114768
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**7349062**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1362774
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*696661*
			машины и механизмы	тенге			404885
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97436*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5581403
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	326		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,50**	**551 180**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**7900 242**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**	**395 012**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**	**237 007**	
			Итого со сметной прибыльюи непредвиденными затратами				**8532 261**
			Итого в текущих ценах 4 кв.2024г.-50%		**1,075**		**4586 090**
			Итого в текущих ценах 1 кв.2025г..-50%		**1,0944**		**4668 853**
			Итого с конкурсной скидкой к-0,98				***9069 845***

2	3	4	5	6	7	8
		НДС	%	12,00	1088 381	
		Итого с НДС				10158 226

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "Фирма "МТО-Центр",БИН 040940011123

(наименование организации, БИН)

Директор

Жалгасбаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714

(наименование организации, БИН)

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве ГУ «Отдел строительства города Караганды»

Исенов Т.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс Инжиниринг орталығы", аттестат № № KZ62VJE00067078 от 13.07.2021, KZ13VJE00067475 от 27.07.2021г.

Карибаев Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Авторский надзор:

и.о. Директора ТОО "Проект Альфа Групп"

Слепченко Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Форма 2В

ГУ "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Н.Назарбаева, 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр", БИН 040940011123, Кызылординская область, г.Кызылорда, ОРАЗ ИСАЕВ, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных сетей к жилому дому по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, р.им. Ә. Бөкейхан, мкр.Пришахтинск, улица Методическая**

Объект: **Сети электроснабжения**

Акт выполненных работ № 2-1

август 2025 (месяц, год) на 02-01 Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024года(версия 2024.6) от 12.06.2024

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Земляные работы /лист ЭС-4/**				**116146**
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**18,414**	**367**	**6758**
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,386**	**9 047**	**12539**

		3	4	5	6	7	8
		6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,66	3 581	23849
		211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,66	3 799	25301
		6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	13,32	3 581	47699
		Раздел 2.	**Прокладка труб**				**366952**
6	6	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	40	296	11840
7	7	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, жесткая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40	1 968	78720
8	8	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	12	3 095	37140
9	9	261-301-0124 *РСНБ РК 2022*	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	12	963	11556
10	10	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	8	3 095	24760
11	11	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	8	5 817	46536
12	12	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	16	3 487	55792
13	13	243-902-1901 *СпрСЦ 06.2024*	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 15 (RM 20)	шт.	16	6 288	100608
		Раздел 3.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**2690468**
14	14	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	210	1 082	227220
15	15	243-113-0924 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1	м	210	9 985	2096850
16	16	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	170	738	125460

	3	4	5	6	7	8
17	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**0,679**	**83 489**	**56689**
18	6124-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2**	**шт.**	**4**	**12 030**	**48120**
19	Прайс *лист*	**Муфта кабельная для кабелей с пластмассовой изоляцией концевая внутренней и наружной установки (универсальная)с термоусаживаемой перчаткой для бронированных кабелей на номинальное напряжение 1кВ, типа 4ПКВНтп(б)-1-150/240(Б)**	**шт.**	**4**	**12 946,43**	**51786**
20	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**30**	**1 032**	**30960**
21	243-305-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСиг(А)-FRLS 2х2х0,5**	**м**	**15**	**158**	**2370**
22	243-201-5204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-1**	**м**	**15**	**1 653**	**24795**
23	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	**Бирки маркировочные**	**100 шт.**	**0,04**	**1 438**	**58**
24	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**	**2 284**	**22840**
25	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	**м**	**10**	**332**	**3320**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**3173566**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			471373
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*228988*
		машины и механизмы	тенге			175248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48807*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2526945
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,50**	**238 017**	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3411 583**
		Сметная прибыль	**%**	**5,00**	**170 579**	
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**	**102 348**	
		Итого со сметной прибыльюи непредвиденными затратами				**3684 510**
		Итого в текущих ценах 4 кв.2024г.-50%		**1,075**		**1980 424**
		Итого в текущих ценах 1 кв.2025г..-50%		**1,0944**		**2016 164**

3	4	5	6	7	8
	Итого с конкурсной скидкой к-0,98				*3916 656*
	НДС	**%**	**12,00**	**469 999**	
	Итого с НДС				**4386 655**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "Фирма "МТО-Центр", БИН 040940011123

(наименование организации, БИН)

Директор

Жалгасбаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714

(наименование организации, БИН)

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве ГУ «Отдел строительства города Караганды»

Исенов Т.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс Инжиниринг орталығы", аттестат № № KZ62VJE00067078 от 13.07.2211г.,KZ13VJE00067475 от 27.07.2021г.

Карибаев Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Авторский надзор:

и.о. Директора ТОО "Проект Альфа Групп"

Слепченко Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Н.Назарбаева, 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр", БИН 040940011123, Кызылординская область, г.Кызылорда, ОРАЗ ИСАЕВ, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных сетей к жилому дому по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, р.им. Ә. Бөкейхан, мкр.Пришахтинск, улица Методическая**

Объект: **Электроснабжение (возмещение затрат)**

Акт выполненных работ № 2-2

август 2025 (месяц, год) на 02-02 Электроснабжение (возмещение затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024года(версия 2024.6) от 12.06.2024

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Оборудование**				**4759491**
1	**30**	**6124-0101-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**231 024**	**231024**
2	**31**	**515-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА**	**шт.**	**1**	**4528 467**	**4528467**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4759491**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			151562
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73797*
			машины и механизмы	тенге			78149
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23549*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1313
			оборудование	тенге			4528467
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,50**	**17 327**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**4776 818**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**	**12 418**	

2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**	**143 305**	
		Итого со сметной прибыльюи непредвиденными затратами				**4932 540**
		Итого в текущих ценах 4 кв.2024г.-50%		**1,075**		**2651 240**
		Итого в текущих ценах 1 кв.2025г..-50%		**1,0944**		**2699 086**
		Итого с конкурсной скидкой к-0,98				***5243 319***
		НДС	**%**	**12,00**	**629 198**	
		Итого с НДС				**5872 518**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "Фирма "МТО-Центр", БИН 040940011123

(наименование организации, БИН)

Директор

Жалгасбаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714

(наименование организации, БИН)

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве ГУ «Отдел строительства города Караганды»

Исенов Т.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыс Инжиниринг орталығы", аттестат № № KZ62VJE00067078 от 13.07.22 г., KZ13VJE00067475 от 27.07.2021г.

Карибаев Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Авторский надзор:

и.о. Директора ТОО "Проект Альфа Групп"

Слепченко Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.