Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана",040000, область Жетiсу, город Талдыкорган, ул. Абая, зд. 241, тел.: 87282241481** — **060140008504**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",050014, Алматы г., Бокейханова, д. 53 А** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 95 от 20.09.2024г.

Номер документа	Дата составления
29	25.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г.Талдыкорган			усл.	1	727 850 182,35	727 850 182,35	77 983 948,11
				Итого	1	x	727 850 182,35	77 983 948,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Абишев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***" Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№95	20.09.2024г		

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А			1	2	3	4	5	9
Всего по стройке	2 891 227 799,80	1 918 227 798,68	649 866 234,24				77 983 948,11	727 850 182,35
в том числе за август 2025г			649 866 234,24				77 983 948,11	727 850 182,35

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

_____ **Вапаков А.Е**

БИН 060140008504

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Абишев Б.Т**

БИН/ИИН 050440009640

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы "СК Энерго-ОП" _____ **Слоновский Е.О**

Приказ №02 от 23.09.2024г Аттестат эксперта № KZ75VJE00020821 от 23.11.2021г

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус. Водоподготовительная установка.Административно-бытовой корпус.Деаэраторная. Конструкции железобетонные (смета 02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №1
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Обратная засыпка										
1	6	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта		5 039,85	188,4	179,53	949508	904805	3124	194171	1235174
							8,25	45,26	41579	228104		91494	
2	7	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		44 098,6875	62	--	2734119	--		--	2952848
							--	--	--	--		218729	
3	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		4 283,8725	64,61	64,61	276781	276781	--	72329	377039
							--	23,45	--	100457		27929	
4	9	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта		4 283,8725	258,77	258,77	1108538	1108538	--	202521	1415944
							--	65,66	--	281279		104885	
5	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		755,9775	1 890,62	--	1429266	--	--	1029072	2655005
							1 890,62	--	1429266	--		196667	
			==П.12 /79 м²/ /л.12/==										
6	307	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³		23,7	31 602,05	2 963,79	748969	70242	575410	112341	930215
							4 359,37	849,57	103317	20135		68905	
7	308	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,22766	349 832	--	429475	--	429475	--	463833
							--	--	--	--		34358	
8	309	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,27018	349 152	--	94334	--	94334	--	101881
							--	--	--	--		7547	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			==Фундамент ФОм-19 /1 шт/ /л.19/==									
9	398	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	1,5	47 250,34	3 366,95	70876	5050	42665	22370	100706
						15 440,44	947,96	23161	1422		7460	
10	399	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06865	349 832	--	24016	--	24016	--	25937
						--	--	--	--		1921	
			==Фундамент ФОм-20 /2 шт/ /л.19/==									
11	400	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,22	47 250,34	3 366,95	10395	741	6257	3281	14770
						15 440,44	947,96	3397	209		1094	
12	401	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05348	349 832	--	18709	--	18709	--	20206
						--	--	--	--		1497	
			== Канал КЛм-1 /1шт//л.20/ ==									
13	413	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	26	27 799,99	1 920,78	722800	49940	601328	77575	864405
						2 751,25	527,5	71532	13715		64030	
14	414	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	72	132 666,71	12 597,48	9552003	907019	2939671	5574383	16336497
						79 240,46	5 838,65	5705313	420383		1210111	
15	415	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,47825	349 832	--	2965963	--	2965963	--	3203240
						--	--	--	--		237277	
16	432	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	280	4 148,68	33,63	1161630	9417	982130	159693	1427029
						607,44	5,82	170083	1630		105706	
			== Канал КЛм-3 /2шт//л.22/ ==									
17	468	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,6	27 799,99	1 920,78	72280	4995	60132	7758	86441
						2 751,25	527,5	7153	1372		6403	
18	469	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	11,4	132 666,71	12 597,48	1512400	143612	465447	882611	2586612
						79 240,46	5 838,65	903341	66561		191601	
19	470	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6472	349 832	--	226411	--	226411	--	244524
						--	--	--	--		18113	
20	471	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03524	349 832	--	12328	--	12328	--	13314
						--	--	--	--		986	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	472	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128	349 152	--	4469	--	4469	--	4827
						--	--	--	--		358	
22	473	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03772	1 643 574,34	2 506,66	61996	95	41921	18224	86637
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			529 681,68	1 234,38	19980	47		6418	
23	477	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	55,6	4 148,68	33,63	230667	1870	195023	31710	283368
						607,44	5,82	33774	324		20990	
			РАЗДЕЛ 1. Электротехнические помещения /л.27,28/==									
			==Продувочный колодец ПКм1 /1 шт/ /л.33/==									
24	680	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,35	27 799,99	1 920,78	9730	673	8094	1044	11636
						2 751,25	527,5	963	185		862	
25	681	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	3,4	52 582,95	5 345,85	178782	18176	98239	64217	262439
						18 343,36	2 411,98	62367	8201		19440	
26	682	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02875	349 152	--	10038	--	10038	--	10841
						--	--	--	--		803	
27	683	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33945	349 832	--	118750	--	118750	--	128250
						--	--	--	--		9500	
28	684	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0383	343 155	--	13143	--	13143	--	14194
						--	--	--	--		1051	
29	685	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,6	4 148,68	33,63	52273	423	44196	7186	64216
						607,44	5,82	7654	73		4757	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**35922027**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				8582880				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3502377			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1144097			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9981276		
			- Перевозка грузов	тенге				2734119				
			- Накладные расходы	тенге							8460486	
			- Сметная прибыль	тенге							2660892	

Итого	Тенге		35 922 027	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			35 922 027	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	1 113 583	37 035 610

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого с временными зданиями и сооружениями			37 035 610
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	207 399
Итого:	Тенге		37 243 009
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	744 860
Итого	Тенге		37 987 869
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	42 174 132,65
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	41 752 391,32
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**5 010 286,96**
ВСЕГО по Акту			**46 762 678,28**

Талдықорган қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ ____
20__ ж. "__" ____

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Бапаков А.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОПБ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Главный корпус. Архитектурно-строительные работы (АР) (смета 02-01-03)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ №2
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ Л.5,8,9,11,12										
1	1	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$	1 300		2 651,37	1 860,21	3446781	2418273	--	1172325	4988635
							791,16	515,78	1028508	670514		369528	
2	2	222-502-0203 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	1 300		18 249	--	23723700	--	23723700	--	25621596
							--	--	--	--		1897896	
3	3	1109-0402-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей//Л.8 ПРИМ.5	м реза	110		1 984,02	4,4	218242	484	--	150253	397975
							1 979,62	--	217758	--		29480	
4	4	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство//Л.8 ПРИМ.4	$м^2$ покрытия	20		2 496,15	24,98	49923	499	2080	43701	101114
							2 367,21	7,86	47344	157		7490	
5	5	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1296		458 511	--	59423	--	59423	--	64177
							--	--	--	--		4754	
			ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Л.9,11										
6	6	217-107-0102 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм//л.11	шт.	3 000		133	--	399000	--	399000	--	430920
							--	--	--	--		31920	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**31604416**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					**1293610**				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**2419256**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**670671**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**24184202**		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**1366279**	
			- Накладные расходы	тенге							**2341068**	
			- Сметная прибыль	тенге								

Итого	Тенге		31 604 416	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			31 604 416	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	979 737	32 584 153
Итого с временными зданиями и сооружениями			32 584 153	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	182 471	
Итого:	Тенге		32 766 624	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	655 332	
Итого	Тенге		33 421 957	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	37 105 056,26	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	36 734 005,69	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**4 408 080,68**	
ВСЕГО по Акту			**41 142 086,37**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Бапаков А.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОИЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Дымовая труба. Конструкции металлические (смета 02-02-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №3

выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ=										
1	1	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж /башни/	т	34,48		157 155,3	7 519,63	5418715	259277	1706480	2449087	8497226
							100 143,78	2 797,09	3452958	96444		629424	
2	2	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	34,48		372 177,23	98 416,73	12832671	3393408	229864	7278948	21720548
							267 093,94	38 857,32	9209399	1339800		1608929	
3	3	1109-0607-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 250 м из листовой стали. Монтаж /газоотводящего ствола дымовой трубы/	т	15,76		180 472,95	27 622,62	2844254	435332	321116	1551069	4746949
							132 475,01	10 159,93	2087806	160120		351626	
4	4	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	15,76		372 177,23	98 416,73	5865513	1551047	105066	3327036	9927953
							267 093,94	38 857,32	4209400	612391		735404	
5	5	1134-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка /лестниц и ограждения дымовой трубы/	т металлоконструкций	11,2		253 388,91	41 480,04	2837956	464577	861736	1300961	4470031
							134 968,1	17 870,41	1511643	200149		331113	
6	6	1109-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	11,2		392 084,72	38 088,04	4391349	426586	54368	2808663	7776013

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						349 142,4	14 297,47	3910395	160132		576001	
7	7	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	15,1424	754 450	--	11424184	--	11424184	--	12338119
						--	--	--	--		913935	
8	8	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,4096	470 520	--	2074805	--	2074805	--	2240789
						--	--	--	--		165984	
9	9	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	8,1536	586 341	--	4780790	--	4780790	--	5163253
						--	--	--	--		382463	
10	10	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	3,0784	522 068	--	1607134	--	1607134	--	1735705
						--	--	--	--		128571	
11	11	214-101-0203 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 55 до 100 мм	т	0,416	451 740	--	187924	--	187924	--	202958
						--	--	--	--		15034	
12	12	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,3328	435 243	--	144849	--	144849	--	156437
						--	--	--	--		11588	
13	13	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	26,2912	380 001	--	9990682	--	9990682	--	10789937
						--	--	--	--		799255	
14	14	214-107-0112 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	2,496	427 031	--	1065869	--	1065869	--	1151139
						--	--	--	--		85270	
15	15	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	3,4944	320 265	--	1119134	--	1119134	--	1208665
						--	--	--	--		89531	
16	16	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	32,1235522	1 124	--	36107	--	36107	--	38996
						--	--	--	--		2889	
17	17	ССЦ РК 8.04-08-2023 Табл.7 п.6	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С345-1	т	26,63168	22 369	--	595724	--	595724	--	643382
						--	--	--	--		47658	
18	18	ССЦ РК 8.04-08-2019 Табл.7 п.2	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	34,205064	7 791	--	266492	--	266492	--	287811
						--	--	--	--		21319	
												93095910
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				24381601				

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Деаэраторная. Общестроительные работы марки КМ (смета 03-02-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №4

выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	22,266		86 242,88	18 681,83	1920284	415969	306959	932180	3080661
							53 775,09	6 899,72	1197356	153629		228197	
2	2	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,99		66 192,01	17 206,73	65530	17035	13158	28806	101883
							35 694,43	6 475,61	35337	6411		7547	
3	3	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	23,256		342 682,37	71 177,94	7969421	1655314	156701	4711295	13695174
							264 766,32	28 833,8	6157406	670559		1014457	
4	4	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,747		115 461,51	48 850,3	1125403	476144	151450	430491	1680366
							51 073,06	12 936,39	497809	126091		124472	
5	5	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	9,747		342 682,37	71 177,94	3340125	693771	65677	1974587	5739889
							264 766,32	28 833,8	2580677	281043		425177	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,36	182 754,53	34 874,24	65792	12555	1746	38672	112822
						143 030,88	12 655,16	51491	4556		8357	
7	7	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,36	342 682,37	71 177,94	123366	25624	2426	72930	212000
						264 766,32	28 833,8	95316	10380		15704	
8	8	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,44	84 123,52	15 245,39	121138	21953	1565	72933	209596
						67 791,82	5 610,6	97620	8079		15526	
9	9	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,44	342 682,37	71 177,94	493463	102497	9702	291721	847999
						264 766,32	28 833,8	381264	41521		62815	
10	10	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	40,887	170 186,8	43 329,69	6958428	1771621	1190339	3269710	11046389
						97 744,21	18 153,52	3996468	742243		818251	
11	11	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	40,887	342 682,37	71 177,94	14011254	2910253	275500	8283055	24077854
						264 766,32	28 833,8	10825501	1178928		1783545	
12	12	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,97	159 553,92	44 629,58	473875	132550	99472	204423	732562
						81 432,11	18 320,5	241853	54412		54264	
13	13	1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,97	418 538,6	102 865,25	1243060	305510	17001	652298	2046987
						309 949,2	8 353,8	920549	24811		151629	
14	14	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,98	87 229,84	14 724,09	172715	29153	47044	72929	265296
						48 746,56	4 634,55	96518	9176		19652	
15	15	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,98	342 682,37	71 177,94	678511	140932	13342	401116	1165998
						264 766,32	28 833,8	524237	57091		86370	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,936	442 111	--	413816	--	413816	--	446921
						--	--	--	--		33105	
17	17	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,6552	723 338	--	473931	--	473931	--	511845
						--	--	--	--		37914	
18	18	214-202-0501 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	0,468	652 611	--	305422	--	305422	--	329856
						--	--	--	--		24434	
19	19	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	2,9952	586 341	--	1756209	--	1756209	--	1896706
						--	--	--	--		140497	
20	20	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	3,276	522 068	--	1710295	--	1710295	--	1847119
						--	--	--	--		136824	
21	21	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	1,2168	754 450	--	918015	--	918015	--	991456
						--	--	--	--		73441	
22	22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	10,764	470 520	--	5064677	--	5064677	--	5469851
						--	--	--	--		405174	
23	23	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,2808	493 489	--	138572	--	138572	--	149658
						--	--	--	--		11086	
24	24	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	15,32232	435 243	--	6668933	--	6668933	--	7202448
						--	--	--	--		533515	
25	25	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	25,30008	380 001	--	9614056	--	9614056	--	10383180
						--	--	--	--		769124	
26	26	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,3744	392 445	--	146931	--	146931	--	158686

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		11755	
27	27	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,7488	422 546	--	316402	--	316402	--	341714
						--	--	--	--		25312	
28	28	214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	8,3304	563 894	--	4697463	--	4697463	--	5073260
						--	--	--	--		375797	
29	29	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	11,232	405 267	--	4551959	--	4551959	--	4916116
						--	--	--	--		364157	
30	30	214-107-0114 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	т	1,5912	431 605	--	686770	--	686770	--	741712
						--	--	--	--		54942	
31	31	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1872	320 265	--	59954	--	59954	--	64750
						--	--	--	--		4796	
32	32	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х4,0 мм	м	11,5698393	8 221	--	95116	--	95116	--	102725
						--	--	--	--		7609	
33	33	ССЦ РК 8.04-08-2023 Табл.7 п.6	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ - С345-1	т	0,936	22 369	--	20937	--	20937	--	22612
						--	--	--	--		1675	
34	34	ССЦ РК 8.04-08-2023 Табл.7 п.3	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ - С255	т	2,4336	14 178	--	34504	--	34504	--	37264
						--	--	--	--		2760	
35	35	ССЦ РК 8.04-08-2023 Табл.7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	53,5392	7 791	--	417124	--	417124	--	450494
						--	--	--	--		33370	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**106153847**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				27699402				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8710881			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3368930			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						40443165		
			- Накладные расходы	тенге							21437146	
			- Сметная прибыль	тенге							7863250	

Итого	Тенге	106 153 847
Стоимость оборудования	Тенге	0
В том числе СМР (без оборудования)		106 153 847

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	3 290 769		109 444 616				
			Итого с временными зданиями и сооружениями			109 444 616						
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	612 890						
			Итого:	Тенге		110 057 506						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	2 201 150						
			Итого	Тенге		112 258 656						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	124 629 560,15						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	123 383 264,55						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**14 805 991,75**						
			ВСЕГО по Акту			**138 189 256,30**						

ЗАКАЗЧИК:

Талдықорган қаласының құрылыс бөлімі ММ ТЕКСЕРІЛГЕН № 20

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель **Бапаков А.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОНЛ" **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" **Азизов Т.Т**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Баки аккумуляторы. Общестроительные работы марки АС (смета 03-03-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 5

выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Спецификация /лист 5/										
			Фундамент монолитный Фм-1 (4 шт) листы 6,7										
1	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	11,46		27 799,99	1 920,78	318588	22012	265047	34193	381003
							2 751,25	527,5	31529	6045		28222	
2	44	1106-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	61,8		31 378,2	2 029,49	1939173	125423	1556382	266420	2382041
							4 164,53	572,84	257368	35402		176447	
3	45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7328		349 832	--	256357	--	256357	--	276866
							--	--	--	--		20509	
4	46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9022		343 155	--	309594	--	309594	--	334362
							--	--	--	--		24768	
5	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8136		349 152	--	633222	--	633222	--	683880
							--	--	--	--		50658	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	48	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,12736	799 264,54	3 819,2	101794	487	90030	10442	121214
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	11277	197		8979	
7	49	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1136	157 665,94	2 506,66	17911	285	--	16167	36805
						155 159,28	1 234,38	17626	140		2726	
8	50	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,1136	522 068	--	59307	--	59307	--	64052
						--	--	--	--		4745	
9	51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1, МН-2/	т	0,5564	1 331 410,94	2 506,66	740797	1395	653071	79186	885581
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			155 159,28	1 234,38	86331	687		65599	
10	52	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	5,0008	1 108,94	189,35	5546	947	2123	2538	8731
						495,22	56,44	2476	282		647	
11	53	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 50мм/	$м^2$ стяжки	5,0008	908,11	98,4	4541	492	3728	436	5375
						64,26	30,55	321	153		398	
12	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование колонн/	$м^3$	1,6	30 004,21	1 920,78	48007	3073	40532	4774	57003
						2 751,25	527,5	4402	844		4222	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5236913
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				411330				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					154114			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					43750			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3869391		
			- Накладные расходы	тенге							414156	
			- Сметная прибыль	тенге							387920	

Итого	Тенге		5 236 913	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			5 236 913	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	162 344	5 399 257
Итого с временными зданиями и сооружениями			5 399 257	

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Мазутонасосная. Общестроительные работы марки КЖ (смета 03-04-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 6
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. Земляные работы													
			Обратная засыпка										
1	5	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1 645		188,4	179,53	309918	295327	1020	63377	403159
							8,25	45,26	13571	74453		29864	
2	6	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	14 393,75		62	--	892412	--		--	963805
							--	--	--	--		71393	
3	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 398,25		64,61	64,61	90341	90341	--	23608	123065
							--	23,45	--	32789		9116	
4	8	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	1 398,25		258,77	258,77	361825	361825	--	66103	462162
							--	65,66	--	91809		34234	
5	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	246,75		1 890,62	--	466510	--	--	335888	866589
							1 890,62	--	466510	--		64192	
Подраздел 2. Балки фундаментные БФ1, БФ2, БФ3													

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	104	1107-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	14	14 000,99	2 285,92	196014	32003	16081	192521	419618
						10 566,45	1 087,38	147930	15223		31083	
7	105	221-103-0111 РСНБ РК 2022	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В25 ГОСТ 28737-90	$м^3$	5,74	169 492	--	972884	--	972884	--	1050715
						--	--	--	--		77831	
8	106	ССЦ РК 8.04-08-2023 стр.10 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	5,74	284	--	1630	--	1630	--	1760
						--	--	--	--		130	
9	107	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,0888	78 747,88	9 743,53	6993	865	3234	2836	10615
						32 590,48	2 502,19	2894	222		786	
10	108	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0759	349 832	--	26552	--	26552	--	28676
						--	--	--	--		2124	
11	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0129	349 152	--	4504	--	4504	--	4864
						--	--	--	--		360	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4335029
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				630905				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					780361			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					214496			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1025905		
			- Перевозка грузов	тенге				892412				
			- Накладные расходы	тенге							684333	
			- Сметная прибыль	тенге							321113	

Итого	Тенге		4 335 029	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			4 335 029	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	134 386	4 469 415
Итого с временными зданиями и сооружениями			4 469 415	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	25 029	
Итого:	Тенге		4 494 444	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	89 889	
Итого	Тенге		4 584 332	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	5 089 525,94						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	5 038 630,68						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**604 635,68**						
			ВСЕГО по Акту			**5 643 266,36**						

ЗАКАЗЧИК:

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ ТЕКСЕРІЛГЕН № 11-1 20

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель **Бапаков А.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК-Энерго-ОПС" **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" **Азизов Т.Т**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Мазутонасосная. Внутренние системы водопровода и канализации (ВК) (смета 03-04-06)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 7
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. Производственная канализация К3													
1	98	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	21		2 364,09	89,73	49646	1884	2457	45183	102415
							2 157,36	38,1	45305	800		7586	
2	99	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	20,958		26 668	--	558908	--	558908	--	603621
							--	--	--	--		44713	
3	100	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,003		3 812 610,05	1 429 028,96	11438	4287	1263	7575	20534
							1 962 711	587 670,74	5888	1763		1521	
4	101	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3		26 189	--	78567	--	78567	--	84852
							--	--	--	--		6285	
5	102	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3		3 328,43	15,27	9985	46	2109	7768	19173
							2 609,84	5,53	7830	17		1420	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	103	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 К=0,41	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	19 329,61	2 528,59	19330	2529	8197	8577	30140
						8 604,35	59,65	8604	60		2233	
7	104	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	41 032,12	137,31	82064	274	77363	4489	93477
						2 213,39	76,69	4427	153		6924	
8	105	241-505-0214 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х50 мм	шт.	2	10 144	--	20288	--	20288	--	21911
						--	--	--	--		1623	
9	106	241-504-0105 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	2	11 850	--	23700	--	23700	--	25596
						--	--	--	--		1896	
10	107	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка /прочистка в лючке Ф100/	т металлических изделий	0,050324	1 296 481,28	17 215,77	65244	867	58887	5445	76344
						109 093,39	7 244,7	5490	365		5655	
11	108	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,2	708	--	3682	--	3682	--	3977
						--	--	--	--		295	
12	109	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /на упоры/	м³	0,3	40 292,46	2 026,89	12088	608	7900	3417	16745
						11 933,46	582,4	3580	175		1240	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1098785
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				81124				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10495			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3333			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						843323		
			- Накладные расходы	тенге							82454	
			- Сметная прибыль	тенге							81391	

Итого	Тенге		1 098 785	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			1 098 785	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	34 062	1 132 847
Итого с временными зданиями и сооружениями			1 132 847	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	6 344						
			Итого:	Тенге		1 139 191						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	22 784						
			Итого	Тенге		1 161 975						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	1 290 024,76						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	1 277 124,51						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**153 254,94**						
			ВСЕГО по Акту			**1 430 379,45**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель **Бапаков А.Е**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ ТЕКСЕРІЛГЕН № 20

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОПС" **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" **Азизов Г.Т**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Нулевая емкость для приема топлива. Строительные работы (КЖ) (смета 03-06-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 8
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НУЛЕВАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРИЕМА ТОПЛИВА Л.2										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Л.2										
1	5	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м³ грунта	4,14		3 822,88	--	15827	--	--	11395	29400
							3 822,88	--	15827	--		2178	
2	6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	23,46		75,51	75,51	1771	1771	--	463	2413
							--	27,41	--	643		179	
3	7	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	23,46		258,77	258,77	6071	6070	--	1109	7754
							--	65,66	--	1540		574	
			НУЛЕВАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРИЕМА ТОПЛИВА Л.2,3										
4	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5,4		27 459,31	1 920,78	148280	10373	123050	16112	177543
							2 751,25	527,5	14857	2849		13151	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									217110
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					30684				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						18214			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						5032			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							123051		

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	тенге							29079	
			- Сметная прибыль	тенге							16082	

Итого	Тенге		217 110	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			217 110	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	6 730	223 840
Итого с временными зданиями и сооружениями			223 840	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	1 254	
Итого:	Тенге		225 094	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	4 502	
Итого	Тенге		229 596	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	254 897,25	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	252 348,28	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**30 281,79**	
ВСЕГО по Акту			**282 630,07**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Бапаков А.Е**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
№ ТЕКСЕРІЛГЕН
20 " "

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуары для хранения аварийного топлива. Общестроительные работы марки АС (смета 03-07-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 9
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Спецификация /лист 5/										
			Подпорная стенка СТ-1 (101,6 п.м.) лист 8										
1	102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	14		27 738,79	1 920,78	388343	26891	322934	41771	464523
							2 751,25	527,5	38518	7385		34409	
2	103	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	61,5		61 994,36	4 435,79	3812653	272801	2140213	1343184	5568303
							22 758,36	1 242,06	1399639	76387		412467	
3	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,773936		349 152	--	619373	--	619373	--	668923
							--	--	--	--		49550	
4	105	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,315968		349 832	--	1509864	--	1509864	--	1630653
							--	--	--	--		120789	
5	106	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,688592		343 155	--	579449	--	579449	--	625805
							--	--	--	--		46356	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**8958208**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1438157				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						299692			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						83772			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5171834		
			- Накладные расходы	тенге								1384955	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	тенге							663571	

Итого	Тенге		8 958 208	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			8 958 208	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	277 704	9 235 912
Итого с временными зданиями и сооружениями			9 235 912	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	51 721	
Итого:	Тенге		9 287 634	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	185 753	
Итого	Тенге		9 473 386	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	10 517 353,39	
~~ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001~~	~~Тенге~~	~~0,99000000001~~	~~10 412 179,86~~	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**1 249 461,58**	
ВСЕГО по Акту			**11 661 641,44**	

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Бапаков А.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-OIL" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Склад реагентов ВПУ.Ремонтная мастерская.Строительные работы (КЖ) (смета 03-08-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 10
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Л.2										
1	6	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	164,5		3 822,88	--	628864	--	--	452782	1168178
							3 822,88	--	628864	--		86532	
2	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1 480,5		75,51	75,51	111793	111793	--	29218	152292
							--	27,41	--	40581		11281	
3	8	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 480,5		258,77	258,77	383109	383109	--	69991	489348
							--	65,66	--	97210		36248	
			КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ Л.3 ПРИМ.6										
4	13	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	180		290,49	55,3	52288	9954	250	37020	96452
							233,8	23,28	42084	4190		7145	
5	14	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,16748		347 344	--	58173	--	58173	--	62827
							--	--	--	--		4654	
6	15	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,022608		405 267	--	9162	--	9162	--	9895
							--	--	--	--		733	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.8 П.10	Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60мкм	т	0,190088	127 444	--	24226	--	24226	--	26164
						--	--	--	--		1938	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1,2 2ШТ Л.3,4									
8	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	4 148,68	33,63	149352	1211	126273	20532	183475
						607,44	5,82	21868	210		13591	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3,4 2ШТ Л.3,4									
9	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33	4 148,68	33,63	136906	1110	115750	18821	168185
						607,44	5,82	20046	192		12458	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-5,6 2ШТ Л.3,4									
10	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	4 148,68	33,63	149352	1211	126273	20532	183475
						607,44	5,82	21868	210		13591	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-7,8 6ШТ Л.3,5									
11	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	95,4	4 148,68	33,63	395784	3208	334626	54410	486209
						607,44	5,82	57950	555		36015	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-9 2ШТ Л.3,5									
12	92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16	4 148,68	33,63	66379	538	56122	9125	81545
						607,44	5,82	9719	93		6040	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3108045**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				802399				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					512134			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					143241			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						850858		
			- Накладные расходы	тенге							712431	
			- Сметная прибыль	тенге							230226	

Итого	Тенге		3 108 045	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			3 108 045	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	96 349	3 204 394

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями			3 204 394						
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	17 945						
			Итого:	Тенге		3 222 339						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	64 447						
			Итого	Тенге		3 286 786						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	3 648 989,58						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	3 612 499,68						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**433 499,96**						
			ВСЕГО по Акту			**4 045 999,64**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Бапаков А.Е**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго ОПТ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Склад реагентов ВПУ.Ремонтная мастерская. Конструкции металлические (КМ) (смета 03-08-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 11
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Конструкции металлические													
1	1	1109-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т.Монтаж	т конструкций	22,8		109 067,7	29 212,86	2486744	666053	553653	1046480	3815882
							55 571,83	10 947,36	1267038	249600		282658	
2	2	1109-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам,номера балок 24 М.Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	35		7 334,25	4 184,24	256699	146448	10193	122019	409015
							2 858,81	2 193,72	100058	76780		30297	
3	3	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Фахверк.Монтаж	т конструкций	6,4		121 634,75	34 661,23	778462	221832	58065	387165	1258877
							77 900,72	9 772,47	498565	62544		93250	
4	11	214-202-0201 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш	т	0,52		433 488	--	225414	--	225414	--	243447
							--	--	--	--		18033	
5	12	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,624		442 111	--	275877	--	275877	--	297947
							--	--	--	--		22070	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	13	214-202-0501 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	1,872	652 611	--	1221688	--	1221688	--	1319423
						--	--	--	--		97735	
7	14	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	7,696	586 341	--	4512480	--	4512480	--	4873478
						--	--	--	--		360998	
8	15	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	4,368	479 980	--	2096553	--	2096553	--	2264277
						--	--	--	--		167724	
9	16	214-201-0201 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,104	503 337	--	52347	--	52347	--	56535
						--	--	--	--		4188	
10	17	214-201-0203 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,832	801 542	--	666883	--	666883	--	720234
						--	--	--	--		53351	
11	18	214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	3,952	563 894	--	2228509	--	2228509	--	2406790
						--	--	--	--		178281	
12	19	214-203-0402 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,832	561 652	--	467294	--	467294	--	504678
						--	--	--	--		37384	
			РАЗДЕЛ 2.Антикоррозийное покрытие									
13	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1 075,9	171,46	3,45	184474	3712	79789	70087	274926
						93,85	0,56	100973	603		20365	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								18445509
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1966634				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1038045			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					389527			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12448745		
			- Накладные расходы	тенге							1625751	
			- Сметная прибыль	тенге							1366334	

Итого	Тенге		18 445 509	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			18 445 509	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	571 811	19 017 320

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями			19 017 320						
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	106 497						
			Итого:	Тенге		19 123 817						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	382 476						
			Итого	Тенге		19 506 293						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	21 655 886,61						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	21 439 327,74						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**2 572 719,33**						
			ВСЕГО по Акту			**24 012 047,07**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Бапаков А.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОН" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Внешнеплощадочные сети водопровода и канализации С31 (смета 06-04-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ № 12
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. В1-Водопровод хозяйственно-питьевой										
			Водомерный узел В1										
1	93	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,62		2 886 320,27	2 158 288,98	1789519	1338139	--	918583	2924750
							728 031,29	768 519,44	451379	476482		216648	
2	94	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	626,2		20 891	--	13081944	--	13081944	--	14128500
							--	--	--	--		1046556	
			Разработка грунта										
3	125	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	207,948		317,1	317,1	65940	65941	--	13689	85999
							--	91,43	--	19013		6370	
4	126	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	6,432		3 622,45	--	23300	--	--	16776	43282
							3 622,45	--	23300	--		3206	
5	131	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	3,741		5 825,91	307,2	21795	1149	12119	8818	33062
							2 279,21	101,83	8527	381		2449	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									17215593
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					483206				

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус. Оборудование (ТМ) (смета 02-01-04)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95** от **20.09.2024г**

АКТ №13
выполненных работ за август 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	20	ТМ п.116	Насос питательной воды Q-2.8 м^3/ч., Н-170м. с электродвигателем N-3,0кВт, n-3375 об/ мин U-400V. Насос оснащен 3-фазным электродвигателем с преобразователем частоты и PI-контроллер встроенным в клеммную коробку двигателя, CRI 3-23 A-CA-A-E-HQQE	к-т	4		1 244 211,27	--	4976845	--		--	4976845
							--	--	--	--	4976845	--	
2	21	ТМ п.156	Трубное соединение для CRIE 96551545, Adapter set N, flange, EPDM (для CRIE)	к-т	4		14 421,31	--	57685	--		--	57685
							--	--	--	--	57685	--	
3	22	ТМ п.107	Шкаф управления, Control MPC-E 2 x 3,00 E	к-т	2		2 670 543,09	--	5341086	--		--	5341086
							--	--	--	--	5341086	--	
4	112	ТМ п.115	Насос подпиточной воды Q-330 м^3/ ч, Н-50 м с электродвигателем N-22 кВт, n-1485 об/мин, U-400V с частотным преобразователем, комплектно с фундаментной плитой Hydro MPC-E 4 CRE 95-2-1//Шкаф Control MPC в стальном корпусе CRE 95-2-1	к-т	4		52 795 524,04	--	211182096	--		--	211182096
							--	--	--	--	211182096	--	
5	114	ТМ п.114	Насос рециркуляционный Q-110 м^3/ ч, Н-40 м с электродвигателем N-18,5 кВт, n-2851 об/ мин, U-400V с частотным преобразователем, комплектно с фундаментной плитой NBGE 100-65-200/190 AAF2AESBAQEPW1	к-т	2		5 375 289,21	--	10750578	--		--	10750578
							--	--	--	--	10750578	--	
6	116	ТМ п.107	Шкаф управления Control MPC-E 2 x 18,50 E	к-т	1		2 670 543,09	--	2670543	--		--	2670543
							--	--	--	--	2670543	--	
7	128	ТМ п.118	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный Q=5 тс. Длина пролета Lпр=12 м, длина крана Lкр.=13,8 м, длина консоли Lконс.=0,9 м, высота подъема Нпод.=12м Опрослист 4613-1-ТМ.ОЛ1	к-т	1		7 711 046,95	--	7711047	--		--	7711047
							--	--	--	--	7711047	--	