Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",060000, Атырауская область, город Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, д. 13, тел.: 87789344343** — **230640026458**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ZANGAR SG,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 17 мкр., дом № 26, к.10** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №3 от 22.05.2025 к договору №40 от 15.04.2025 г.

Номер документа	Дата составления
16	26.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)			Усл	1	221 671 136,00	221 671 136,00
				Итого	1	x	221 671 136,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жеткізгенов Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауская область, г.Атырау", БИН 230640026458, Атырауская область, г.Атырау, КАНЫШ САТБАЕВ, 13, Тел.: +7 778 455 37 20

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZANGAR SG", БИК: HSBKKZKX, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 17, зд. 26, н.п. 10, конт.тел: +7 705 167 4073

Наименование строительства и его адрес: Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)

Утверждена
по приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор №40 от 15.04.2025		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.согл. №	дата	наименование	код	наименование	код
		3	22.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	*СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ в тенге*								*НДС*	*Всего к оплате*
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	*в отчетном месяце без НДС*	*Строительно-монтажные работы по смете*	*из графы 1*						
				из них		*стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*	*дополнит. затраты*			
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополнительные расходы*		
Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)	406 847 711	197 920 657							48 821 725	455 669 436
За отчетный месяц:		197 920 657							23 750 479	221 671 136
Итого, сумма к оплате:	**221 671 136 (двести двадцать один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча сто тридцать шесть)**									

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя
ГУ "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Атырауской обл.

Сарсенов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ZANGAR SG"

Жеткізгенов Б.М.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауская область, г.Атырау", БИН 230640026458, Атырауская область, г.Атырау, КАНЫШ САТБАЕВ, 13. Тел.: +7 778 455 37 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZANGAR SG", БИК: HSBKKZKX, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 17, зд. 26, н.п. 10, конт.тел: +7 705 167 4073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. согл. №3 от 22.05.2025 к Договору №40 от 15.04.2025 г.**

Акт выполненных работ

Август 2025 (месяц, год)

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №02-01-01. Трасса -1				**89 176 713**
			Раздел 3. Дорожная одежда Тип А				
1	30	6201-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/20см/**	м2	19501	682	13 299 497
2	31	6201-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203**	м2	19501	128	2 496 093
3			**О РЕЦЕПТУ С-6**				
4	32	211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	451,11	9 026	4 071 683

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
5	33	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	451,106	9 148	4 126 718
6	34	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	676,66	9 209	6 231 353
7	35	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2932,1890	6 090	17 857 031
8	36	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	248,11	36	8 932
9	45	6201-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, /присыпных обочин/группа грунта 2(t=57см)	м3	4903,30	241	1 181 695
10	46	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4903,30	6 090	29 861 097
11	47	6201-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2 /обочины из гравийно-песчаной смесеи/	м3	1161,32	241	279 877
12	48	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1416,80	6 090	8 628 338
13			Обустройство автомобильной дороги				
14	49	6201-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	16,00	18 878	302 048
15	50	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	16,00	15 340	245 440
16	51	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство/ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК/	м3	1,40	45 432	63 605
17	52	6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	17,00	3 760	63 920
18	53	251-101-0305 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм/Опасный поворот направо1.11.1/	шт.	3,00	29 746	89 238
19	54	251-101-0305 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм/Опасный поворот налево1.11.2/	шт.	2,00	29 746	59 492
20	55	251-101-0305 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм/Главная дорога2.1/	шт.	1,00	29 746	29 746
21	56	251-101-0304 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30,2.3-2.4, А=900 мм«Уступите дорогу2.4»	шт.	3,00	17 226	51 678

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
22	57	251-101-0305 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм/Направление поворота 1.34.3/	шт.	1,00	29 746	29 746
23	58	251-101-0311 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм/3.24 Ограничение максимальной скорости/	шт.	7,00	28 498	199 486
			Локальная смета №02-02-01. Автомобильная дорога				2 751 531
		Раздел 1.	Подготовительные работы Съезды и примыкания				
24	1	СЦИ РК 8.03-04-2023 стр.58 тб.26	Разбивка трассы 2 категории сложности автодороги 3 км	км	0	45 739	1 372
25	2	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1/Срезка 15 м/	м3	183	93	17 010
26	3	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,5	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	183	40	7 316
27			Земляные работы				
28	4	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в насыпь 100 м/	м3 грунта	441	115	50 658
29	5	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	441	818	360 329
30	6	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50м/ м. Группа грунтов 1	м3 грунта	274	120	32 928
31	7	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м3 уплотненного грунта	434	231	100 277
32	8	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	434	82	35 596
33	9	6201-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м/50/, группа грунта 2	м3	6	241	1 518
34	10	6201-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунтов 2, 3	м3	6	291	1 833
35	11	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	6	231	1 455
36	12	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	6	114	718

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
37	13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6	209	1 317
38	14	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	505	18	9 097
39	15	6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	427	627	267 792
40	16	6101-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в (откосы) карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 1(ранее разработанного)	м3	85	273	23 314
41	17	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/30м/ м. Группа грунтов 1	м3 грунта	98	120	11 700
42	18	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	64	120	7 688
		Раздел 2.	Дорожная одежда Тип А				
43	20	6201-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12/25/ см	м2	313	394	123 164
44	21	6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=18	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м2	313	462	144 421
45			СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-4				
46	22	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 мм (5%)	м3	4	10 048	39 263
47	23	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (10%)	м3	8	10 197	79 690
48	24	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм (10%)	м3	8	12 013	93 882
49	25	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм (15%)	м3	12	12 187	142 862
50	26	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	47	6 090	285 560
51	27	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая (5,5%)	м3	4	36	155
52	28	217-203-3002 РСНБ РК 2022	Георешетка полимерная плоская гексагональная экструдированная для стабилизации грунтов средняя радиальная жесткость по четырем основным направлениям испытаний при 0,5 % деформации, не менее 315 кН/м/шагом 60 мм /	м2	274	1 177	322 804
53	29	6201-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/20см/	м2	262	682	178 820

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
54	30	6201-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	262	128	33 562
55			ПО РЕЦЕПТУ С-6				
56	31	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5	9 026	47 332
57	32	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5	9 148	47 972
58	33	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	8	9 209	72 438
59	34	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	34	6 090	207 584
60	35	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	3	36	104
			Локальная смета №02-03-01. Автомобильная стоянки				13 186 720
		Раздел 1.	Земляные работы				
61	1	6101-0109-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	1829	16	29 266
		Раздел 2.	Дорожная одежда Тип Б				
62	2	6201-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12/30/ см	м2	2003	394	789 300
63	3	6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=18	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м2	2003	462	925 525
64			СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-4				
65	4	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 мм (5%)	м3	30	10 048	301 937
66	5	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (10%)	м3	60	10 197	612 830
67	6	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм (10%)	м3	60	12 013	721 969
68	7	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм (15%)	м3	90	12 187	1 098 640
69	8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	361	6 090	2 196 017
70	9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая (5,5%)	м3	33	36	1 190

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
71	10	6201-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основании из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/20см/	м2	1944	682	1 325 603
72	11	6201-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	Устройство основании из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	1944	128	248 794
73			ПО РЕЦЕПТУ С-6				
74	12	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	39	9 026	350 877
75	13	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	39	9 148	355 619
76	14	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	58	9 209	536 986
77	15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	253	6 090	1 538 827
78	16	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	21	36	770
79	23	6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	251	6 124	1 537 124
80	24	255-101-0106 РСНБ РК 2022 прим	Камень бортовой дорожный /БР100.30.18/ мм ГОСТ 6665-91	м	251	1 149	288 399
81		Раздел 3.	Обустройство стоянка				
82	25	6201-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	18 878	75 512
83	26	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	4	15 340	61 360
84	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная. Устройство/ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК/	м3	0	45 432	13 630
85	28	6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	6	3 760	22 560
86	29	251-101-0304 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30,2.3-2.4, А=900 мм«Уступите дорогу2.4»	шт.	2	17 226	34 452
87	30	251-101-0314 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а,«Место стоянки 5.15» В=900 мм	шт.	2	29 929	59 858

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
88	31	251-101-0305 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм/Направление действия 7.3.2/	шт.	1	29 746	29 746
89	32	251-101-0314 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а,«Инвалиды 7.17» В=900 мм	шт.	1	29 929	29 929
			Локальная смета №02-04-01. Трасса-2				96 844 890
			Раздел 3. Дорожная одежда Тип А				
90	22	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=13*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	23291,8	333	7 756 179
91			СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-4				
92	23	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 мм (5%)	м3	291,1	10 048	2 925 454
93	24	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (10%)	м3	582,3	10 197	5 937 670
94	25	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм (10%)	м3	582,3	12 013	6 995 119
95	26	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм (15%)	м3	873,4	12 187	10 644 657
96	27	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (60%)	м3	3493,8	6 090	21 277 087
97	28	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая (5,5%)	м3	320,3	36	11 529
98	30	6201-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/20см/	м2	19536,5	682	13 323 907
99			ПО РЕЦЕПТУ С-6				
100	32	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	390,7	9 026	3 526 733
101	33	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	390,7	9 148	3 574 402
102	34	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	586,1	9 209	5 397 354

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
103	35	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2539,7	6 090	15 467 063
104	36	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	214,9	36	7 736
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:				201 959 854
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге			201 959 854
			Понижающий коэффициент	Тенге			0,98
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	Тенге			197 920 657
			НДС:	Тенге			23 750 479
			ВСЕГО стомость с НДС:	Тенге			221 671 136

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя
ГУ "Городской
отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Атырауской обл.

Сарсенов А.

Главный специалист
ГУ "Городской
отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Атырауской обл.

Қабдығали Қ.Қ.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Улмад"

Королев Д.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Building Control"

Мурзагалиев З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ZANGAR SG"

Жеткізгенов Б.М.