Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта",Республика Казахстан, Актюбинская область, Кобдинский район, с.Кобда, Астана, дом № 48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100240020448**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140000377**
Договор (контракт)	Договор №132 от 20.12.2024г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
786	**27.08.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Алия Кобдинского района Актюбинской области			шт	1	145 505 145,00	145 505 145,00
				Итого	1	x	145 505 145,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бенько Н.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Темирбаев Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2025

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности
и строительства РК от 26.09.2024 № 336

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448
Подрядчик: ТОО "Интерстиль", БИН 000140000377

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Алия Кобдинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

БИН		КОПФ					Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата		Наименование программы/	код
100240020448	000140000377			№132	20.12.2024г			
				доп.соглашения: 1 от 26.02.2025г				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Алия Кобдинского района Актюбинской области	509 568 185	509 568 185	129 915 308				15 589 837	145 505 145

Заказчик: **Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Темирбаев Ж.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "Интерстиль" Бенько Н.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технадзор: **Инженер технического надзора ТОО «DARA Engineering» Кужаниязов М.Ш.**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448

Подрядчик: ТОО "Интерстиль", БИН 000140000377

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26.09.2024 №336 . Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Алия Кобдинского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт): №132 от 20.12.2024г, доп.соглашение: №1 от 26.02.2025г

АКТ № 4
приемки выполненных за август 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Строительные работы АС				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
	Подраздел 1.1.	**Котлован**				
4	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	1 896,4218	53	100510
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1 498,8534	611	915799
6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	210,3802	3 496	735489
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	4 213,802	208	876471
	Подраздел 1.2.	**Въезд**				
9	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	195,525	80	15642

10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	195,525	611	119466
11	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	195,525	208	40669
		итого по разделу:				2 804 047
	Раздел 3.	Металлические конструкции				
148	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3 074	389	1195786
149	У6111-0501-0604 6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	3 074	6 587	20248438
		итого по разделу:				21 444 224
	Раздел 4.	Стеновые и кровельные панели				
152	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$	1 737,288	13 170	22880083
153	С1222-502-0204 222-502-0204 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	1 737,288	24 453	42481903
		итого по разделу:				65 361 986
		итого по смете № 02-01-01				89 610 257

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02 Тепловые сети

	Раздел 1.	Прокладка трубопроводов				
1	У6303-0101-0103 6303-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 80 мм	км	0,208	3 723 692	774528
2	С1241-102-0162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	210,08	3 043	639273
3	У6303-0101-0201 6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,005	3 716 575	18583
4	С1261-305-0104 261-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	5,05	1 353	6833

5	С1222-519-0202 222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные ТС-659.000-05 Ду=89х4,0мм	т	0,003	1 125 944	3378
6	С1222-519-0201 222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие ТС-623.000-08 Ду=89х4,0мм	т	0,1736	1 125 944	195464
7	С1241-112-0140 241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	12	2 066	24792
8	У6111-0501-0512 6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88	$м^2$	63	366	23058
9	У6111-0101-1002 6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна /Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50/	$м^3$ изоляции	3,12	134 178	418635
10	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	124,8	2 008	250598
11	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,14352	552 642	79315
12	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0031	1 398 329	4335
13	С1241-203-0409 241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	3,131	1 545	4837
14	С1241-223-0203 241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный ПВХ диаметром 100 мм	шт.	1	4 257	4257
15	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия (радиографирование) одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3 061	3061
	Подраздел 1.1.	**Деталь заделки трубопроводов в конструкции фундамента здания Ду=89мм - 2 шт (см. лист ТС-6)**				
16	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ /для канала КЛ 90х45 из бетона кл.В7,5/	$м^3$ заделки	0,19	411 093	78108
17	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,051672	3 642 509	188216
18	У6301-0403-0108 6301-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 /280/мм	шт.	4	21 096	84384

19	С1241-116-0315 241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 /280/мм	шт.	4	22 103	88412
	Подраздел 1.2.	**Узел (выход труб из канала) - 1шт.**				
20	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,15	41 946	6292
21	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного из бетона кл.В15, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,3	62 850	81705
22	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00534	311 690	1664
23	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017094	323 349	553
24	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /УГОЛОК РАВНОБОКИЙ 100х100х12мм/	т	0,01969	1 486 538	29270
25	У6104-0802-0404 6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг /ПЛИТА ПЕРКРЫТИЯ РАЗРЕЗНАЯ/	т	0,0596	1 397 953	83318
26	С1212-501-0203 212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,000494	26 752	13
27	У6111-0501-0209 6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	1,52	197	299
28	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше до 20 кг /ХОМУТ СТЯЖНОЙ полоса 40х4мм с болтами и гайками/	т	0,0012618	1 470 774	1856
29	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КОЗЫРЕК/	$м^2$	0,3	7 967	2390
30	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /ФАРТУК/	$м^2$	0,047	8 054	379
31	У6111-0501-0209 6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	0,09	197	18
	Подраздел 1.3.	**Узел утрубопроводов УТ1**				
32	У6303-0106-0101 6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	2	17 618	35236

33	С1242-302-0505 242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	92 096	184192
34	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ ТС-588.002-003 серия 5.903.-13в-1/	т фасонных частей	0,00052	4 092 214	2128
35	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	3 642 509	10199
36	С1241-112-0120 241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	745	1490
		итого по разделу:				3 331 069
	Раздел 2.	Строительные работы				
	Подраздел 2.1.	Земляные работы тепловых сетей				
37	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	265,8576	499	132663
38	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	8,2224	6 764	55616
39	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	147,726	53	7829
40	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	147,726	611	90261
41	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	16,414	3 496	57383
42	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	164,14	208	34141
43	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	25,94	12 360	320618
44	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	10,94	42 652	466613

45	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	20,94	36 138	756730
46	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92 /ЛК 300.90.60-3, ЛК 75.90.60-3/	$м^3$	13,27	107 249	1423194
47	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92 /ПТ 300.90.10-3, ПТ 75.90.10-3/	$м^3$	7,67	112 250	860958
48	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	226,915	6 288	1426842
49	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,3	71 512	92966
	Подраздел 2.2.	**Угол поворот канала УП-1 /2шт/**				
50	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,4	42 652	102365
51	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,97	36 138	35054
52	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92 /ЛК 75.90.60-3/	$м^3$	0,22	107 249	23595
53	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92 /ПДУ 110.120.12-6, ПТУ 180.90.10-6, ПТ 75.90.10-3/	$м^3$	0,75	112 250	84188
	Подраздел 2.3.	**Монолитный участок**				
54	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм из бетона кл.В7,5. Устройство	$м^3$	7,66	136 423	1045000
55	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,757	138 174	104598
56	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба /неподвижная опора/	$м^3$	0,032	67 335	2155
57	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,276849	418 459	115850

58	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,01578	2 223 398	35085
	Подраздел 2.4.	**Теплофикационный колодец УТ-1**				
59	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	60,06919	499	29975
60	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	1,85781	6 764	12566
61	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	32,4513	53	1720
62	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	32,4513	611	19828
63	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	3,6057	3 496	12606
64	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	36,057	208	7500
65	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	1,12	43 861	49124
66	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м^3	13,84	84 306	1166795
67	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м^3	1,5	137 098	205647
68	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,74315	300 662	223437
69	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,74315	85 269	63368
70	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,10254	323 349	33156

71	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,013	300 662	3909
72	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,013	81 612	1061
73	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	36,3	4 160	151008
74	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,05	46 086	2304
75	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	7 292	7292
76	У6302-0701-0101 6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1	9 285	9285
77	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40355
78	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,032	255 600	8179
79	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,032	1 145 933	36670
80	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,928	3 292	3055
	Подраздел 2.5.	**Дренажный колодец ДК-1**				
81	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	37,0055	499	18466
82	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,1445	6 764	7741
83	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	26,685	53	1414

84	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	26,685	611	16305
85	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2,965	3 496	10366
86	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	29,65	208	6167
87	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,38	42 652	16208
88	У6301-0701-0101 6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,165	77 151	167032
89	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 737	30737
90	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25 136	25136
91	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17 347	17347
92	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	23 684	71052
93	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 292	7292
94	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23192
95	У6103-0701-0806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,006	309 852	1859
96	С1241-102-0128 241-102-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	1,6	1 311	2098
97	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	19,8	6 288	124502
		итого по разделу:				9 909 458
		итого по смете № 06-02				13 240 527

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04 Сети газоснабжения						
Раздел 1.	Газопровод среднего давления (подземный)					
Подраздел 1.1.	Земляные работы					
1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	783	499	390717
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3	6	5 637	33822
3	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	59,6	53	3159
4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	59,6	611	36416
5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	58	3 496	202768
6	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	29	11 001	319029
Подраздел 1.2.	Подземный газопровод					
7	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,6	1 334 100	800460
8	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм Формула объема = 600.1,01	м	606	1 022	619332
Подраздел 1.3.	ПЭ фитинги					
9	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 454	17816
10	С1241-215-0304 241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731	11731
11	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250	9750
Подраздел 1.4.	Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт					
12	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /Патрубок/	км	0,0005	2 867 691	1434

13	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,502	1 453	729
14	У6301-0202-0137 6301-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	683 032	342
15	У6301-0103-0106 6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм /+Футляр/	км	0,00058	4 118 022	2388
16	С1241-102-0227 241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,58232	9 061	5276
17	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00857	233 034	1997
18	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	422 006	3617
19	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00114	1 334 100	1521
20	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1514	1 022	1177
21	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	1,14	2 262	2579
22	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 454	13362
23	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	4337
24	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	1314
25	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250	3250
26	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,2625*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /219х4,5/	шт.	1	13 937	13937

27	С1261-301-0305 261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793	115
28	С1261-105-0607 261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,7316739	849	1470
29	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	62 074	3104
30	У6125-0702-1213 6125-0702-1213 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	281	281
31	С1214-105-0103 214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000321	561 918	180
	Подраздел 1.5.	**Установка крана диам.63мм под ковер-1шт**				
32	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50(63) мм	шт.	1	6 821	6821
33	Прайс-лист *ТОО "Art Plast" стр.22* *Прайс-лист ТОО "Art Plast" стр.22*	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	60 002,56	60003
34	С1242-108-0302 242-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	46 602	46602
35	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 454	8908
36	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314	2628
37	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /Установка ковера/	т	0,00869	4 092 214	35561
38	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /подушка/	$м^3$	0,08	62 074	4966
39	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки бетон В15	$м^3$	0,06	43 582	2615
40	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0015	1 398 329	2097

41	С1241-202-0213 241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,515	3 042	4609
42	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 454	4454
43	С1241-213-0209 241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2 263	2263
	Подраздел 1.6.	**Прокладка сигнальной ленты**				
44	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	600	22	13200
45	С1249-101-0201 249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	600	18	10800
	Подраздел 1.7.	**Опознавательный знак подземного газопровода- 3шт**				
46	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	1,35648	6 374	8646
47	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	1,35648	3 496	4742
48	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссц/	$м^3$	0,162	65 482	10608
49	У6201-0801-0301 6201-0801-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	5 872	17616
50	С1261-404-0471 261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7 002	21006
51	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	3	3 657	10971
52	С1261-102-0113 261-102-0113 *РСНБ РК 2022 прим.*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,002769	354 405	981
	Подраздел 1.8.	**Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 13м.(2шт.) и ГНБ =**				
53	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,013	1 398 329	18178

54	У6301-0802-0501 6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	12	15 906	190872
55	С1241-202-0213 241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	25,37	3 042	77176
56	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	22 588	67764
57	С1241-202-0204 241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	278	1251
58	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926	2778
59	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 784	14352
60	С1241-215-0304 241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	3	11 731	35193
61	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4 323	38907
62	С1241-211-0603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	1 085	6510
63	С1241-210-0606 241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32(32х32) мм	шт.	3	2 832	8496
64	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,02001	449 705	8999
65	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,042	65 468	2750
66	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	3	670	2010
67	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0.1125*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /110мм/	шт.	3	5 973	17919

68	С1234-305-2205 234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	2,85	365	1040
69	С1261-105-0607 261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,7511309	849	1487
70	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,06	11 001	660
	Подраздел 1.9.	Испытание и контроль				
71	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	600	2 262	1357200
72	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	2 460	14760
73	У6303-0203-0102 6303-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	1	24 641	24641
		итого по разделу:				4 680 450
	Раздел 2.	Газопровод среднего давления (надземный)				
	Подраздел 2.1.	Установка ГРПШ (1шт)				
74	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/	шт.	1	65 159	65159
75	513-302-0405 513-302-0405 *СпрСЦ 07.2024 прим.*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-1У-1 с регулятором давления газа РДНК-400	шт.	1	287 969	287969
	Подраздел 2.2.	Обвязка ГРПШ				
76	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,5	1 453	3633
77	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521	521
78	С1241-116-0307 241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	4830
79	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 821	13642

80	С1242-103-0301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** Формула объема = 1+1	**шт.**	**2**	**56 615**	**113230**
Подраздел 2.3.		**Рама под ГРПШ**				
81	У6101-0110-0104 6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**4**	**2 342**	**9368**
82	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**0,206**	**65 736**	**13542**
83	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,05554**	**139 564**	**7751**
84	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,05554**	**1 131 729**	**62856**
85	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1,61066**	**389**	**627**
Подраздел 2.4.		**Опора под задвижку Dy=50мм (2шт),см.ГСН7**				
86	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**0,318**	**65 468**	**20819**
87	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0387308**	**416 542**	**16133**
88	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0310128**	**1 183 256**	**36696**
89	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0089066**	**1 130 546**	**10069**
90	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0003468**	**954 056**	**331**
91	С1261-107-0744 261-107-0744 *РСНБ РК 2022*	**Изделия резиновые технические морозостойкие**	**кг**	**0,52**	**1 105**	**575**
92	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**1,16**	**250**	**290**

93	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,16	389	451
	Подраздел 2.5.	**Трубы**				
94	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	2 867 691	17206
95	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,024	1 453	8753
96	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,002	3 642 509	7285
97	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	521	2084
98	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,14571*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования /57х3мм/	стык	1	11 886	11886
99	С1261-107-0511 261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,3055616	419	547
100	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	$м^2$	1,07	501	536
101	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,07	389	416
102	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00172	416 542	716
103	С1222-509-1006 222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00172	1 194 589	2055
104	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,04988	389	19
105	У6117-0301-0801	Установка счетчиков индивидуальных	шт.	1	14 481	14481
106	Прайс-лист	Мембранный газовый счетчик БГС G-25	шт	1	117 599,82	117600
		итого по разделу:				**852 076**
		итого по смете № 06-04				**5 532 526**
		в том числе стоимость оборудования				*287 969*

	ИТОГО по акту:	Тенге			108 383 310
	в том числе стоимость оборудования				*287 969*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	Тенге			9 404 295
	Итого:	Тенге			117 787 605
	Сметная прибыль 5%	Тенге			5 874 982
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			5 889 380
	Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			129 551 967
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0000	*Тенге*			*38 865 590*
	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192	*Тенге*			*39 611 809*
	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	*Тенге*			*40 373 575*
	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 10%, к - 1,0587	*Тенге*			*13 715 667*
	Итого по части II в прогнозных ценах:				132 566 641
	Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0.98)	Тенге			129 915 308
	НДС 12%	Тенге			15 589 837
	ВСЕГО:	Тенге			145 505 145

Заказчик: **Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Темирбаев Ж.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "Интерстиль" Бенько Н.Р. БИН 000140000377**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технадзор: **ТОО «DARA Engineering» БИН 180540018611**

Инженер технического надзора Кужаниязов М.Ш. Аттестат KZ69VJE00068601 от 02.09.2021г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати

Авторский надзор: **ТОО "MS Enginering Construction" БИН 061040007218**

Главный инженер проекта Акбалин Д.А. ПРИКАЗ № 62 от 22.04.2025г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати