Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" БИН 020740003270

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй " БИН 040440003154

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ГОРОДКА СПУТНИК В РАЙОНЕ П.ТАЛГАЙРАН Г.АТЫРАУ (Корректировка)

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2025г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование		код	Наименование	код
		130	10.12.2021г	130/7	21.07.2025					
				Аванс						
Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость работ	Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ГОРОДКА СПУТНИК В РАЙОНЕ П.ТАЛГАЙРАН Г.АТЫРАУ (Корректировка)	**тенге**	**4 986 799 860,00**	**485 873 000,00**	**83 044 049,48**	**85 701 664,81**	**317 127 285,71**	**276 813 498,25**	**562 485 714,29**	**285 672 216,04**	**199 970 551,23**

ТОО "Келсай Строй " БИН 040440003154

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Технический надзор: ТОО " Алатау Сапа Құрылыс "

Эксперт _____ Куанышев Нурлан

ГУ "Городской отдел строительства" БИН 020740003270

Руководитель _____ Ондасынов А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства" БИН 020740003270, г. Атырау, ул. Махамбета Отемисулы 72,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй " БИН 040440003154, г. Шымкент , ул. Утегенова 42

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ГОРОДКА СПУТНИК В РАЙОНЕ П.ТАЛГАЙРАН Г.АТЫРАУ (Корректировка)

Объект :

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 130 от 10.12.2021г, доп. согл. 130/7 от 21.07.2025г

(наименование)

Акт выполненных работ 2

за август 2025 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Смета 02-01-01-01, КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1 787,085	350,0 0,0	350,0 75,0	625 480,0 0,0	625 479,0 134 031,0			625 480,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	198,565	9 101,0 9 101,0	0,0 0,0	1 807 140,0 1 807 140,0	0,0 0,0			1 807 140,0	
			Итого по разделу 1: Смета 02-01-01-01, КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					2 432 620 1 807 140	625 479 134 031	0 0	0 0	2 432 620	
			Раздел 2: Смета 02-02-00-01. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 2xV=50 М3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
3	1	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	144	598,0 0,0	598,0 132,0	86 112,0 0,0	86 112,0 19 008,0			86 112,0	
4	2	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1.	м³ грунта	220	658,0 0,0	658,0 145,0	144 760,0 0,0	144 760,0 31 900,0			144 760,0	
5	3	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м³ грунта	11	25 057,0 25 057,0	0,0 0,0	275 627,0 275 627,0	0,0 0,0			275 627,0	
6	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	200	64,0 0,0	64,0 16,0	12 800,0 0,0	12 800,0 3 200,0			12 800,0	
7	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	200	624,0 385,0	239,0 77,0	124 800,0 77 000,0	47 800,0 15 400,0			124 800,0	
8	6	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	125	719,0 0,0	719,0 159,0	89 875,0 0,0	89 875,0 19 875,0			89 875,0	
9	7	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 312,5	57,0		131 812,0				131 812,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	8	1101-0105-0311 *РСНБ РК 2022*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Группа грунтов 3	м³ грунта	180	1 036,0 38,0	998,0 228,0	186 480,0 6 840,0	179 640,0 41 040,0			186 480,0	
11	9	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	180	744,0 460,0	284,0 92,0	133 920,0 82 800,0	51 120,0 16 560,0			133 920,0	
12	16	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	9,6	19 804,0 3 530,0	2 968,0 896,0	190 118,0 33 888,0	28 493,0 8 602,0	127 738,0		190 118,0	
13	17	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	18,02	20 685,0 3 846,0	5 237,0 1 629,0	372 744,0 69 305,0	94 371,0 29 355,0	209 068,0		372 744,0	
14	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство - В10, F150, W4	м³	8,44	46 364,0 5 571,0	2 689,0 532,0	391 312,0 47 019,0	22 695,0 4 490,0	321 598,0		391 312,0	
15	19	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В20, F150, W16	м³	19,7	55 789,0 8 827,0	4 176,0 856,0	1 099 043,0 173 892,0	82 267,0 16 863,0	842 884,0		1 099 043,0	
16	20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,52	391 635,0		986 920,0		986 920,0		986 920,0	
17	21	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1088	452 986,0		49 285,0		49 285,0		49 285,0	
18	22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,08676	1 384 970,0 1 072 194,0	3 946,0 1 244,0	120 160,0 93 024,0	342,0 108,0	26 794,0		120 160,0	
19	23	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/Песчанная подсыпка/	м³ основания	32,2	19 804,0 3 530,0	2 968,0 896,0	637 689,0 113 666,0	95 569,0 28 851,0	428 453,0		637 689,0	
			Итого по разделу 2: Смета 02-02-00-01. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 2хV=50 М3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					5 033 457 973 061	935 844 235 252	2 992 740 0	0 0	5 033 457	
			Раздел 3: Смета 02-03-01-01.РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 500м³. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
20	1	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1 211,61	598,0 0,0	598,0 132,0	724 543,0 0,0	724 543,0 159 933,0			724 543,0	
21	2	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м²,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	21,58	25 057,0 25 057,0	0,0 0,0	540 730,0 540 730,0	0,0 0,0			540 730,0	
22	3	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м³ грунта	74,82	5 660,0 5 660,0	0,0 0,0	423 481,0 423 481,0	0,0 0,0			423 481,0	
23	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	423,97	64,0 0,0	64,0 16,0	27 134,0 0,0	27 135,0 6 784,0			27 134,0	
24	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	423,97	624,0 385,0	239,0 77,0	264 557,0 163 228,0	101 329,0 32 646,0			264 557,0	
25	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	17,2	46 364,0 5 571,0	2 689,0 532,0	797 461,0 95 821,0	46 250,0 9 150,0	655 388,0		797 461,0	
26	7	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	67,2	94 971,0 37 129,0	8 316,0 2 431,0	6 382 051,0 2 495 069,0	558 835,0 163 363,0	3 328 147,0		6 382 051,0	
27	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6609	316 337,0		209 067,0		209 067,0		209 067,0	
28	9	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,697	288 371,0		2 796 334,0		2 796 334,0		2 796 334,0	
29	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,2102	288 371,0		1 790 842,0		1 790 842,0		1 790 842,0	
30	13	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,091	1 494 622,0 314 077,0	3 946,0 1 244,0	136 011,0 28 581,0	359,0 113,0	107 071,0		136 011,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Смета 02-03-01-01.РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 500м^3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**14 092 211**	**1 458 451**	**8 886 849**	**0**	**14 092 211**	
								3 746 910	**371 989**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Смета 04-01-00-01. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
31	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	438,606	442,0 0,0	442,0 98,0	193 864,0 0,0	193 863,0 42 983,0			193 864,0	
32	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	м^3 грунта	187,974	11 170,0 11 170,0	0,0 0,0	2 099 670,0 2 099 670,0	0,0 0,0			2 099 670,0	
33	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	208,86	18 455,0 4 719,0	435,0 103,0	3 854 511,0 985 610,0	90 855,0 21 513,0	2 778 047,0		3 854 511,0	
34	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	417,72	94,0 0,0	94,0 24,0	39 266,0 0,0	39 265,0 10 025,0			39 266,0	
35	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	417,72	624,0 385,0	239,0 77,0	260 657,0 160 822,0	99 835,0 32 164,0			260 657,0	
36	6	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	3 481	791,0 355,0	436,0 144,0	2 753 471,0 1 235 755,0	1 517 716,0 501 264,0			2 753 471,0	
37	7	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3 022	1 943,0 1 064,0	832,0 235,0	5 871 746,0 3 215 408,0	2 514 304,0 710 170,0	142 034,0		5 871 746,0	
38	8	6401-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	974	679,0 355,0	247,0 68,0	661 346,0 345 770,0	240 578,0 66 232,0	74 998,0		661 346,0	
39	9	6401-0201-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	64	3 011,0 1 832,0	1 082,0 295,0	192 704,0 117 248,0	69 248,0 18 880,0	6 208,0		192 704,0	
40	10	243-101-0317 *РСЕБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10**	м	4 141,2	5 327,0		22 060 172,0		22 060 172,0		22 060 172,0	
41	11	6401-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	46 627,0 31 444,0	15 110,0 70,0	186 508,0 125 776,0	60 440,0 280,0	292,0		186 508,0	
42	12	6401-0201-2507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	14	43 250,0 41 374,0	447,0 140,0	605 500,0 579 236,0	6 258,0 1 960,0	20 006,0		605 500,0	
43	13	243-903-2705 *РСНБ РК 2022*	**Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	77 662,0		310 648,0		310 648,0		310 648,0	
44	14	243-903-4602 *РСНБ РК 2022*	**Муфты соединительные типа GUSJ-12/70-120 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	14	139 447,0		1 952 258,0		1 952 258,0		1 952 258,0	
45	15	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**	проход кабеля	2	3 054,0 2 778,0	0,0 0,0	6 108,0 5 556,0	0,0 0,0	552,0		6 108,0	
46	16	235-201-0205 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумная эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений ГОСТ 30693-2000**	кг	2	650,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0	Казахстан
47	17	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	150	15 903,0 3 566,0	7 585,0 1 497,0	2 385 450,0 534 900,0	1 137 750,0 224 550,0	712 800,0		2 385 450,0	
48	18	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	1 059	548,0 524,0	21,0 0,0	580 332,0 554 916,0	22 239,0 0,0	3 177,0		580 332,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	19	274-102-0101001 *СправСЦ 03.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм с протяжкой, SN8, 500Н	м	1 359	1 316,0		1 788 444,0		1 788 444,0		1 788 444,0	
			Итого по разделу 4: Смета 04-01-00-01. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					45 803 955	5 992 351	29 850 936	0	45 803 955	
								9 960 667	1 630 021	0	0		
			Раздел 5: Смета 04-01-00-02.ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
50	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,8	7 584,0 7 584,0	0,0 0,0	28 819,0 28 819,0	0,0 0,0			28 819,0	
51	2	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,8	2 434,0 2 434,0	0,0 0,0	9 249,0 9 249,0	0,0 0,0			9 249,0	
52	3	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	71,06	57,0		4 050,0				4 050,0	
53	4	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	6,2	948,0 310,0	89,0 25,0	5 878,0 1 922,0	552,0 155,0	3 404,0		5 878,0	
54	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,8	21 644,0 3 846,0	5 237,0 1 629,0	82 247,0 14 615,0	19 900,0 6 190,0	47 732,0		82 247,0	
55	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство - В10, F150, W4	$м^3$	0,74	46 364,0 5 571,0	2 689,0 532,0	34 309,0 4 123,0	1 990,0 394,0	28 196,0		34 309,0	
56	7	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В15, F150, W16	$м^3$	1,85	55 789,0 8 827,0	4 176,0 856,0	103 210,0 16 330,0	7 726,0 1 584,0	79 154,0		103 210,0	
57	8	214-403-0103 *РСРБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05847	391 635,0		22 899,0		22 899,0		22 899,0	
58	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка бетонная. Устройство - В10, F150, W4	$м^3$	1,8	46 364,0 5 571,0	2 689,0 532,0	83 455,0 10 028,0	4 841,0 958,0	68 588,0		83 455,0	
			Итого по разделу 5: Смета 04-01-00-02.ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					374 116	35 009	249 973	0	374 116	
								85 086	9 281	0	0		
			Раздел 6: Смета 04-02-00-01. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
59	16	6302-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	2 007 452,0 1 677 741,0	238 364,0 69 854,0	24 089,0 20 133,0	2 860,0 838,0	1 096,0		24 089,0	
60	17	241-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	12	1 853,0		22 236,0		22 236,0		22 236,0	
61	20	1108-0201-1704 *РСНБ РК 2022*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	92,75	87 559,0 36 905,0	3 698,0 733,0	8 121 097,0 3 422 939,0	342 990,0 67 986,0	4 355 168,0		8 121 097,0	
62	21	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный из стекловолокна ISOVER-OL-E ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,4375	7 972,0		3 488,0		3 488,0		3 488,0	Казахстан
63	29	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка поз.2,5,6	т стальных элементов	0,27325	1 417 972,0 199 335,0	15 804,0 2 991,0	387 461,0 54 468,0	4 318,0 817,0	328 674,0		387 461,0	
64	30	СССД РК 8.04-08-2024, т.ч. табл.7 п.2	Поправка на марку стали С245	т	0,27325	7 791,0		2 129,0		2 129,0		2 129,0	
65	31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31,9	262,0 188,0	4,0 0,0	8 358,0 5 997,0	128,0 0,0	2 233,0		8 358,0	
66	32	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 слоя	$м^2$	31,9	820,0 142,0	8,0 2,0	26 158,0 4 530,0	255,0 64,0	21 373,0		26 158,0	
67	33	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	25	1 755,0 758,0	590,0 117,0	43 875,0 18 950,0	14 750,0 2 925,0	10 175,0		43 875,0	
68	34	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84/8ПБ16-1, 8ПБ10-1/	$м^3$	0,417	115 026,0		47 966,0		47 966,0		47 966,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	35	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84/9ПБ25-3/	$м^3$	0,168	126 416,0		21 238,0		21 238,0		21 238,0	Казахстан
70	36	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84/9ПБ30-4/	$м^3$	0,816	139 970,0		114 216,0		114 216,0		114 216,0	Казахстан
71	37	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84/9ПБ16-37/	$м^3$	0,035	174 423,0		6 105,0		6 105,0		6 105,0	Казахстан
72	38	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,2674	600 418,0 199 335,0	15 804,0 2 991,0	160 552,0 53 302,0	4 226,0 800,0	103 024,0		160 552,0	
73	39	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01792	675 293,0 271 070,0	16 197,0 3 020,0	12 101,0 4 858,0	290,0 54,0	6 953,0		12 101,0	
74	40	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,04826	236 642,0 231 754,0	3 487,0 1 204,0	11 420,0 11 184,0	168,0 58,0	68,0		11 420,0	
75	41	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04826	377 036,0		18 196,0		18 196,0		18 196,0	
76	42	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	7	19 341,0 11 155,0	3 440,0 861,0	135 387,0 78 085,0	24 080,0 6 027,0	33 222,0		135 387,0	
77	43	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	60,48	12 470,0		754 186,0		754 186,0		754 186,0	Казахстан
78	44	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,МС-2	т стальных элементов	0,0098	1 492 847,0 271 070,0	16 197,0 3 020,0	14 630,0 2 656,0	159,0 30,0	11 815,0		14 630,0	
79	45	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Накладки арматурные стыковые. Установка поз.1	т стальных элементов	0,00405	1 430 114,0 1 079 201,0	26 312,0 3 137,0	5 792,0 4 371,0	107,0 13,0	1 315,0		5 792,0	
80	46	1114-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из асбестоцементных плит. Устройство	$м^2$ покрытия	14,07	3 910,0 3 011,0	588,0 179,0	55 014,0 42 365,0	8 274,0 2 519,0	4 375,0		55 014,0	
81	47	217-505-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	14,07	3 963,0		55 759,0		55 759,0		55 759,0	
82	48	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05316	377 036,0		20 043,0		20 043,0		20 043,0	
83	49	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02832	391 896,0		11 098,0		11 098,0		11 098,0	
84	50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,36292	262,0 188,0	4,0 0,0	619,0 444,0	9,0 0,0	165,0		619,0	
85	51	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	2,36292	404,0 220,0	7,0 2,0	955,0 520,0	17,0 5,0	418,0		955,0	
86	52	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная из пленки полиэтиленовой. LУстройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	61,6	1 067,0 704,0	62,0 14,0	65 727,0 43 366,0	3 819,0 862,0	18 542,0		65 727,0	
87	53	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	123,2	383,0 352,0	31,0 6,0	47 186,0 43 366,0	3 819,0 739,0			47 186,0	
88	54	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,1232	95 688,0		11 789,0		11 789,0		11 789,0	
89	55	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	58,5	3 567,0 2 317,0	127,0 26,0	208 670,0 135 544,0	7 430,0 1 521,0	65 696,0		208 670,0	
90	56	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты /ISOVER OL-P/ ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$		4,21785	46 445,0		195 898,0		195 898,0		195 898,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^3$ $м^2$ стяжки	58,5	2 376,0 1 455,0	84,0 30,0	138 996,0 85 118,0	4 914,0 1 755,0	48 965,0		138 996,0	
92	58	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 40мм**	$м^2$ стяжки	58,5	965,0 72,0	57,0 20,0	56 452,0 4 212,0	3 335,0 1 170,0	48 906,0		56 452,0	
93	59	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Столбики прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка**	$м^3$ кладки	0,025	80 283,0 37 985,0	6 212,0 1 232,0	2 007,0 950,0	156,0 31,0	902,0		2 007,0	
94	60	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	$м^2$	8	264,0		2 112,0		2 112,0		2 112,0	Казахстан
95	61	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стропила. Установка, в т.ч. мауэрлат горизонтальные и вертикальные связи - Ст-1, М-1, Р-1, Р-2, Д-1, Сн-1**	$м^3$ древесины в конструкции	1,8898	275 201,0 105 578,0	2 220,0 642,0	520 075,0 199 521,0	4 195,0 1 213,0	316 358,0		520 075,0	
96	62	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прогоны, лежни из брусьев. Укладка по фермам -Пр-1**	$м^3$ древесины в конструкции	0,0274	215 035,0 81 286,0	3 949,0 1 244,0	5 892,0 2 227,0	108,0 34,0	3 557,0		5 892,0	
97	63	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка накладки, упорного бруса**	$м^3$ древесины в конструкции	0,054	252 563,0 107 187,0	3 274,0 1 056,0	13 638,0 5 788,0	177,0 57,0	7 674,0		13 638,0	
98	64	6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Устройство фронтонов /лобовая доска/**	$м^2$	7,544	5 803,0 3 353,0	94,0 31,0	43 778,0 25 295,0	709,0 234,0	17 774,0		43 778,0	
99	65	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка подшивных досок**	$м^2$	1,8	2 765,0 2 644,0	67,0 21,0	4 977,0 4 759,0	121,0 38,0	97,0		4 977,0	
100	66	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	0,036	82 607,0		2 974,0		2 974,0		2 974,0	
101	67	1268-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	$м^2$	90,4	1 857,0 831,0	38,0 13,0	167 873,0 75 122,0	3 435,0 1 175,0	89 316,0		167 873,0	
102	68	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	2,15808	9 558,0 3 921,0	176,0 56,0	20 627,0 8 462,0	380,0 121,0	11 785,0		20 627,0	
103	69	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	90,4	347,0 149,0	8,0 3,0	31 369,0 13 470,0	723,0 271,0	17 176,0		31 369,0	
104	70	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	90,4	7 065,0 4 904,0	51,0 9,0	638 676,0 443 322,0	4 611,0 814,0	190 744,0		638 676,0	
105	71	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	130,4	3 387,0		441 665,0		441 665,0		441 665,0	Казахстан
106	72	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 /НС-35х1000-А/**	м	4	339,0		1 356,0		1 356,0		1 356,0	
107	73	224-105-0212 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	26	1 333,0		34 658,0		34 658,0		34 658,0	
108	74	224-105-0302 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	2	1 356,0		2 712,0		2 712,0		2 712,0	
109	75	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	22,8	8 370,0 4 749,0	36,0 8,0	190 836,0 108 277,0	820,0 182,0	81 738,0		190 836,0	
110	76	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Клапаны обратные /кровельный вентиль/. Установка**	шт	4	6 100,0 5 561,0	114,0 29,0	24 400,0 22 244,0	456,0 116,0	1 700,0		24 400,0	
111	77	252-301-1542 *РСНБ РК 2022*	**Держатель /ВЕНТИЛЬ KTV d110/**	шт.	4	10 596,0		42 384,0		42 384,0		42 384,0	
112	78	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /металлический ерш L=150мм/**	т	0,00432	288 371,0		1 246,0		1 246,0		1 246,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	закладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	79	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Скрутка из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0018	361 466,0		651,0		651,0		651,0	
114	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /скоба/	т	0,01064	316 337,0		3 366,0		3 366,0		3 366,0	
115	81	264-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х35 мм	шт.	720	5,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0	Казахстан
116	82	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки /колодец 250х250х380мм/. Устройство - В10	$м^3$	0,95	73 176,0 22 074,0	9 726,0 1 812,0	69 517,0 20 970,0	9 239,0 1 721,0	39 308,0		69 517,0	
117	83	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0144	3 114 133,0 1 509 100,0	6 756,0 2 132,0	44 844,0 21 731,0	98,0 31,0	23 015,0		44 844,0	
118	93	6108-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ворота секционные площадью 9 $м^2$. Монтаж	$м^2$	11,28	5 013,0 5 006,0	7,0 0,0	56 547,0 56 468,0	79,0 0,0			56 547,0	
119	94	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	2	1 135 551,0		2 271 102,0		2 271 102,0		2 271 102,0	Казахстан
120	95	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,7	11 729,0 10 312,0	139,0 44,0	55 126,0 48 466,0	654,0 207,0	6 007,0		55 126,0	
121	96	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,7	67 180,0		315 746,0		315 746,0		315 746,0	
122	97	6113-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 $м^2$. Установка	решетка	2	13 720,0 11 658,0	409,0 101,0	27 440,0 23 316,0	818,0 202,0	3 306,0		27 440,0	
123	98	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,22732	1 139 335,0		258 994,0		258 994,0		258 994,0	Казахстан
124	99	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,59228	262,0 188,0	4,0 0,0	1 727,0 1 239,0	26,0 0,0	461,0		1 727,0	
125	100	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	6,59228	404,0 220,0	7,0 2,0	2 663,0 1 450,0	46,0 13,0	1 167,0		2 663,0	
126	105	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	27,04	11 299,0 9 576,0	132,0 49,0	305 525,0 258 935,0	3 569,0 1 325,0	43 020,0		305 525,0	
127	107	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	53,27	948,0 310,0	89,0 25,0	50 500,0 16 514,0	4 741,0 1 332,0	29 245,0		50 500,0	
128	108	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство - В15	$м^3$ подстилающего слоя	5,327	67 630,0 15 800,0	14,0 0,0	360 265,0 84 167,0	75,0 0,0	276 024,0		360 265,0	
129	109	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,092317	65 010,0 60 573,0	4 173,0 1 315,0	6 002,0 5 592,0	385,0 121,0	24,0		6 002,0	
130	110	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,092317	412 387,0		38 070,0		38 070,0		38 070,0	
131	111	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	53,27	668,0 324,0	3,0 1,0	35 584,0 17 259,0	160,0 53,0	18 165,0		35 584,0	
132	112	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В20	$м^2$ покрытия	53,27	3 408,0 1 475,0	268,0 77,0	181 544,0 78 573,0	14 277,0 4 102,0	88 695,0		181 544,0	
133	113	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/толщина 50 мм/	$м^2$ покрытия	53,27	1 085,0 172,0	50,0 18,0	57 798,0 9 162,0	2 664,0 959,0	45 972,0		57 798,0	
134	114	6111-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе Mastertop 100. Устройство	$м^2$ поверхности	53,27	4 135,0 2 671,0	32,0 6,0	220 271,0 142 284,0	1 705,0 320,0	76 283,0		220 271,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна[4] происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	115	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	57,06	653,0 584,0	3,0 1,0	37 260,0 33 323,0	171,0 57,0	3 766,0		37 260,0	
136	123	1101-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м² уплотненной площади основания	153,8	96,0 0,0	96,0 25,0	14 765,0 0,0	14 765,0 3 845,0			14 765,0	
137	124	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	1,5	20 685,0 3 846,0	5 237,0 1 629,0	31 028,0 5 769,0	7 856,0 2 444,0	17 403,0		31 028,0	
138	125	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В15, F150, W16	м³	1,8	55 789,0 8 827,0	4 176,0 856,0	100 420,0 15 889,0	7 517,0 1 541,0	77 015,0		100 420,0	
139	126	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05898	391 635,0		23 099,0		23 099,0		23 099,0	
140	127	1101-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м² уплотненной площади основания	4,32	96,0 0,0	96,0 25,0	415,0 0,0	415,0 108,0			415,0	
141	128	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,6	20 685,0 3 846,0	5 237,0 1 629,0	12 411,0 2 308,0	3 142,0 977,0	6 961,0		12 411,0	
142	129	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В15, F150, W16	м³	0,92	55 789,0 8 827,0	4 176,0 856,0	51 326,0 8 121,0	3 842,0 788,0	39 363,0		51 326,0	
143	130	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01776	391 635,0		6 955,0		6 955,0		6 955,0	
144	131	1101-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м² уплотненной площади основания	24,74	96,0 0,0	96,0 25,0	2 375,0 0,0	2 376,0 619,0			2 375,0	
145	132	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	2,474	21 644,0 3 846,0	5 237,0 1 629,0	53 547,0 9 515,0	12 956,0 4 030,0	31 076,0		53 547,0	
146	133	6105-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство - В10, F150, W4	м³	3,0925	48 127,0 4 783,0	2 932,0 598,0	148 833,0 14 791,0	9 067,0 1 849,0	124 974,0		148 833,0	
			Итого по разделу 6: Смета 04-02-00-01. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ					17 851 457 5 821 687	542 482 119 113	11 487 291 0	0 0	17 851 457	
			Раздел 7: Смета 06-02-00-01, ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
147	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3 /С ОТКОСАМИ/	м³	20 727	415,0 0,0	415,0 89,0	8 601 705,0 0,0	8 601 705,0 1 844 703,0			8 601 705,0	
148	2	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3 /С ОТКОСАМИ/. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.1, к стоимости эксплуатации машин - 1.1.*	м³	5 084	456,0 0,0	456,0 98,0	2 318 304,0 0,0	2 318 304,0 498 232,0			2 318 304,0	
149	3	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3 /С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТКОСАМИ/	м³	519	415,0 0,0	415,0 89,0	215 385,0 0,0	215 385,0 46 191,0			215 385,0	
150	4	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3 /С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТКОСАМИ/. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.1, к стоимости эксплуатации машин - 1.1.*	м³	444	456,0 0,0	456,0 98,0	202 464,0 0,0	202 464,0 43 512,0			202 464,0	
151	5	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м³	218	12 214,0 12 214,0	0,0 0,0	2 662 652,0 2 662 652,0	0,0 0,0			2 662 652,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	6	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	$м^3$	27	14 657,0 14 657,0	0,0 0,0	395 739,0 395 739,0	0,0 0,0			395 739,0	
153	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	2 963	624,0 385,0	239,0 77,0	1 848 912,0 1 140 755,0	708 157,0 228 151,0			1 848 912,0	
154	8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	987	5 154,0 4 719,0	435,0 103,0	5 086 998,0 4 657 653,0	429 345,0 101 661,0			5 086 998,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					21 332 159 8 856 799	12 475 360 2 762 450	0 0	0 0	21 332 159	
			Подраздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
155	14	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм**	м	2 518,687989	30 904,0		77 837 534,0		77 837 534,0		77 837 534,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					77 837 534 0	0 0	77 837 534 0	0 0	77 837 534	
			Итого по разделу 7: Смета 06-02-00-01, ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ					99 169 693 8 856 799	12 475 360 2 762 450	77 837 534 0	0 0	99 169 693	
			Раздел 8: Смета 06-03-00-01.СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ										
			Подраздел 1: ВОДОПОНИЖЕНИЕ КНС										
156	1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	1 677	537,0 0,0	537,0 119,0	900 549,0 0,0	900 549,0 199 563,0			900 549,0	
157	2	6102-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 250 мм грунты группы 1-2**	м	1 043	10 734,0 5 407,0	3 900,0 1 341,0	11 195 562,0 5 639 501,0	4 067 700,0 1 398 663,0	1 488 361,0		11 195 562,0	
158	3	6101-0111-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м, группа грунта 2**	шт.	139	21 850,0 16 880,0	3 605,0 989,0	3 037 150,0 2 346 320,0	501 095,0 137 471,0	189 735,0		3 037 150,0	
159	4	6101-0111-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж всасывающего коллектора**	м	210	9 381,0 1 295,0	1 249,0 342,0	1 970 010,0 271 950,0	262 290,0 71 820,0	1 435 770,0		1 970 010,0	
160	6	6125-0702-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м до 2 кг**	км	0,1	1 041 729,0 692 986,0	348 081,0 96 266,0	104 173,0 69 299,0	34 809,0 9 627,0	66,0		104 173,0	
161	7	6125-0702-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м до 2 кг.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.***	км	0,1	520 533,0 346 493,0	174 040,0 48 133,0	52 053,0 34 649,0	17 404,0 4 813,0			52 053,0	
162	8	325-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт /ПРЕДВОРИТЕЛЬНАЯ ОТКАЧКА/**	маш.-ч	504	1 372,0	1 372,0 571,0	691 488,0	691 488,0 287 784,0			691 488,0	
163	9	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1**	$м^3$	1 677	54,0 0,0	54,0 13,0	90 558,0 0,0	90 558,0 21 801,0			90 558,0	
164	10	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	$м^3$	1 677	26,0 0,0	26,0 7,0	43 602,0 0,0	43 602,0 11 739,0			43 602,0	
165	11	1337-0101-0301 *РСНБ РК 2024*	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуар) из полимера, объем до 100 $м^3$ монтаж**	шт.	1	69 272,0 35 119,0	34 153,0 6 966,0	69 272,0 35 119,0	34 153,0 6 966,0			69 272,0	
166	13	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм /МОНТАЖ ОТВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА/**	км	0,1	1 419 060,0 941 992,0	477 068,0 121 011,0	141 906,0 94 199,0	47 707,0 12 101,0			141 906,0	
			Итого по подразделу 1: ВОДОПОНИЖЕНИЕ КНС					18 296 323 8 491 037	6 691 355 2 162 348	3 113 932 0	0 0	18 296 323	
			Итого по разделу 8: Смета 06-03-00-01.СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ					18 296 323 8 491 037	6 691 355 2 162 348	3 113 932 0	0 0	18 296 323	
			Раздел 9: Смета 07-02-00-01. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
167	1	1131-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Устройство дна корыта/Зарезка корыта/**	$м^2$ дна корыта	823,5	95,0 22,0	73,0 11,0	78 232,0 18 117,0	60 116,0 9 059,0			78 232,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	2	6201-0401-0102 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	268,58	10 642,0 639,0	2 570,0 529,0	2 858 228,0 171 623,0	690 251,0 142 079,0	1 996 355,0		2 858 228,0	
169	3	6201-0403-0301 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м² основания**	895	2 765,0 152,0	451,0 111,0	2 474 675,0 136 040,0	403 645,0 99 345,0	1 934 990,0		2 474 675,0	
170	4	6201-0403-0304 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303/ТОЛЩИНА СЛОЯ 22 СМ/**	**м² основания**	895	1 103,0 0,0	180,0 45,0	987 185,0 0,0	161 100,0 40 275,0	826 085,0		987 185,0	
			Итого по разделу 9: Смета 07-02-00-01. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					6 398 320 325 780	1 315 112 290 758	4 757 430 0	0 0	6 398 320	
			ИТОГО по акту					209 452 152 40 068 167	30 071 443 7 715 243	139 176 685 0	0 0	209 452 152	
			Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты7,5 %			7,50%			15708911,37				
			Итого									225161062,99	
			Сметная прибыль			5,00%			11258053,15				
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%			4503221,26				
			Итого									240922337,40	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2025 года, к = 1,0587									255064478,61	
			НДС			12,00%			30607737,43				
			Итого с НДС									285 672 216,04	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Городской отдел строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Онласынов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заведующий сектора ПТО Абдолов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО " Алатау Сапа Құрылыс " Куанышев Нурлан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Павлодарэнергопроект" Провкин М А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)