Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 13 мая 2024 года №169

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "SHATYR GROUP KZ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Модернизация тепловой трассы микрорайона Железнодорожный города Тайынша, Тайыншинского района Северо Казахстанской области

С П Р А В К А №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2025

Код		ДОГОВОР		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наименование	код
БИН 160640003235	БИН 130540005976	№77	26.05.2025				
		№1	10.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту									
Модернизация тепловой трассы микрорайона Железнодорожный города Тайынша, Тайыншинского района Северо Казахстанской области	65 301 474,55	31 519 173,71	31 519 173,71	31 519 173,71				3 782 300,85	35 301 474,55
удержание аванса 30%	19 590 442,37	9 455 752,11	9 455 752,11	9 455 752,11				1 134 690,25	10 590 442,37
удержание резерва 5%	3 265 073,73	1 575 958,69	1 575 958,69	1 575 958,69				189 115,04	3 265 073,73
ИТОГО к оплате:	42 445 958,46	20 487 462,91	20 487 462,91	20 487 462,91				2 458 495,55	21 445 958,46

Подрядчик:

ТОО "SHATYR GROUP KZ"

БИН 130540005976

Руководитель _____ Рустамов Р.А.

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140002454

Руководитель _____ Баймагамбетов М.Ш.

Технический надзор:
ТОО "РегионИнертСервис"
№ KZ23VJE00092418 от 17.04.2025
№ KZ50VJE00092417 от 17.04.2025

Эксперт _____ Ташкенов Д.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 174 БИН 050140002454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "SHATYR GROUP KZ", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 136. БИН 130540005976**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизация тепловой трассы микрорайона Железнодорожный города Тайынша, Тайыншинского района Северо Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети (ТС, ПОС, АС; ТС.С)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 26.05.2025 г.**, Доп согл.№ 1 от 10.06.2025 г.

Акт выполненных работ №2

за **август 2025** (месяц, год) на **05-01-01 Тепловые сети (ТС, ПОС, АС; ТС.С)**

Номер по порядку	№ п.п. по лок смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25 538 653**
			Раздел 1. Земляные работы				**1 141 865**
1	1	**6101-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**235,0**	**500**	**117 500**
2	2	**6101-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**2,881**	**11 471**	**33 048**

3	9	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	108,942	5 310	578 482
4	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный/засыпка канала песком	$м^3$	119,836	3 445	412 835
		Раздел 4.	**Трубопроводы Тепловая сеть от УТ6 до УТ9**				**14 828 473**
			Надземная прокладка трубопровода				
5	118	6123-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	0,2	5 710 724	1 142 145
6	119	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	12	118 268	1 419 216
7	121	241-402-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	205,904338	50 783	10 456 440
8	122	241-405-0310 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	12	109 834	1 318 008
			Укладка блоков ФБС				
9	130	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,566	10 502	16 446
10	131	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	29	5 584	161 936
11	132	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	5,655	55 292	312 676
12	133	ССЦ *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 стр 15*	Надбавка к стоимости ФБС на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком портладцементе	$м^3$	5,655	284	1 606
		Раздел 5.	**Трубопроводы Тепловая сеть от УТ9 до УТ12**				**5 084 255**
			Прокладка надземного трубопровода				
13	134	6123-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм	км	0,14	4 529 230	634 092

14	135	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	2	91 516	183 032
15	137	241-402-0310 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х5,0 мм	м	165,92	22 678	3 762 734
16	138	241-405-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	2	65 326	130 652
			Укладка блоков ФБС				
17	145	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,188	10 502	12 476
18	146	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	5 584	122 848
19	147	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	4,29	55 292	237 203
20	148	ССЦ *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 стр 15*	Надбавка к стоимости ФБС на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком портладцементе	$м^3$	4,29	284	1 218
		Раздел 6.	**Трубопроводы Тепловая сеть от УТ12 до УТ15**				**4 484 060**
			Прокладка надземного трубопровода				
21	160	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм/прим	км	0,14	3 552 468	497 346
22	161	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	4	70 430	281 720
23	163	241-402-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	170	17 524	2 979 080
24	164	241-405-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	4	41 324	165 296
			Укладка блоков ФБС				
25	171	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,782	10 502	18 715

26	172	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	5 584	184 272
27	173	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	6,435	55 292	355 804
28	174	ССЦ *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 стр 15*	Надбавка к стоимости ФБС на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком портладцементе	$м^3$	6,435	284	1 828
			ИТОГО ПО АКТУ				25 538 653,21
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%				1 660 012,46
							27 198 665,67
			Сметная прибыль 5%				1 359 933,28
			Непредвиденные работы и затраты-5%				1 359 933,28
							29 918 532,23
			2024 год - 100 %, К=1,075				32 162 422,15
			Понижающий коэффициент 2% (скидка Генподрядчика)				643 248,44
			Итого				31 519 173,71
			НДС 12%				3 782 300,85
			ИТОГО с НДС				**35 301 474,55**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SHATYR GROUP KZ"

БИН 130540005976
Директор_____ Рустамов Р.А.

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140002454
Руководитель: _____ Баймагамбетов М.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "РегионИнертСервис"
№ KZ23VJE00092418 от 17.04.2025
№ KZ50VJE00092417 от 17.04.2025 года

Эксперт_____ Ташкенов Д.Н.
ИИН 911218350837

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:
ТОО "Каз Центр Проект"

Эксперт _____ Рахманкулов Р.А.
Приказ №10 от 03.03.2025 года