*Приложение 4-1*
*к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024г. №169*

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**

Подрядчик: **ТОО "АкНур-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 года

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчик | подрядчик | заказчик | подрядчик | Номер | Дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | Код |
| 0601 4000 8861 | 0507 4001 9916 | | | 16 | 19.03.2025г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области" | 786 126 909,08 | 786 126 909,08 | 123 843 030,36 | | | | 14 861 163,64 | 138 704 194,00 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

И.о. Руководителя _____ подпись, печать Д. Ибрахим

**Подрядчик:**
**ТОО "АкНур-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Директор _____ подпись, печать Е. Моллыбаев

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261**
**KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт _____ подпись, печать С. Сәрсембай

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**

Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**

Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

## Акт №7 приемки выполненных работ
## за 25 августа 2025 года

**Локальная смета №02-01. Сеть В1. Разводящие сети в с.Первомайка**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

| № п/п | № по ЛС | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС/ | $м^3$ грунта | 5 085,57 | 67,6 | 67,6 | 343785 | 343785 | -- | 88648 | 467027 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 24,21 | -- | 123122 | | 34595 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат ПРС/ | $м^3$ грунта | 5 085,57 | 67,6 | 67,6 | 343785 | 343785 | -- | 88648 | 467027 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 24,21 | -- | 123122 | | 34595 | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ | $м^3$ грунта | 2 105,3 | 244,95 | 244,95 | 515693 | 515694 | -- | 95436 | 660019 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 62,96 | -- | 132550 | | 48890 | |
| 4 | 4 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 25 086,42 | 278,37 | 278,37 | 6983307 | 6983307 | -- | 1423484 | 9079334 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 78,81 | -- | 1977061 | | 672543 | |
| 5 | 5 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 1 089,36 | 5 649,32 | -- | 6154143 | -- | -- | 4430983 | 11431936 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 5 649,32 | -- | 6154143 | -- | | 846810 | |
| 6 | 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 650,47 | 10 071,26 | 328,03 | 6551052 | 213374 | 4766773 | 1624666 | 8829776 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 2 415,03 | 107,88 | 1570905 | 70173 | | 654058 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ...08-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>НР - 98% СП - 8% | м³ основания | 28,24 | 12 732,34<br>2 012,53 | 3 531,96<br>1 712,52 | 359561<br>56834 | 99743<br>48362 | 202984 | 97832<br>36591 | 493984 |
| 8 | 10 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72% СП - 8% | м³ грунта | 26 175,78 | 46,71<br>-- | 46,71<br>16,73 | 1222671<br>-- | 1222671<br>437921 | -- | 315303<br>123038 | 1661012 |
| 9 | 11 | 412-102-0203 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км<br>СП - 8% | т·км | 11 052,825 | 93<br>-- | --<br>-- | 1027913<br>-- | --<br>-- | | --<br>82233 | 1110146 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 23501910<br>7781882 | 9722359<br>2912311 | 4969757<br>-- | 8165000<br>2533353 | 34200261 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23501910 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4969759 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10694193 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1027913 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8165000 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2533353 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34200263 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4291 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10694193 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34200263 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4291 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10694193 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Трубопровод и колодцы** | | | | | | | | | |
| | | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 10 | 14 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении<br>НР - 99% СП - 8% | шт. | 85 | 2 658,51<br>2 345,65 | 312,86<br>2,16 | 225973<br>199380 | 26594<br>184 | -- | 197568<br>33883 | 457425 |
| 11 | 15 | 241-214-0108 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм<br>СП - 8% | шт. | 85 | 1 578<br>-- | --<br>-- | 134130<br>-- | --<br>-- | 134130 | --<br>10730 | 144860 |
| 12 | 16 | 1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении<br>НР - 99% СП - 8% | шт. | 12 | 3 867,82<br>3 432,06 | 435,76<br>5,55 | 46414<br>41185 | 5230<br>67 | -- | 40839<br>6980 | 94233 |
| 13 | 17 | 241-214-0110 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм<br>СП - 8% | шт. | 12 | 3 144<br>-- | --<br>-- | 37728<br>-- | --<br>-- | 37728 | --<br>3018 | 40746 |
| 14 | 18 | 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,896 | 967 637,29 | 433 560,9 | 867003 | 388470 | -- | 604219 | 1588920 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 534 076,39 | 147 087,32 | 478532 | 131790 | | 117698 | |
| | | 241-201-0615 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм | м | 904,96 | 4 123 | -- | 3731150 | -- | 3731150 | -- | 4029642 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 298492 | |
| 16 | 20 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 6,045 | 829 564,35 | 347 665,94 | 5014716 | 2101641 | -- | 3645084 | 9352584 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 481 898,41 | 127 184,04 | 2913076 | 768828 | | 692784 | |
| 17 | 21 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 6 832,65 | 2 466 | -- | 16849315 | -- | 16849315 | -- | 18197260 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1347945 | |
| 18 | 22 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 3,0555 | 778 689,6 | 319 077,75 | 2379286 | 974942 | -- | 1767162 | 4478164 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 459 611,85 | 124 584,53 | 1404344 | 380668 | | 331716 | |
| 19 | 23 | 241-201-0604 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 3 308,255 | 241 | -- | 797289 | -- | 797289 | -- | 861072 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 63783 | |
| 20 | 33 | 1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 39 | 9 232,86 | 4 328,59 | 360082 | 168815 | 13817 | 241390 | 649590 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 4 550 | 1 702,01 | 177450 | 66378 | | 48118 | |
| 21 | 34 | 241-102-0136 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм | м | 39 | 1 575 | -- | 61425 | -- | 61425 | -- | 66339 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4914 | |
| 22 | 35 | 1122-1401-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 55 | 34 423,23 | 13 776,03 | 1893278 | 757682 | 960527 | 348489 | 2421108 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 3 183,07 | 3 217,09 | 175069 | 176940 | | 179341 | |
| 23 | 36 | 1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0388 | 3 997 726,97 | 1 501 175,67 | 155112 | 58246 | 16209 | 103759 | 279581 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 2 078 798,4 | 622 419,48 | 80657 | 24150 | | 20710 | |
| 24 | 37 | 241-102-0243 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм | м | 93,8 | 38 276 | -- | 3590289 | -- | 3590289 | -- | 3877512 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 287223 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ...22-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка | км трубопровода | 0,3079 | 2 877 926,51 | 1 004 957,65 | 886114 | 309427 | 117716 | 582284 | 1585870 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 1 490 650,56 | 419 599,05 | 458971 | 129195 | | 117472 | |
| 26 | 39 | 241-102-0237 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм | м | 307,9 | 28 278 | -- | 8706796 | -- | 8706796 | -- | 9403340 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 696544 | |
| 27 | 40 | 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 93,8 | 3 484,13 | 16,05 | 326811 | 1506 | 65971 | 257285 | 630824 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 2 764,76 | 5,86 | 259334 | 550 | | 46728 | |
| 28 | 41 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 307,9 | 3 175,23 | 14,88 | 977653 | 4581 | 172098 | 794562 | 1913992 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 2 601,41 | 5,24 | 800974 | 1613 | | 141777 | |
| | | | **Колодцы** | | | | | | | | | |
| 29 | 49 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а | шт. | 8 | 35 496 | -- | 283968 | -- | 283968 | -- | 306685 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22717 | |
| 30 | 56 | 225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 98 | 13 416 | -- | 1314768 | -- | 1314768 | -- | 1419949 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 105181 | |
| 31 | 59 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 98 | 7 156 | -- | 701288 | -- | 701288 | -- | 757391 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 56103 | |
| 32 | 72 | 244-201-1612 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм | комплект | 96 | 64 722 | -- | 6213312 | -- | 6213312 | -- | 6710377 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 497065 | |
| 33 | 73 | 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 36 711 | -- | 73422 | -- | 73422 | -- | 79296 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5874 | |
| | | | **Запорная арматура** | | | | | | | | | |
| 34 | 80 | 1122-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 7 152 | 291,59 | 7152 | 291 | 1725 | 5237 | 13380 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 5 135,56 | 154,11 | 5136 | 154 | | 991 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -101-1005 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125<br>СП - 8% | шт. | 1 | 129 735<br>-- | --<br>-- | 129735<br>-- | --<br>-- | 129735 | --<br>10379 | 140114 |
| 36 | 82 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка<br>НР - 99%, СП - 8% | задвижка или клапан | 17 | 5 724,16<br>3 824,35 | 174,96<br>92,47 | 97311<br>65014 | 2974<br>1572 | 29323 | 65920<br>13058 | 176290 |
| 37 | 83 | 242-101-1004 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100<br>СП - 8% | шт. | 17 | 86 819<br>-- | --<br>-- | 1475923<br>-- | --<br>-- | 1475923 | --<br>118074 | 1593997 |
| 38 | 84 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка<br>НР - 99%, СП - 8% | задвижка или клапан | 6 | 3 378,95<br>2 403,88 | 58,32<br>30,82 | 20274<br>14423 | 350<br>185 | 5501 | 14462<br>2779 | 37515 |
| 39 | 85 | 242-101-1001 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50<br>СП - 8% | шт. | 6 | 47 528<br>-- | --<br>-- | 285168<br>-- | --<br>-- | 285168 | --<br>22813 | 307981 |
| 40 | 86 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 32 мм. Установка<br>НР - 99%, СП - 8% | задвижка или клапан | 205 | 4 168,08<br>3 085,88 | 174,96<br>92,47 | 854456<br>632605 | 35866<br>18956 | 185985 | 645046<br>119960 | 1619462 |
| 41 | 88 | 1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка<br>НР - 99%, СП - 8% | фланец | 12 | 3 533,53<br>2 615,41 | 118,72<br>-- | 42402<br>31385 | 1425<br>-- | 9592 | 31071<br>5878 | 79351 |
| 42 | 89 | 241-116-0211 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм<br>СП - 8% | шт. | 12 | 7 017<br>-- | --<br>-- | 84204<br>-- | --<br>-- | 84204 | --<br>6736 | 90940 |
| 43 | 92 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка<br>НР - 99%, СП - 8% | фланец | 81 | 2 979,42<br>2 210,21 | 106,85<br>-- | 241333<br>179027 | 8655<br>-- | 53651 | 177237<br>33486 | 452055 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ...-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 81 | 4 366<br>-- | --<br>-- | 353646<br>-- | --<br>-- | 353646 | --<br>28292 | 381938 |
| 45 | 94 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка<br>*НР - 99%, СП - 85%* | фланец | 12 | 1 460,6<br>1 178,78 | 53,42<br>-- | 17527<br>14145 | 641<br>-- | 2741 | 14004<br>2522 | 34053 |
| 46 | 96 | 241-116-0207 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 2 340<br>-- | --<br>-- | 28080<br>-- | --<br>-- | 28080 | --<br>2246 | 30326 |
| 47 | 97 | 241-116-0211 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 7 017<br>-- | --<br>-- | 84204<br>-- | --<br>-- | 84204 | --<br>6736 | 90940 |
| 48 | 98 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 85 | 4 366<br>-- | --<br>-- | 371110<br>-- | --<br>-- | 371110 | --<br>29689 | 400799 |
| | | | **Фасонные части** | | | | | | | | | |
| 49 | 103 | 241-114-0122 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1 782<br>-- | --<br>-- | 7128<br>-- | --<br>-- | 7128 | --<br>570 | 7698 |
| 50 | 104 | 241-117-0104 РСНБ РК 2022 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2 787<br>-- | --<br>-- | 2787<br>-- | --<br>-- | 2787 | --<br>223 | 3010 |
| 51 | 106 | 241-112-0146 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2 506<br>-- | --<br>-- | 5012<br>-- | --<br>-- | 5012 | --<br>401 | 5413 |
| | | | **Пожарные гидранты** | | | | | | | | | |
| 52 | 114 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Гидранты пожарные. Установка<br>*НР - 99%, СП - 8%* | шт. | 26 | 8 158,3<br>4 694,44 | 364,59<br>180,52 | 212116<br>122055 | 9480<br>4694 | 80581 | 125481<br>27008 | 364605 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 59946890 | 4856816 | 47037314 | 9661099 | 75176627 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8052762 | 1705924 | -- | 5568637 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 59946890 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1715436 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 9758686 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 45321877 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9661099 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5568637 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 75176626 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9758686 | | | 3742 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 75176626 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3742 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9758686 | | | |
| | | | **Включаемые работы, согласно реестра** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 53 | 2(Р) | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | **м³ грунта** | **4 502,678** | **278,37** | **278,37** | **1253410** | **1253410** | **--** | **255496** | **1629619** |
| | | | НР - 72% СП - 80% | | | -- | 78,81 | -- | 354856 | | 120713 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1253410** | **1253410** | **--** | **255496** | **1629619** |
| | | | | | | | | -- | 354856 | -- | 120713 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1253410 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 354856 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 255496 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 120713 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1629619 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 90 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 354856 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1629619 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 90 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 354856 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **111006508** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 15834644 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 15832585 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4973091 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 52007072 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1027913 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 18081595 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 8222703 | |
| | | | **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | | | | | | | | **111 006 508** |
| | | | **Оборудования** | **Тенге** | | | | | | | | - |
| | | | **Прочие** | **Тенге** | | | | | | | | - |
| | | | **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | | | | | | | | **111 006 508** |
| | | | Врменные здания и сооружения 2% | Тенге | | | | | | | | 2 220 130 |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | | | | | | **113 226 638** |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32% | Тенге | | | | | | | | - |
| | | | **Итого с дополнительными затратами** | **Тенге** | | | | | | | | **113 226 638** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 2 264 533 |
| | | | **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | | | | | | | | **115 491 171** |
| | | | **Итого по расчету в базовых ценах 2023г.** | **Тенге** | | | | | | | | **115 491 171** |
| | | | **Итого по расчету в текущих ценах 2025г.** | **Тенге** | | | | | | | | **126 370 439** |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075 | Тенге | | | | | | | | 94 356 287 |
| | | | Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155 | Тенге | | | | | | | | 32 014 153 |
| | | | **Скидка генподрядчика 2%** | **Тенге** | | | | | | | | **2 527 409** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого без НДС со скидкой генподрядчика** | **Тенге** | **123 843 030** |
| НДС 12% | Тенге | 14 861 164 |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **138 704 194** |

**Заказчик:**
**И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района**
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**

м.п.

**Авторский надзор:**
**Эксперт авторского надзора**
ТОО "Научно-производственное предприятие **"Биосфера", БИН 9204 4000 0085**

_____ **Ж. Ахметов**

м.п.

Технадзор:
**Эксперт технического надзора**
**ТОО "МяGиКаNа", БИН 1806 4001 0261**
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**

м.п.

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"**
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.