Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
БИН 220740008104

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за август (2) месяц 2025 г.
по дополнительному соглашению №1 от 18.06.2025 к договору № 25 от 16.04.2025г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек-Коктал-Благовещенку к границе Р. Кыргызстан подъезд к с. Баскуншы км 0-12,290 Панфиловского района области Жетiсу	тенге	3 456 291 976,26	**2025 год**						
				681 323 480,00	80 256 431,00	68 132 348,00	43 849 022,00	36 407 409,00	3 640 740,90	32 766 668,10
				2026 год						
				2 774 968 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**3 456 291 976,26**	**3 456 291 976,26**	**80 256 431,00**	**68 132 348,00**	**43 849 022,00**	**36 407 409,00**	**3 640 740,90**	**32 766 668,10**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТиАД области Жетiсу"

Досанов А.М.

Представители Заказчика:

Далдыбаев Н.Б.

Корбек Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

Мамадияров Д.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

Утешов С.Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу", г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104 500420
Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028
Наименование объекта: Подготовительные работы. Локальная смета № 1-1; Искусственные сооружения. Локальная смета 2-2

Акт приемки выполненных работ за август (2) месяц 2025 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Граница Р. УЗ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек-Коктал-Благовещенку к

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022, табл.1601-0204-04, п.1*	**Проложение теодолитного хода III категории сложности**	**км**	**4**	**26 987**	**107 948**
2	**1101-0104-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м/1 10 м до 50м/**	**$м^3$ грунта**	**5 904,36**	**93**	**549 105**
3	**1101-0104-0113** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**5 904,36**	**323**	**1 907 108**
7	**1137-0401-0213** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8*	**Трубы из сборного железобетона.Устройство /Демонтаж/**	**$м^3$ сборных конструкций**	**16,92**	**33 026**	**558 800**
8	**414-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка**	**т**	**42,3**	**1 368**	**57 866**
9	**412-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподьемность свыше 10т.Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /39км/**	**т км**	**1 649,7**	**23**	**37 943**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3218770**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			381 157
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*189 738*
		машины и механизмы	тенге			2 633 856
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*667 148*
		перевозки	тенге			95 809
		прочие затраты	тенге			107 948
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	250		
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				3412572
		Со сметной прибылью 5%				3583200
		Непредвиденные работы и затраты 3%				3688816
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				3831942

		ИТОГО С НДС-12%				500420
		Всего с тендерным снижением				4291775
						4 205 940

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водопропускная труба диаметром 4х2,5 на ПК111+68, 1шт				**8749768**
30	225-104-0534 *РСНБ РК 2022*	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП19.100(Блок №94)**	**шт**	**10**	**718 701**	**7 187 010**
31	225-104-0612 *РСНБ РК 2022*	**Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП38(Блок №107)**	**шт**	**2**	**781 379**	**1 562 758**
		Раздел 2. Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК23+65,ПК28+11,ПК35+17,ПК80+87, 4шт				**4405374**
67	225-104-0124 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок №13)**	**шт**	**18**	**73 966**	**1 331 388**
69	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок №38пл)**	**шт**	**4**	**114 607**	**458 428**
70	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №34 (СТ10)**	**шт**	**2**	**133 090**	**266 180**
71	225-105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №4**	**шт**	**27**	**87 014**	**2 349 378**
		Раздел 3. Водопропускная труба диаметром 1,0 м на ПК30+93, ПК33+26, ПК116+35, 3шт				**3039246**
107	225-104-0124 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок №13)**	**шт**	**16**	**73 966**	**1 183 456**
109	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок №38пл)**	**шт**	**4**	**114 607**	**458 428**
110	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №34 (СТ10)**	**шт**	**2**	**133 090**	**266 180**
111	225-105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №4**	**шт**	**13**	**87 014**	**1 131 182**
		Раздел 4. Водопропускная труба диаметром 0,75 м на ПК119+94, ПК120+0,9, ПК122+26, 3шт				**6080824**
		Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
		3				500420
129	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2	м^3	657,45	352	231 422
130	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ,* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2	м^3	73,05	9 203	672 279
131	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	295,839	64	18 934
132	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	295,839	631	186 674
133	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	295,839	210	62 126
134	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	32,871	4 003	131 583
135	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	162	19	3 078
136	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м^2	18	634	11 412
		Устройство сооружения				
137	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подушек из ГПС методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	14,04	1 324	18 589
138	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,04	2 547	35 760
139	1137-0401-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м^3 сборных конструкций	16,92	70 495	1 192 775
140	225-104-0118 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 2-100(Блок 11)	шт	36	44 152	1 589 472
141	225-109-0202 *РСНБ РК 2022*	портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №31 (СТ9)	шт	10	131 676	1 316 760
142	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	102,93	4 210	433 335
143	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м^2	23,58	2 817	66 425
144	1141-0102-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя /Мешковина/	м^2	29,97	3 677	110 200
	Раздел 5.	**Водопропускная труба диаметром 4х2,5 на ПК69+28, 1шт**				
						1562758
186	225-104-0612 *РСНБ РК 2022*	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП38(Блок №107)	шт	2	781 379	1 562 758
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23837970**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 817 948

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*500420*
		машины и механизмы	тенге			*890 095*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*702 217*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*185 870*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	439		*21 317 805*
		С затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%				*26150253*
		Со сметной прибылью 5%				*27457766*
		Непредвиденные работы и затраты 3%				*28242273*
		Итого в ценах на II квартал 2025 г., доля 20 %, К=1,0388				*29338074*
		ИТОГО С НДС-12%				*32858642*
		Всего с тендерным снижением				***32 201 469***
		Всего по локальным сметам 1-1; 2-2;				***36 407 409***

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТиА области Жетысу"

_____ Досжанов А.М.

Представители Заказчика:

_____ Дәлдыбаев Н.Ь.

_____ Кәрібек Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ Мамадияров Д.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Exclusive Project company"

_____ Уразбаев Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.