Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"

Подрядчик: ТОО "Сандыктау СтройИнвест"

Наименование стройки: Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан-Тучное"
Договор № 60 от 09.09.2024 г

Акт № 3 от 18 августа 2025 г
приемки выполненных работ за август 2025 г

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Номер п/п	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Сметная прибыль 5%	Всего стоимость с учетом СП
Локальная смета № 1-01-00-01. Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан"-Тучное"									
Раздел 3. Обустройство дороги							**100314**	***5016***	***105330***
1	17	251-102-0216 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая СБУ толщиной 3 мм	шт.	4	9945	39780	*1989*	*41769*
2	19	251-102-0304 РСНБ РК 2022	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	18	3363	60534	*3027*	*63561*
Раздел 4. Полная перестройка прямоугольной двухочковой железобетонной водопропускной трубы 4х2,5м на км 6,523 (замена на прямоугольную трехочковую железобетонную водопропускную трубу 4х2,5)							**20663944**	**1033197**	**21697141**
			из них:						
			затраты на труд рабочих	тенге			8517410	425871	8943281
			машины и механизмы	тенге			1478000	73900	1551900
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3128454	156423	3284877
3	69	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	239,9279	7 689	1844806	92240	1937046
4	73	1130-0404-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 4 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м	м3 звеньев	164,94	24 185	3989074	199454	4188528
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*15550*	*2564817*		
			машины и механизмы			*5438*	*896943*		
			материалы, изделия и конструкции			*3197*	*527314*		

5	77	1130-0404-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	14,88	25 275	376092	18805	394897
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*12 487*	*185807*		
			машины и механизмы			*7 569*	*112627*		
			материалы, изделия и конструкции			*5 219*	*77658*		
6	79	225-109-0109 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт.	2	302 765,10	605530	30277	635807
7	80	225-109-0110 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	2	137 344,39	274689	13734	288423
8	81	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1 200	726	871200	43560	914760
9	83	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм.	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство изолируемой поверхности	м2 изолируемой поверхности	261,52	8493	2221089	111054	2332144
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*2494,8*	*932057*		
			машины и механизмы			*275,8*	*103039*		
			материалы, изделия и конструкции			*3174,5*	*1185994*		
10	97	214-210-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,02595	306 812	7962	398	8360
11	98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7078	301 181	213176	10659	223835
12	99	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка планок из антисептированных досок	м3	1,5	124 645	186968	9348	196316
			из них:						
			затраты на труд рабочих			112 568	168852		
			машины и механизмы			3 469	5204		
			материалы, изделия и конструкции			8 608	12912		
13	100	215-204-0404 РСНБ РК	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	1,5	118 266	177399	8870	186269
14	101	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - засыпка щебнем	м3	35,4	108	3823	191	4014
			из них:						
			машины и механизмы			*108*	*3823*		
15	102	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	35,4	7 689	272191	13610	285800
16	103	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 8 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	70,5	6 669	470165	23508	493673

			из них:						
			затраты на труд рабочих			*5205*	*366952*		
			машины и механизмы			*438*	*30879*		
			материалы, изделия и конструкции			*1026*	*72333*		
17	104	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	7,5435	7 689	58002	2900	60902
18	105	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,191	32 359	232694	11635	244328
19	106	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	-70,5	795	-56048	-2802	-58850
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*651*	*-45896*		
			машины и механизмы			*8*	*-565*		
			материалы, изделия и конструкции			*136*	*-9587*		
20	107	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4382	-32 359	-46539	-2327	-48866
21	108	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 12 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	353,4	6 669	2356825	117841	2474666
			из них:						
			затраты на труд рабочих			*5205*	1839447		
			машины и механизмы			*438*	154790		
			материалы, изделия и конструкции			*1026*	362588		
22	109	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	37,8138	7 689	290750	14538	305288
23	110	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,0468	32 359	1166438	58322	1224760
24	111	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	353,4	795	280953	14048	295001
			из них:						
			затраты на труд рабочих			651	230063		
			машины и механизмы			8	2827		
			материалы, изделия и конструкции			136	48063		
25	112	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,20936	32 359	233288	11664	244952
26	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9326	306 812	286133	14307	300440

27	114	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 8 см	м2 укрепляемой поверхности	59,9	7 248	434155	21708	455863
			из них:						
			затраты на труд рабочих			5 784	346462		
			машины и механизмы			438	26237		
			материалы, изделия и конструкции			1 026	61456		
28	115	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	6,4093	7 689	49281	2464	51745
29	116	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,1098	32 359	197707	9885	207592
30	117	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	-59,9	868	-51993	-2600	-54593
			из них:						
			затраты на труд рабочих			724	-43368		
			машины и механизмы			8	-479		
			материалы, изделия и конструкции			136	-8146		
31	118	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,22196	-32 359	-39541	-1977	-41518
32	119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1319	306 812	40469	2023	42492
33	120	1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	4,2	15 685	65877	3294	69171
			из них:						
			затраты на труд рабочих			13 149	55226		
			машины и механизмы			66	277		
			материалы, изделия и конструкции			2 470	10374		
34	121	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,7182	7 689	5522	276	5798
35	122	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2012	32 359	38870	1943	40813
36	123	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Рисберма. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 12 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	139,2	6 669	928325	46416	974741

			из них:						
			затраты на труд рабочих			5 205	724536		
			машины и механизмы			438	60970		
			материалы, изделия и конструкции			1 026	142819		
37	124	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	14,8944	7 689	114523	5726	120249
38	125	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,1984	32 359	459446	22972	482418
39	126	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Рисберма. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	139,2	795	110664	5533	116197
			из них:						
			затраты на труд рабочих			651	90619		
			машины и механизмы			8	1113		
			материалы, изделия и конструкции			136	18932		
40	127	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,83968	32 359	91889	4594	96484
41	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30702	306 812	94197	4710	98907
42	129	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	77,1	22 417	1728351	86418	1814768
			из них:						
			затраты на труд рабочих			14 291	1101836		
			машины и механизмы			10	771		
			материалы, изделия и конструкции			8 116	625744		
43	130	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 - 20 м (разборка отжимной дамбы)	м3	244	177	43188	2159	45347
			из них:						
			машины и механизмы			177	43188		
44	131	6101-0104-0210 ЕСЦ	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к	м3	244	149	36356	1818	38174
			из них:						
			машины и механизмы			149	36356		

Всего	**21802470,71**
в том числе	
- затраты на труд рабочих	8943280,50
- машины и механизмы, тенге	1551900,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3284876,70
- сметная прибыль (5 %), тенге	1038212,89
- сметная прибыль (5 %), тенге (корректировка)	-1421,22
Всего	
Итого в текущих ценах на 2025 г.	**21801049,49**
Итого в текущийх ценах на 2025 г., с учетом К=1,075	**23436128,21**
Корректировка акта №1 с учетом К=1,075	**2085351,74**
Корректировка акта №2 с учетом К=1,075	**1377820,91**
Итого:	**26899300,86**
Итого в текущийх ценах на 2025 г., с учетом скидки К=0,95	**25554335,81**
НДС (12 %)	**3066520,30**
Итого с НДС	**28620856,11**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"

Руководитель _____ **Рахметов Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "Сандыктау СтройИнвест"

Руководитель _____ **Жданов А.В.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "NomadPartners" _____ **Оразбеков Е.М.**

Наименование объекта: Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан-Тучное"
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "Сандыктау СтройИнвест"

СПРАВКА № 3 от 18.08.2025 г.
О стоимости выполненных работ и затрат по (по ресурсному методу)
за август 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		60	09.09.2024 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете в ценах 2025 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт водопропускной трубы на км 6,523 автомобильной дороги KCSA-12 "Петровка-Улан-Тучное"	77751732,16	25554335,81							3066520,30	28620856,11
Итого:	**77751732,16**	**25554335,81**							**3066520,30**	**28620856,11**

Итого к оплате: 28620856,11 (двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) тенге 11 тиын.

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"	Директор ТОО "Сандыктау СтройИнвест"	Эксперт технического надзора ТОО "NomadPartners"
_____ Рахметов Р.К.	_____ Жданов А.В.	_____ Оразбеков Е.М.