Форма №3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Сервис НС"**
Договор: **№9 от 04.03.2024 г. Дополнительное соглашение №9-3 от 29.01.2025 г.**

АКТ №6
приемки выполненных работ от 29 августа 2025 г.
Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области
Объект: Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	731 813 345,45
2	Сумма договора на 2024 год	191 644 308,15
3	Сумма договора на 2025 год	540 169 037,30
4	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	472 461 318,86
5	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	201 560 091,95
6	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	316 682 072,66
7	Виды выполненных работ	Реконструкция
8	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	590 922 857,32
9	Сумма выполненных работ за текущий месяц	118 461 538,46
10	Удержание резерва 5%	5 923 076,92
11	Удержание аванса	35 538 461,54
12	Сумма требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	77 000 000,00
13	в том числе НДС-12%	8 250 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель

_____ **Жаржанов А.Х.**

Подрядчик:

ТОО "СЕрВИС НС"
БИН 000340005764
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638562203130160522
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ **Шохшин Ж.С.**

Қарағанды қ.Қазыбек би ат.ауд. Қазақстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СЕрВИС НС» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г.Караганда район имени Казыбек би

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС", БИН 000340005764,Карагандинская область, город Сарань, улица Доковская, строение 1/2**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за Август 2025 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9	04.03.2024 г.				
		9-3	29.01.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	590 922 857,32	105 769 230,77							12 692 307,69	118 461 538,46
в том числе за текущий месяц	118 461 538,46	105 769 230,77							12 692 307,69	118 461 538,46
аванс 30%	35 538 461,54	31 730 769,23							3 807 692,31	35 538 461,54
удержание 5%	5 923 076,92	5 288 461,54							634 615,38	5 923 076,92
К оплате	77 000 000,00	68 750 000,00	68 750 000,00		68 750 000,00				8 250 000,00	77 000 000,00
К оплате	Семьдесят семь миллионов тенге								0,00	

Заказчик ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Жаржанов А.Х.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Подрядчик ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Шохшин Ж.С.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "D&LEMPORIO", № KZ54VJE00062275 от 12.02.2021 г.
(должность,фамилия,имя отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт Рустемов А.Т
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" БИН 131040004447, Карагандинская область,Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЛАЙ ХАНА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764, Акмолинская область, город Косшы, улица Республика, строение 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35-2017 Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 9 от 03.04.2024 года Дополнительное соглашение №9-3 от 29.01.2025 г.

Акт выполненных работ №6

за **Август 2025** (месяц, год) на **02-01 Реконструкция канализационных сетей**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	4499,963	273,80	273,80	1232090,00	1232090,00		241572,00	1591555,00	
						0,00	74,56	0,00	335517,00		117893,00		
2	2	1101-0105-0802 ***РСНБ РК 2022***	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта недобора	66	1768,95	687,62	116751,00	45383,00	257,00	60519,00	191452,00	
						1077,44	196,10	71111,00	12943,00		14182,00		
3	3	1101-0205-0302 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	22	3630,70	0,00	79875,00	0,00		57510,00	148376,00	
						3630,70	0,00	79875,00	0,00		10991,00		
4	4	1101-0101-0362 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. ***Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ (При УГВ=2,6 м, амплитуде колебания УГВ=1 м, глубина траншеи Нсред=3,5 м и В=1,6 м, толщ. мокрого грунта Нгр=1,9 м, толщ. водного пласта Нводы=0,9 м)***	м^3 грунта	5020	301,18	301,18	1511924,00	1511923,00		296417,00	1953008,00	
						0,00	82,01	0,00	411690,00		144667,00		
5	5	1101-0104-0411 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6020	20,23	20,23	121785,00	121785,00		30341,00	164296,00	
						0,00	7,00	0,00	42140,00		12170,00		
6	6	1101-0205-0502 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	350	1894,23	0,00	662980,00	0,00		477346,00	1231552,00	
						1894,23	0,00	662980,00	0,00		91226,00		
7	7	1123-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	420	7940,69	321,99	3335090,00	135236,00	2240238,00	992465,00	4673759,00	
						2284,80	102,08	959616,00	42874,00		346204,00		
8	8	1101-0205-1201 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	3677,41	2556,15	2556,15	9400012,00	9400012,00		4639229,00	15162380,00	
						0,00	1752,15	0,00	6443374,00		1123139,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					16460507,00	12446429,00	2240495,00	6795399,00	25116378,00	
								1773582,00	7288538,00	0,00	1860472,00		
			Раздел 2: Трубопроводы сети										
9	9	1122-0501-0406 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,5	1966963,55	1387674,92	2950445,00	2081513,00		1453953,00	4756750,00	
						579288,63	399804,36	868933,00	599707,00		352352,00		
10	10	СТ1241-207-1107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта)DN/OD 200	м	1515	5000,00		7575000,00		7575000,00		8181000,00	
											606000,00		
			Итого по разделу 2: Трубопроводы сети					10525445,00	2081513,00	7575000,00	1453953,00	12937750,00	
								868933,00	599707,00	0,00	958352,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Ж/бетонные колодцы										
			Канализационные сетевые колодцы (30 шт)										
11	11	1123-0601-0106 ***РСНБ РК 2022***	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	59,725	69224,36 29923,08	14330,73 6664,12	4134425,00 1787156,00	855903,00 398015,00	1491366,00	2163319,00 503819,00	6801563,00	
12	12	225-101-0602 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	34803,00		1044090,00		1044090,00	83527,00	1127617,00	
13	13	225-101-0108 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	33	22396,00		739068,00		739068,00	59125,00	798193,00	
14	14	225-101-0109 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	73	28586,00		2086778,00		2086778,00	166942,00	2253720,00	
15	15	225-101-0609 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	31614,00		948420,00		948420,00	75874,00	1024294,00	
16	16	225-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	30	7575,00		227250,00		227250,00	18180,00	245430,00	
17	17	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	39	7837,00		305643,00		305643,00	24451,00	330094,00	
18	18	1111-0101-0209 ***РСНБ РК 2022***	Отмостки бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	80	37109,04 7759,20	13,74 0,00	2968723,00 620736,00	1099,00 0,00	2346888,00	583492,00 284177,00	3836392,00	
19	19	222-503-0201 ***РСНБ РК 2022***	Стремянки С1-01 до С1-22	т	3,5	1145627,00		4009694,00		4009694,00	320776,00	4330470,00	
20	20	244-202-0102 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	32	36711,00		1174752,00		1174752,00	93980,00	1268732,00	
			Итого по разделу 3: Ж/бетонные колодцы					17638843,00 2407892,00	857002,00 398015,00	14373949,00 0,00	2746811,00 1630851,00	22016505,00	
			Раздел 4: Дополнительные работы										
21	21	1101-0101-0362 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2214,14528	273,80 0,00	273,80 74,56	606233,00 0,00	606233,00 165087,00		118862,00 58008,00	783103,00	
22	22	1101-0105-0802 ***РСНБ РК 2022***	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	54,7828	1768,95 1077,44	687,62 196,10	96908,00 59025,00	37670,00 10743,00	213,00	50233,00 11771,00	158912,00	
23	23	1101-0205-0302 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13,6957	3630,70 3630,70	0,00 0,00	49725,00 49725,00	0,00 0,00		35802,00 6842,00	92369,00	
24	24	1101-0101-0362 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. ***Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ (При УГВ=2,6 м, амплитуде колебания УГВ=1 м, глубина траншеи Нсред=3,5 м и В=1,6 м, толщ. мокрого груна Нгр=1,9 м, толщ. водного пласта Нводы=0,9 м)***	м³ грунта	2710,616	301,18 0,00	301,18 82,01	816383,00 0,00	816384,00 222298,00		160054,00 78115,00	1054552,00	
25	25	1101-0104-0411 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	4823,815482	20,23 0,00	20,23 7,00	97586,00 0,00	97586,00 33767,00		24312,00 9752,00	131650,00	
26	26	1101-0205-0502 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	148,355118	1894,23 1894,23	0,00 0,00	281019,00 281019,00	0,00 0,00		202333,00 38668,00	522020,00	
27	27	1123-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	142,664	7940,69 2284,80	321,99 102,08	1132851,00 325959,00	45936,00 14563,00	760956,00	337117,00 117597,00	1587565,00	
28	28	1101-0205-1201 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи. Водоотлив		1283,976	2556,15	2556,15	3282035,00	3282036,00		1619797,00	5293979,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ мокрого грунта		0,00	1752,15	0,00	2249719,00		392147,00		
29	29	1122-0501-0406 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,431	1966963,55 579288,63	138674,92 39804,36	847761,00 249673,00	598088,00 172316,00		417769,00 101242,00	1366772,00	
30	30	СТ1241-207-1107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта)DN/OD 200	м	435,31	5000,00		2176550,00		2176550,00 174124,00		2350674,00	
			Итого по разделу 4: Дополнительные работы					**9387051,00** 965401,00	**5483933,00** 2868493,00	**2937719,00** 0,00	**2966279,00** 988266,00	**13341596,00**	
			Раздел 5: Канализационные сетевые колодцы										
31	31	1123-0601-0106 ***РСНБ РК 2022***	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	75,825	69224,36 29923,08	14330,73 6664,12	5248937,00 2268918,00	1086628,00 505307,00	1893392,00	2746482,00 639634,00	8635053,00	
32	32	225-101-0602 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	24	34803,00		835272,00		835272,00 66822,00		902094,00	
33	33	225-101-0108 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	45	22396,00		1007820,00		1007820,00 80626,00		1088446,00	
34	34	225-101-0109 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	60	28586,00		1715160,00		1715160,00 137213,00		1852373,00	
35	35	225-101-0609 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	24	31614,00		758736,00		758736,00 60699,00		819435,00	
36	36	225-101-0603 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	7	58938,00		412566,00		412566,00 33005,00		445571,00	
37	37	225-101-0613 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	7	67529,00		472703,00		472703,00 37816,00		510519,00	
38	38	225-101-0111 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	20	44487,00		889740,00		889740,00 71179,00		960919,00	
39	39	225-101-0110 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	12	33216,00		398592,00		398592,00 31887,00		430479,00	
40	40	244-202-0102 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	24	36711,00		881064,00		881064,00 70485,00		951549,00	
41	41	1111-0101-0209 ***РСНБ РК 2022***	Отмостки бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	19,40022	37109,04 7759,20	13,74 0,00	719924,00 150530,00	267,00 0,00	569127,00	141498,00 68914,00	930336,00	
42	42	222-503-0201 ***РСНБ РК 2022***	Стремянки С1-01 до С1-22	т	0,5064	1145627,00		580146,00		580146,00 46412,00		626558,00	
			Итого по разделу 5: Канализационные сетевые колодцы					**13920660,00** 2419448,00	**1086895,00** 505307,00	**10414318,00** 0,00	**2887980,00** 1344692,00	**18153332,00**	
			Раздел 6: Перевозка грунта										
43	43	1101-0102-0380 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2210	336,51 0,00	336,51 91,64	743687,00 0,00	743687,00 202524,00		145818,00 71160,00	960665,00	
44	44	412-101-0205 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	21547,5	62,00		1335945,00			106876,00	1442821,00	
45	45	1101-0102-0380 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1780	336,51 0,00	336,51 91,64	598988,00 0,00	598988,00 163119,00		117446,00 57315,00	773749,00	
46	46	412-101-0205 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		14763,398	62,00		915331,00				988557,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т*км							73226,00		
			Итого по разделу 6: Перевозка грунта					3593951,00	1342675,00	0,00	263264,00	4165792,00	
								0,00	365643,00	0,00	308577,00		
			ИТОГО по акту					71526457,00	23298447,00	37541481,00	17113686,00	95731353,29	
								8435256,00	12025703,00	0,00	7091210,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			995606,07				96726959,36	
			Итого с временными					1702394,48				98429353,85	
			Зимние удорожания	%	1,76								
			Итого с зимними удорожаниями					1968587,08				100397940,93	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2025,00				107927786,50	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075		2025,00			12 951 334,38				120 879 120,87	
			НДС	%	12,00							118 461 538,46	
			Итого с НДС										
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,98										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Шохлин Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Жаржанов А.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "D&LEMPORIO", Рустемов А.Т., № KZ54VJE00062275 от 12.02.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "MS Engineering" , Муталиев К.Ж, KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)