Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ от 28.08.2025г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Наименование строительства и его адрес: на Средний ремонт автомобильной дороги "Васильевка-Бозанбай-Алгабас-Таргын" км 22-690-36

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		41	1.07.2025г			ТОО "Восток-Асфальт"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	349 084 296,12									
Акт выполненных работ №1 от 30 июля 2025 г.	132 414 736,84	118 227 443,60	118 227 443,60						14 187 293,23	132 414 736,84
Удержание 5 %	6 620 736,84	5 911 372,18	5 911 372,18						709 364,66	6 620 736,84
Акт выполненных работ №2 от 25 августа 2025 г.	132 414 736,84	118 227 443,60	118 227 443,60						14 187 293,23	132 414 736,84
Удержание 5 %	6 620 736,84	5 911 372,18	5 911 372,18						709 364,66	6 620 736,84
Акт выполненных работ №3 от 28 августа 2025 г.	84 254 822,45	75 227 520,05	75 227 520,05						9 027 302,40	84 254 822,45
Удержание 5 %	4 212 741,12	3 761 376,00	3 761 376,00						451 365,12	4 212 741,12
Итого										**80 042 081,33**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ Н.Е. Гураров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

SANA 2024.12Д от 11.12.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Уланский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1 БИН 050340003330 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Переулок ШОССЕЙНЫЙ, 26/3 БИН/ИИН 030940002559 БИК KINCKZKA ИИК KZ60821UL07D10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Васильевка-Бозанбай-Алгабас-Таргын" км 22-690-36

Договор подряда (контракт) № 41 от 1.07.2025г

Акт приемки выполненных работ №3

от 28 августа 2025 года

на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KF-12 а/д Васильевка-Бозанбай-Алгабас-Таргын, км 22+690-36

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	6201-0901-0101 Кклим = 1,12	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок	т	6,91	21859	151 024
2	6201-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	6,71	227778	1 527 878
3	1127-0301-0401 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	947,52	34076	32 287 692
4	6201-0901-0101 Кклим = 1,12	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок	т	2,96	21859	64 724
5	6201-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	2,87	227778	654 806
6	6201-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 3 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9870,00	433	4 273 710
6.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	710,64	26811	19 052 969
7	6201-0602-0401 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	39480,00	10	394 800
7.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	469,81	26811	12 596 130
		Итого по главам 1-8				71 003 733
		Сметная прибыль (5)%				3550186,64
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%				1420074,656
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.				75 973 994
		Итого в текущих ценах				

		в том числе	
		Часть II, III, всего	
		в т. ч. с разбивкой по годам:	
		- 2025 г. 3 квартал - 100%	75 973 994
		В прогнозных ценах	
		Часть II, III, всего	
		в т. ч. с разбивкой по годам:	
		- 2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,058700000)	80433667,56
		Коэфицент скидки к=0,935274025570345	**0,9352740256**
		Итого в текущих ценах с учетом скидки	**75 227 520,05**
		НДС (12%)	9 027 302,40
		Итого	**84 254 822,45**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Н.Е. Тураров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
Директор ТОО "ПостЭксКом"

Д.К. Уразалинов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

А.А. Джакупбаев