Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжарская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парадно-входной зоны Акжарской районной больницы расположенный по адресу СКО, Акжарский район, с.Талшик, улица Ауэзова 19

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
990840001398	030340000977			32	04.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт парадно-входной зоны Акжарской районной больницы расположенный по адресу СКО, Акжарский район, с.Талшик, улица Ауэзова 19	**34 998 405,00**	**34 998 405,00**	**34 998 405,00**				**3 749 829,00**	**34 998 405,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Сабитова Ш. К.**
Директор КГП на ПХВ "Акжарская районная больница"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990840001398

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс Сапа Сарапшы"
БИН 140140023093

Эксперт_____ **Сәрсенбі С. Ә.**
ИИН 790204303046
аттестат №KZ07VJE00041490 от 05.10.2018 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Сабиров Ж. Ж.**
Директор ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Программный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжарская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 990840001398, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, М.АУЭЗОВА, 19; тел 87154621132

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова , 179А, 303, тел +77715953380

Наименование объекта: Капитальный ремонт парадно-входной зоны Акжарской районной больницы расположенный по адресу СКО, Акжарский район, с.Талшик, улица Ауэзова 19

Договор подряда №32 от 04.02.2025г.

Акт выполненных работ №1

от 24 апреля 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			Локальная смета 2-01-01-01 - Общестроительно-ремонтные работы				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-01-01-01:				**13 746 618**
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**1 268 081**
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
1	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	220,6	741	163 465
2	2	1212-0104-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с люлек**	$м^2$	119,8	1 286	154 063
3	3	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	10,56	973	10 275
			Полы				
4	4	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	119,8	3 572	427 926
5	5	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	95,2	594	56 549
			ПРОЕМЫ				

№	1	2	3	4	5	6	7
6	6	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=0,8*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	30	3 593	107 790
		КРОВЛЯ					
7	7	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м^2 кровли	270	437	117 990
8	8	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м^2 кровли	270	713	192 510
		КРЫЛЬЦО Кр-1, Кр-2, пандус					
9	10	1220-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка вручную	м^2	126,7	136	17 231
10	11	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	5,92	3 328	19 702
11	12	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,29	1 353	392
12	13	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	2,61	72	188
		Полы-Монтажные работа Ас 10					**442 987**
		Тактильная плитка					
13	18	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	м^2	13,35	3 164	42 239
14	19	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м^2	13,35	12 311	164 352
15	20	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	12	3 177	38 124
16	21	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	12	7 453	89 436
17	22	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	14	7 774	108 836
		Внутренний отделка Ас 10					**729 710**
		СТЕНЫ					
18	26	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	56,47	4 167	235 310
19	27	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	188,25	1 590	299 318

1	1	2	3	4	5	6	7
20	28	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	67,23	837	56 272
			ПЕРЕГОРОДОК				
21	29	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	121,02	1 147	138 810
		Раздел 4.	**ПРОЕМЫ АС-10**				**2 212 770**
			ДВЕРИ				
22	30	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	18	5 696	102 528
23	31	6108-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	13,5	6 470	87 345
24	32	223-203-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	18	52 521	945 378
25	33	223-203-0709 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	$м^2$	13,5	69 713	941 126
26	34	1206-0102-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	77	129	9 933
27	35	223-504-0203 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель оконной створки	м	77	118	9 086
28	36	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	10,56	11 115	117 374
		Раздел 5.	**Слуховой окно АС 12-13**				**386 732**
29	39	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	2	34 630	69 260
30	40	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,762	103 583	78 930
31	41	215-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных п ород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,086	101 324	8 714
32	42	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,762	9 861	7 514
33	43	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	11,62	7 670	89 125
34	44	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,85172	5 262	67 626

1	1	2	3	4	5	6	7
35	45	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	9,3	5 038	46 853
36	46	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	5,58	3 353	18 710
			Раздел 6. Кровля Ас 16				**7 706 535**
37	51	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	7,231	9 861	71 305
38	52	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00243	328 464	798
39	55	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м²	270	5 181	1 398 870
40	56	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	3,595	99 441	357 490
41	57	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	298,62	5 262	1 571 338
42	58	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	310,5	137	42 538
43	59	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	270	358	96 660
44	60	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	27	1 228	33 156
45	61	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27	1 050	28 350
46	67	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м² утепляемого покрытия	241,5	3 059	738 748
47	68	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	49,749	66 535	3 310 050
48	70	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56	860	48 160
49	71	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1 512	9 072
			Раздел 8. КРЫЛЬЦО Кр-1 с пандусом АС-18				**357 042**
			ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГ 1				
50	81	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	8,8	40 573	357 042
			Раздел 9. КРЫЛЬЦО Кр-2. АС-19				**174 611**
			ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГ 1				

1	1	2	3	4	5	6	7
51	88	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	5,2	33 579	174 611
			Раздел 10. Водосточной трубы АС-20				**243 932**
52	89	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,19332	247 621	47 870
53	90	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1842	490 440	90 339
54	91	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	343 657	330
55	92	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00816	346 312	2 826
56	93	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	11,6	6 288	72 941
57	94	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	11,6	2 554	29 626
			Раздел 11. Перегородок Пр-1 ПВХ Ас 21				**224 218**
58	95	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из ПВХ	м2	5,60	6 440	36 064
59	96	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5,6	33 599	188 154

Локальная смета 2-01-04-02 - Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение

			ВСЕГО по смете 2-01-04-02:	Тенге			**1 302 654**
			Раздел 1. Рабочее освещение				**52 685**
60	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 000	12 000
61	2	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	3 272	3 272
62	3	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	10	2 810	28 100
63	4	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2 370
64	5	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	782	3 128
65	6	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	763	3 815

1	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 2. Кабельные изделия				**450 484**
66	7	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	260	840	218 400
67	8	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	150	470	70 500
68	9	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	80	730	58 400
69	10	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	30	1 877	56 310
70	11	241-207-1702 *СпрСЦ 01.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	151,5	140	21 210
71	12	241-207-1703 *СпрСЦ 01.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	80,8	204	16 483
72	13	241-207-1704 *СпрСЦ 01.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	30,3	303	9 181
			Раздел 3. Светотехническое оборудование				**799 485**
73	14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	22	2 368	52 096
74	15	247-102-2149 *СпрСЦ 01.2024*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65, мощность 30 Вт	шт.	8	41 249	329 992
75	16	247-102-2160 *СпрСЦ 01.2024*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC LED 607C NW,CW T IP65 с БАП, мощность 38 Вт	шт.	5	76 758	383 790
76	17	247-102-0357 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-012, IP53, мощность до 60Вт, 185x120x110	шт.	9	1 674	15 066
			Электроустановочное оборудование				
77	18	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	8	1 186	9 488
78	19	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1 052	3 156
79	20	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478	3 824
80	21	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	439	1 317
81	22	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	42	336
82	23	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	42	420

1	1	2	3	4	5	6	7
			Локальная смета 2-01-04-03 - Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения				
			ВСЕГО по смете 2-01-04-03:	Тенге			**1 180 091**
83	1	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12 883	12 883
84	2	248-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	61 988	61 988
85	3	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	182	317	57 694
86	4	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	182	137	24 934
87	5	243-902-1803 *СпрСЦ 01.2024*	Разъем кабельный типа Hyperline, RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, экранированный, для одножильного и многожильного кабеля (в комплекте 100 шт.)	шт.	0,14	46 417	6 498
88	6	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	182	1 150	209 300
89	7	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	183,82	842	154 776
90	8	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46 265	46 265
91	9	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	6	1 446	8 676
92	10	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	6,06	120	727
93	11	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	7	16 735	117 145
94	12	248-402-0119 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LB-ADF40KM-G-C, объектив 4.0 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м со встроенным микрофоном	шт.	4	37 635	150 540
95	13	248-402-0205 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	3	36 243	108 729
96	14	248-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	219 936	219 936
			Локальная смета 2-01-04-04 - Внутренние инженерные системы. Пожаротушение				
			ВСЕГО по смете 2-01-04-04:	Тенге			**938 974**
97	1	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15	5 388	80 820
98	2	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1 654	4 962
99	3	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	12	3 274	39 288

1	1	2	3	4	5	6	7
100	4	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	3	3 177	9 531
101	5	248-304-0117 *СпрСЦ 01.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	3 435
102	6	248-306-0901 *СпрСЦ 01.2024*	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В	шт.	1	48 018	48 018
103	7	248-306-0377 *СпрСЦ 01.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602	61 204
104	8	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	2	17 092	34 184
105	9	248-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	29 851	29 851
106	10	248-306-0821 *СпрСЦ 01.2024*	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
107	11	248-306-0810 *СпрСЦ 01.2024*	ANI 0016 A, модуль индикации (16 красных, 16 желтых СВД) С2000-БКИ	шт.	1	86 869	86 869
108	12	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	3	3 012	9 036
109	13	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	2 439	7 317
110	14	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	212	317	67 204
111	15	243-305-0601 *СпрСЦ 01.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	112	171	19 152
112	16	261-302-0419 *РСНБ РК 2022*	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,07	34 161	2 391
113	17	243-305-0605 *СпрСЦ 01.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	30	365	10 950
114	18	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	212	1 150	243 800
115	19	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	214,12	75	16 059

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

ВСЕГО ПО АКТУ ЗАМЕНЫ: **7 308 429**

Локальная смета 2-01-01-01 - Общестроительно-ремонтные работы

		ВСЕГО по смете 2-01-01-01:	Тенге			**7 308 429**

Раздел 2. Полы-Монтажные работа Ас 10 **2 642 967**

ТИП К

1	1	2	3	4	5	6	7
116	1	6109-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (Демонтаж)	м2	119,8	1 244	149 031
117	2	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (30мм)	м2	119,8	1 556	186 409
118	3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Объём = 119,8 * 0,0204	м3	2,44392	33 025	80 710
119	4	6109-0201-0102 К0=2	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101. (ДОБАВЛЯТЬ 10мм)	м2	119,8	64	7 667
120	5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Объём = (119,8 * 0,0051)*2,0	м3	1,22196	33 025	40 355
121	6	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки Объём = 119,8 * 0,002	т	0,2396	66 876	16 023
122	7	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2396	310 726	74 450
123	8	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	119,8	6 580	788 284
124	9	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм Объём = 119,8 * 1,02	м2	122,196	7 380	981 806
125	10	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95,2	1 346	128 139
126	11	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм Объём = 95,2 * 1,01	м	96,152	1 977	190 093
		Раздел 3.	Внутренный отделка Ас 10				1 601 244
			ПОТОЛОК				
127	17	6112-0501-0103	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	119,8	5 530	662 494
128	18	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм Объём = 119,8 * 1,05	м2	125,8	4 122	518 506
			СТЕНЫ				

1	1	2	3	4	5	6	7
129	19	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	188,25	1 495	281 434
130	20	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску - ВТОРОЙ СЛОЙ	м2	121,02	1 147	138 810
		Раздел 4.	**ПРОЕМЫ АС-10**				**57 844**
131	21	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток тротуарных на клее из сухих смесей	м2	5,92	7 324	43 358
132	22	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	м2	6,0384	2 399	14 486
		Раздел 8.	**КРЫЛЬЦО Кр-1 с пандусом АС-18**				**1 852 261**
			КРЫЛЬЦО				
133	23	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	72,8	1 556	113 277
134	24	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Объём = 72,8 * 0,0204	м3	1,48512	33 025	49 046
135	25	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток тротуарных на клее из сухих смесей	м2	15,00	7 324	109 860
136	26	6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступеней плиткой тротуарной	м2	115,60	10 904	1 260 502
137	27	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	м2	133,2120	2 399	319 576
		Раздел 9.	**КРЫЛЬЦО Кр-2. АС-19**				**1 154 113**
138	28	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	42,7	1 556	66 441
139	29	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Объём = 42,7 * 0,0204	м3	0,87108	33 025	28 767
140	30	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток тротуарных на клее из сухих смесей	м2	4,80	7 324	35 155
141	31	6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступеней плиткой тротуарной	м2	75,80	10 904	826 523
142	32	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	м2	82,2120	2 399	197 227

Всего по акту:	**24 476 766,00**
в том числе:	
стоимость оборудования	0,00
строительно-монтажные работы	24 476 766,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	1 542 036,00

1	1	2	3	4	5	6	7
		Итого:					26 018 802,00
		Сметная прибыль (5)%					1 300 940,00
		Непредвиденные работы и затраты (5)%					1 300 940,00
		Итого					**28 620 682,00**
		Итого в текущих ценах 2024г. - 100%, К=1,1141					**31 886 302,00**
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98					-637 726,00
		Итого в текущих ценах					**31 248 576,00**
		НДС (12 %)					3 749 829,00
		Итого					**34 998 405,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____ **Сабирова Ж. Ж.**

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Акжарская районная больница"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990840001398

Директор_____ **Сабитова Ш. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Құрылыс Сапа Сарапшы"
БИН 140140023093

Эксперт_____ **Сәрсенбі С. Ә.**
ИИН 790204303046
аттестат №KZ07VJE00041490 от 05.10.2018 г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SDS Holding"
БИН 240640021984

Эксперт _____ **Ахаев А. М.**
ИИН 871123301169
Аттестат KZ31VJE00078403 от 23.01.2023 г.
Аттестат KZ76VJE00070706 от 17.11.2021 г.

Бйб Сидорова Н.Б.