Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор №40 от 20.06.2017 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест, расположенного на закрепленном земельном участке севернее пр.Рыскулова, западнее ул.Момышулы в Алатауском районе г.Алматы (без наружных инженерных сетей)

А К Т №11
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /АР/ - ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Внутренняя отделка										
1	1	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу м3	98,212	28505,32	401,31	2799550	39413	456094	25,84	2538		
					4493,25	150,75	441289	14805	100	0,74	73		
2	2	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков м2	1964,23	72,36	1,88	142132	3693	144887	0,41	809		
					69,53	0,72	136573	1414	105	0	7		
3	3	Е0115-70-4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное потолков м2	1964,23	1069,2	5,85	2100145	11491	579979	1,56	3064		
					279	2,21	548020	4341	105	0,01	21		
4	9	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	3080,4	39,63	1,19	122076	3666	123717	0,22	687		
					37,8	0,45	116439	1386	105	0	7		
5	10	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3080,4	944,73	4,92	2910146	15156	630453	1,15	3542		
					193,05	1,87	594671	5760	105	0,01	28		
6	11	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	28,87	25737,57	378,22	743044	10919	107050	20,04	579		
					3566,25	141,75	102958	4092	100	0,69	20		
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				8817093						
			Раздел: Полы										
7	31	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	321,377	121,68	9,38	39104	3015	20690	0,24	78		
					48,83	3,51	15693	1128	123	0,02	6		
8	32	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	321,377	929,18	5,55	298617	1784	17808	0,26	83		
					42,98	2,07	13813	665	123	0,01	3		
9	33	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 (35) мм	321,377	185,53	13,43	59626	4316	22804	0,37	118		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		52,65	5,04	16920	1620	123	0,02	8
10	34	Е0111-11-4К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	321,377	70,07	2,01	22520	646	1044	0,01	4
			м2		1,89	0,75	607	241	123	0	0
11	38	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 (60) мм	830,03	277,92	13,43	230684	11147	73140	0,45	374
			м2		66,6	5,04	55280	4183	123	0,02	20
12	39	Е0111-11-6К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	830,03	343,74	5,36	285311	4449	7187	0,04	29
			м2		5,04	2	4183	1660	123	0	1
13	40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм	830,03	188,46	9,95	156426	8259	57111	0,36	295
			м2		52,2	3,74	43328	3104	123	0,02	15
14	41	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	830,03	50,14	1,34	41620	1112	1797	0,01	7
			м2		1,26	0,5	1046	415	123	0	1
15	46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм	1948,03	188,46	9,95	367123	19383	134037	0,36	693
			м2		52,2	3,74	101687	7286	123	0,02	35
16	47	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1948,03	50,14	1,34	97679	2610	4217	0,01	17
			м2		1,26	0,5	2455	974	123	0	2
			Итого по разделу: Полы				1598709				
			Раздел: Кровля								
17	49	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1970	207,96	1,19	409671	2344	64351	0,15	305
			м2		27	0,45	53190	886	119	0	4
18	50	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	312,8	10369,79	169,49	3243670	53016	533480	9,47	2962
			м3		1642,5	63	513774	19706	100	0,31	97
19	51	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1955	103,08	0,99	201521	1935	27848	0,07	136
			м2		11,59	0,38	22658	743	119	0	4
			Итого по разделу: Кровля				3854863				
			Раздел: Проемы								
20	105	Е0109-45-3#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1#т.ч. п-3.6#К=1,03	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, по (ж/бетонным и каменным опорам; окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах)	79,94	1100,78	28,84	87997	2306	76294	5,64	451
			м2		1050,29	10,15	83960	811	90	0,04	3
21	106	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	79,94	6022		481399				
			м2								
22	107	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	79,94	2800		-223832				
			м2								
23	108	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	79,94	4963		396742				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	109	Е0109-45-3#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1#т.ч. п-3.6#К=1,03	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, по (ж/бетонным и каменным опорам; окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах)	63,72	1100,78	28,84	70142	1838	60814	5,64	360
			м2		1050,29	10,15	66925	647	90	0,04	3
25	110	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	63,72	6022		383722				
			м2								
26	111	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	63,72	2800		-178416				
			м2								
27	112	С11011-1379 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	63,72	6971		444192				
			м2								
28	113	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	56,78	498,09	19,17	28281	1089	16159	1,38	78
			м2		230,97	6,18	13114	351	120	0,03	2
29	114	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	114,72	348,93	18,88	40030	2165	24447	1,02	117
			м2		171,01	6,57	19618	754	120	0,03	4
30	115	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	171,5	6022		1032773				
			м2								
31	116	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	171,5	2800		-480200				
			м2								
32	117	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	171,5	4963		851155				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Проемы				2933984				
			ИТОГО:				17204649	205747			17328
							2968201	76972			364
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3048299				
			На металломонтажные работы				137109				
			Всего накладных расходов:				3185408				
			Итого с накладными				20390057				
			- заработная плата				477811				
			- трудоемкость				1593				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 223 403				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21 613 460				
			Итого с временными, 1,8 %				22 002 502				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				22 299 536				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22 387 546				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22 607 571				
			ИТОГО:				22 607 571				
			Сметная заработная плата				3 522 984				
			Нормативная трудоемкость				19 285				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				57 817 040				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 156 341				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				58 973 381				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 076 806				
			Итого с НДС				66 050 187				
			Всего:				66 050 187				
			Тендерная скидка 5%				3 302 510				
			ИТОГО с учетом скидки				62 747 676,67				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей КГУ "Управления строительства города Алматы"

Таджибаев О.П.

Технический надзор:

ТОО "MSK Engineering"

Джантаев Е.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Жакпанов У. Т.

Начальник участка ТОО "АГС-ПЛАСТ" (ответственный за указанные объемы работ)

Акбалаев С.

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ" (ответственный за составление акта выполненных работ)

Тихонова М. В.