**«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласындағы Панфилов көшесі бойындағы 1, 3, 5, 7, Астана көшесі бойындағы 153 көппәтерлі тұрғын үйлерді жылумен жабдықтау үшін газды блокты-модульді қазандық және инженерлік желілер салу»**

жұмыс жобасы бойынша

31.07.2025ж. № 04-0173/25

(оң)

**ҚОРЫТЫНДЫ**

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**

«Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**

«ПСК АЛЬФА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 04-0173/25 от 31.07.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

**«Строительство блочно-модульной котельной на газе и инженерных сетей для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Панфилова, д.1,3,5,7, ул. Астанинская, д.153, г. Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская обл.»**

**ЗАКАЗЧИК:**

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПСК АЛЬФА»

г. Актобе

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** рабочий проект.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** «Строительство блочно-модульной котельной на газе и инженерных сетей для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Панфилова, д.1,3,5,7, ул. Астанинская, д.153, г. Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская обл.».

**3. ОСНОВАНИЕ: д**оговор от 21.05.2025 г. № 120140000304/250059/00 (59).

**4. ЗАКАЗЧИК:** государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района».

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** товарищество с ограниченной ответственностью «ПСК АЛЬФА», лицензия от 18 октября 2024 года №24030840 (I категория).

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции.

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**7.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 27 мая 2024 года, утвержденное руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» Малибековым Д.;

распоряжение акима г. Есик Енбекшиказахского района от 1 марта 2024 года №64 о выделении земельных участков под строительство котельной;

распоряжение акима г. Есик Енбекшиказахского района от 29 июля 2025 года №130 о внесении изменений в распоряжение акима г. Есик Енбекшиказахского района от 1 марта 2024 года №64;

кадастровый паспорт объекта недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 03:054:001:163 площадью 0,0150 га с целевым назначением под строительство блочно-модульной котельной;

архитектурно-планировочное задание от 2 марта 2024 года №32896, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ИП «Курманбаев Баглан Ерболатович» в 2024 году, с топографической съемкой (государственная лицензия от 10 сентября 2012 года №12012100);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «GeoNord KZ» в 2024 году (государственная лицензия от 18 декабря 2015 года №15021958);

эскизный проект, выполненный ТОО «ПСК «Альфа» в 2025 году;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» от 28 июля 2025 года №59-17/01-662 об использовании сметно-нормативной базы;

протокол дозиметрического контроля от 9 июля 2024 года №27, составленный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Алматинской области (Енбекшиказахское районное отделение);

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе помещений от 9 июля 2024 года №26, составленный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Алматинской области (Енбекшиказахское районное отделение);

письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Алматинской области» ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области» от 16 сентября 2024 года №425 о скотомогильниках и сибироязвенных захоронениях;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» от 28 февраля 2025 года №59-17/01-238 о расстоянии до пожарного депо;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» от 28 февраля 2025 года №59-17/01-214 о расстоянии до ближайшего полигона складирования ТБО;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» от 25 июля 2025 года №59-17/01-659 об отсутствии ПДП;

решение от 20 ноября 2024 года №2655 постоянно действующей комиссии, назначенной приказом президента АО «Международный Аэропорт Алматы» от 22 июля 2022 №138, по деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов;

письмо ТОО «APL Construction» от 17 июля 2025 года №114 об аварийном топливе;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» от 28 февраля 2025 года №59-17/01-207 об источнике финансирования;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» от 9 июля 2025 года №59-17/01-611 о сроке начала строительства объекта.

*Технические условия:*

ГКП «Есик Су» от 3 сентября 2024 года №133 на водоснабжение;

ТОО «APL Construction» от 24 июля 2024 года №75 на подключение к сетям в сфере газоснабжения;

ТОО «АЖК» от 24 сентября 2024 года №32.2-11570 на постоянное электроснабжение.

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

письмо-согласование ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» от 28 июля 2025 года № KZ23VQR00045432 в части промышленной безопасности;

письмо ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» от 8 апреля 2025 года №11042025001145 о согласовании эскизного проекта.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г. Есик.

Сейсмичность района: 9 баллов.

Сейсмичность площадки: 9 баллов.

### 8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

**Таблица 1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Архитектурно-строительная часть | Бектемирова Р.Т. | KZ45VJE00033628 | Соответствует |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания | Бектемирова Р.Т. | KZ45VJE00033628 | Соответствует |
| 3 | Проект организации строительства | Стефанишина М.А. | KZ17VJE00023171 | Соответствует |
| 4 | Электроснабжение | Ермончик И.В. | KZ69VJE00022817 | Соответствует |
| 5 | Водоснабжение, канализация, автоматическое пожаротушение | Айжарикова Г.М. | KZ20VJE00022147 | Соответствует |
| 6 | Вентиляция, кондиционирование, отопление, теплоснабжение, газоснабжение | Малышев А.А. | KZ47VJE00054932 | Соответствует |
| 7 | Сметный раздел | Стефанишина М.А. | KZ17VJE00023171 | Соответствует |
| 8 | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Мусатаев А.К. | KZ24VJE00089878 | Соответствует |
| 9 | Генеральный план | Жумагалиев М.Н. | KZ12VJE00047899<br>KZ88VJE00076310 | Соответствует |
| 10 | Тепломеханические решения | Малышев А.А. | KZ47VJE00054932<br>KZ55VJE00053430 | Соответствует |
| 11 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Куанышкалиев Т.К. | KZ08VJE00029638 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

**Таблица 2**

**Основные технико-экономические показатели**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Установленная мощность котельной | МВт | 1,7 | 0,8 |
| 2 | Протяженность четырехтрубной тепловой сети | м | 468 | - |
| 3 | Протяженность двухтрубной тепловой сети | м | - | 446 |
| 4 | Газопотребление | м³/ч | 213 | 101 |
| 5 | Протяженность газопровода среднего давления | м | 750 | 764 |
| 6 | Площадь застройки | м² | 74,15 | 74,15 |
| 7 | Площадь участка по акту | га | 0,0150 | 0,0150 |
| 8 | Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2025 года, в том числе: | млн. тенге | 374,639 | 210,283 |
| 8.1 | СМР | млн. тенге | 216,013 | 116,747 |
| 8.2 | оборудование | млн. тенге | 98,204 | 54,664 |
| 8.3 | прочие затраты | млн. тенге | 60,422 | 38,872 |
| 9 | Нормативный срок строительства | мес | 4 | 4 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство блочно-модульной котельной на газе и инженерных сетей для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Панфилова, д.1,3,5,7, ул. Астанинская, д.153, г. Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская обл.» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласындағы Панфилов көшесі бойындағы 1, 3, 5, 7, Астана көшесі бойындағы 153 көппәтерлі тұрғын үйлерді жылумен жабдықтау үшін газды блокты-модульді қазандық және инженерлік желілер салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мендыгалиев С.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мусатаев А.К.

Эксперт

Филиал  РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Бектемирова Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям





Айжарикова Г.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Стефанишина М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Жумагалиев М.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям