Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
Утвержденных приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Объект: «Развитие систем водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство повысительной насосной станции и станции водоподготовки Нурлытау»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
на 25 августа 2025года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
360940000025	030140017390			№040740002533/250077/00	28.05.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство повысительной насосной станции и станции водоподготовки Нурлытау»	991 588 638	363 722 858	363 722 858				38 970 306	363 722 858
Удержание авансового платежа (30%)								109 116 857
ИТОГО к оплате								254 606 000

Подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас"
Генеральный директор_____ Брискин А.И.

Технический надзор ТОО "KazBuildExpert"
Генеральный директор_____ С.Т. Нурманов

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения г.Алматы",РК, г.Алматы, Площадь Республики 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель -Ас",РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Улькенский поселковый округ, п. Улькен, мкр. №2, дом №10** — **030140017390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №040740002533/250077/00 от 28.05.2025 года

Номер документа	Дата составления
00000000017	25.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие систем водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство повысительной насосной станции и станции водоподготовки Нурлытау			шт	1	363 722 858,00	363 722 858,00	38 970 306,21
				Итого	1	x	363 722 858,00	38 970 306,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" Алматы қ., Площадь Республики, 4 БИН 040740002533 БИК KKMFKZ2A ИИК kz32070102ksn6001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87057780102**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас" Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Үлкена., Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10 БИН/ИИН 030140017390 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ69070G000827N01673 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87016660076**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЭВК-01/2023 Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство повысительной насосной станции и станции водоподготовки Нурлытау**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 Здание станции водоподготовки. Участок 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №040740002533/250077/00 от 28.05.2025г

Акт выполненных работ №6

за **август 2025 (месяц, год) на 2-02-01-2 Конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы лист 2					
1	3	6101-0107-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2 000	241,0	482 000,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы лист 2				482 000	
			Раздел 2: Раскатные скважины лист-3					
2	11	6102-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай в устойчивых грунтах установкой (СБУ) диаметр 500-600 мм, длина до 12 м, грунты группы 1-2	$м^3$	398,82	154 588,0	61 652 786,03	
3	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+для бетонной подливки	т	1,724	301 988,0	520 627,17	
4	13	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	18,1285	277 369,0	5 028 283,52	
5	14	6102-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай в устойчивых грунтах установкой (СБУ) диаметр 500-600 мм, длина до 12 м, грунты группы 1-2	$м^3$	136,35	154 588,0	21 078 073,62	
			Итого по разделу 2: Раскатные скважины лист-3				88 279 770	
			ИТОГО по акту				88 761 770	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по акту					88 761 770	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	7,5%			6 657 132,75	
			Итого				95 418 902,75	
			Сметная прибыль 5%	5%			4 770 945,14	
			Непредвиденные затраты 3%	2%			2 862 567,08	
			Итого				103 052 414,97	
			в том числе на 1 кв. 2025 год-100% К-1,0192				105 031 021,34	
			ИТОГО				105 031 021,34	
			НДС	12%			12 603 722,56	
			ВСЕГО:				117 634 743,90	
			Тендерная скидка	1,2%			1 411 616,93	
			ВСЕГО:				116 223 127	

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Заказчик:
Главный специалист отдела водоснабжения и водоотведения
_____ А. Масимова
м.п.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас" _____ А. Брискин

Авторский надзор:
ТОО "ЭВК-Техника kz" _____ Крюков К.А.
м.п.

Эксперт технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert" _____ А. Бейсенқұлұлы
м.п.

ТОО «KazBuildExpert»
Инженер по надзору за строительством
Бейсенқұлұлы Асқар
№ KZ29VJE00067284, № KZ56VJE00067283, № KZ02VJE00057285

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" Алматы к., Площадь Республики, 4 БИН 040740002533 БИК KKMFKZ2A ИИК kz32070102ksn6001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87057780102**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас" Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Үлкена., Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10 БИН/ИИН 030140017390 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ69070G000827N01673 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87016660076**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЭВК-01/2023 Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство повысительной насосной станции и станции водоподготовки Нурлытау**

(наименование, адрес)

Объект : **6-06 Резервуар емкостью 1900м3 2шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №040740002533/250077/00 от 28.05.2025г

Акт выполненных работ №7

за **август 2025** (месяц, год) на **6-06-01-1 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2 604,672	67,0	174 513,0	
2	4	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2 604,672	241,0	627 726,0	
3	5	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2 604,672	86,0	224 002,0	
4	8	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2 601,6	4 300,0	11 186 880,0	
5	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2 601,6	2 149,0	5 590 838,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				17 803 959	
			Раздел 2: Раскатные скважины лист 26					
6	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1 250	15 362,0	19 202 500,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	15	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	$м^2$	1 148	198,0	227 304,0	
8	16	217-203-2610 *РСНБ РК 2022*	**Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 180 кН/м**	$м^2$	1 320,2	2 787,0	3 679 397,0	Казахстан
9	17	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	$м^2$	624	198,0	123 552,0	
10	18	217-203-0902 *РСНБ РК 2022*	**Мат бентонитовый марки AS 100**	$м^2$	717,6	2 683,0	1 925 321,0	Казахстан
11	19	6102-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Усиление грунтов методом винтового вытеснения (раскатка) сваями железобетонными без извлечения грунта 1-3 групп, диаметр до 400 мм, глубина до 17 метров**	м	2 224	6 407,0	14 249 168,0	
12	20	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	163,2	19 302,0	3 150 086,0	Казахстан
13	21	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	м	1 408	7 990,0	11 249 920,0	
14	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,348	301 988,0	105 092,0	
15	23	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1 250	15 362,0	19 202 500,0	
16	24	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	$м^2$	1 248	198,0	247 104,0	
17	25	217-203-2610 *РСНБ РК 2022*	**Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 180 кН/м**	$м^2$	1 435,2	2 787,0	3 999 902,0	Казахстан
18	26	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	$м^2$	624	198,0	123 552,0	
19	27	217-203-0902 *РСНБ РК 2022*	**Мат бентонитовый марки AS 100**	$м^2$	717,6	2 683,0	1 925 321,0	Казахстан
20	28	6102-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Усиление грунтов методом винтового вытеснения (раскатка) сваями железобетонными без извлечения грунта 1-3 групп, диаметр до 400 мм, глубина до 17 метров**	м	2 216	6 407,0	14 197 912,0	
21	29	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	163,2	19 302,0	3 150 086,0	Казахстан
22	30	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	м	1 400	7 990,0	11 186 000,0	
23	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,346	301 988,0	104 488,0	
			Итого по разделу 2: Раскатные скважины лист 26				108 049 205	
			Раздел 3: Фундаментная плита Фп-1 лист 9					
24	32	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,3198	1 515 928,0	484 794,0	
25	33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	100	30 420,0	3 042 000,0	
26	34	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	391,4	77 739,0	30 427 045,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	35	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,25128	89 294,0	22 438,0	
28	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054	301 988,0	16 307,0	
29	37	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,8336	296 931,0	544 453,0	
30	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,17742	286 637,0	4 350 410,0	
31	39	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	32,86802	277 369,0	9 116 570,0	
			Итого по разделу 3: Фундаментная плита Фп-1 лист 9				48 004 017	
			Раздел 4: Колонна монолитная К-1 лист 10					
32	40	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	12,06	77 739,0	937 532,0	
33	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,306	301 988,0	92 408,0	
34	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,666	277 369,0	184 728,0	
			Итого по разделу 4: Колонна монолитная К-1 лист 10				1 214 668	
			Раздел 5: Монолитная стена лист 14					
35	43	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	123,4	77 739,0	9 592 992,34	
36	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2083	301 988,0	62 904,23	
37	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157	286 637,0	45 001,93	
38	46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	15,31322	277 369,0	4 247 412,21	
			Итого по разделу 5: Монолитная стена лист 14				13 948 311	
			ИТОГО по акту				189 020 161	
		Всего по акту					189 020 161	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	7,5%			14 176 512,08	
			Итого				203 196 673,08	
			Сметная прибыль 5%	5%			10 159 833,65	
			Непредвиденные затраты 3%	2%			6 095 900,19	
			Итого				219 452 406,92	
			в том числе на 1 кв. 2025 год-100% К-1,0192				223 665 893,13	
			ИТОГО				223 665 893,13	
			НДС	12%			26 839 907,18	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО:				**250 505 800,31**	
			Тендерная скидка	**1,2%**			3 006 069,60	
			ВСЕГО:				**247 499 731**	

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Заказчик:
Главный инженер АКТ по теплоэнергоснабжения и водоотведения
_____ А. Масимбаев
м.п.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас" _____ А. Брискин
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЭВК-Техника" _____ Крюков К.А.
м.п.

Эксперт технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert " _____ А. Бейсенқұлұлы
м.п.

ТОО «KazBuildExpert»
Инженер по надзору за строительством
Бейсенқұлұлы Асқар
№ KZ29VIE00067284, № KZ56VIE00067283, № KZ02VIE00067285