Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АксайСтройСервис и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в селе Шынгырлау, Чингирлауского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 10.03.2021

Акт № 1 от 14 мая 2021 года
Выполненных работ за май месяц 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	682,2201	311,12	285	212250	194447	175	62725	296973	
						25,84	101,86	17628	69490	0	21998		
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	51,3499	2488,44	0	127781	0		92002	237366	
						2488,44	0	127781	0		17583		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					340031	194447	175	154727	534339	
								145409	69490	0	39581		
			Раздел 2: Фундаменты										
3	6	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	60,45	30742		1858354		1858354	148668	2007022	
4	7	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	158,663	29864		4738312		4738312	379065	5117377	
5	8	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	133,66	29492		3941901		3941901	315352	4257253	
6	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21108	200647		243000		243000	19440	262440	
7	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,98911	195133		1754072		1754072	140326	1894398	
8	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92111	200647		184814		184814	14785	199603	
9	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7223	195133		140945		140945	11276	152220	
10	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,69327	195133		330413		330413	26433	356846	
11	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,91032	187578		1296224		1296224	103698	1399922	
12	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99633	200647		199911		199911	15993	215903	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					14687945,85	0	14687946	0	15862984	

п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	1175036		
			Раздел 3: Перекрытие										
13	30	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	403,48	6337		2556859		2556859	204549	2761408	
			Итого по разделу 3: Перекрытие					2556859	0	2556859	0	2761407,825	
								0	0	0	204549		
			ИТОГО					17584835,85	194447	17244980	154727	19158730,82	
								145409	69490	0	1419166		
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%									172428,58	
			ИТОГО									19331159,4	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									386623,19	
			ИТОГО									19717782,59	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1,08%									212952,05	
			ИТОГО									19930734,64	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К=1,0498961									20925200,57	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г К=1,0864865									22734947,93	
			ИТОГО по акту									24477264,21	
			Понижающий коэффициент 10%									2273494,79	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом									20461453,57	
			НДС 12%									2455374,43	
			Всего стоимость выполненных работ за отчетный месяц									22916828,00	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" — **Р.К. Рахметов**

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К" — **О.С. Кушев**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" — **Хабибуллин Е.А**

Авторский надзор
ТОО "STROYCONSALTING" — **Д.А. Кусайнова**