Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АксайСтройСервис и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 7 от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 4

за 7 сентября 2021 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: Полы										
1	125	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные т.20мм.Устройство	м2	911,2	800,37	24,8	729297	22598		251 722	1059501	
						282,19	11,7	257132	10661		78482		
2	126	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки.	м2	911,2	781,23	25,99	711857	23682		27 377	798373	
						20,35	11,6	18543	10570		59139		
			Итого по разделу 9:Полы					1441154	46280		279 099	1857873	
								275674	21231	0	137621		
			Раздел 4: Стены										
3	35	1108-0201-1507 РСНБ ЗК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами.Кладка при высоте этажа до 4м.	м3	167	12179,69	2317,64	2034008	387046	0	971264	3245694	
						5780,28	473,43	965307	79063		240422		
4	36	1108-0201-0107 РСНБ ЗК 2015	Стены из кирпича внутреннепри высоте этажа до 4м.	м3	156	9713,33	2309,2	1515279	360235	0	619912	2306007	
						3832,5	440,4	597870	68702		170815		
5	**37**	**2103-0102-0102 РСНБ РК 2015**	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотельный марки М-100 размерами 250 х 120 х 65 мм.	1000шт	21,8204832	36901		805198		0		869613	
											64416		
6	**38**	**2103-0101-0205 РСНБ РК 2015**	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотельный марки М-150 размерами 250 х 120 х 65 мм.	1000шт	118,46412	70399		8339756		0		9006936	
											667180		
7	**40**	**2105-0302-0103 РСНБ РК 2015**	Поковки для конструкций связи	кг	401,25	520		208650		0		225342	
											16692		
8	39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3	200647		601941		0		650096	
											48155		
9	41	**2111-0101-0103 РСНБ РК 2015**	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75	м3	99	15419		1526481		0		1648599	
											122118		
10	42	1108-0201-0107 РСНБ ЗК 2015	Перемычки массой до 0,3т. Укладка.	шт	160	419,86	242,31	67178	38770		35 679	111086	
						141,64	47,34	22662	7574		8229		
11	43	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В-15	м3	6	85898		515388		0		556619	
											41231		
			Итого по разделу 4: Стены					6468925	786051		1626855	18619993	
								1585839	155340		647662		
			ИТОГО									20477866	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%									184301	
			ИТОГО									20662167	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты 2%									413243	
			ИТОГО									21075410	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1,08%									227614	
			ИТОГО									21303025	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К=1,0498961									22365963	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г К=1,0864865									24300316	
			ИТОГО по акту									24300316	
			Понижающий коэффицент 10%									2430032	
			ИТОГО с понижающим коэффицентом									21870285	
			НДС 12%									2624434	
			Всего стоимость выполненных работ за отчетный месяц									24494719,20	
			(Двадцать четыре миллиона, четыреста девяноста четыре тысячи, семьсот девятнадцать тенге, 20 тиын.)										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АксайСтройСервис и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор

Кушев О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

Рахметов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО"TN stroy"

Калиев А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Директор ТОО"STROYCONSALTING"

Кусайнова Д.А.