Приложение 2
Приказ Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «9» августа 2019 года
№ 632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии
«27» 12 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Корпорация АК ордасы»***
Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, мкр. Асар-2, здание 588А

наименование организации, юридический адрес

в лице ***генерального директора Калибекова Бекжана Жантураевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство дополнительного корпуса на 150 мест и строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Заместитель руководителя – Егетаев Тажибай Дуйсенович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Ерсу строй», ТОО «DARYN Group KZ», ТОО «Diamond Stroy»***

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПСИ Каз Нур», № 71-2017***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района» в соответствии с № от года.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	1,8944		1,8944	
Площадь застройки	м2	2528,71		2528,71	
Строительный объем	м3	7910,28		7910,28	
Полезная площадь	м2	1356,46		1356,46	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Настоящий проект разработан на основании:

а) - Задания на проектирование, выданного заказчиком,

б) - АПЗ,

в) - Инженерно-геологических изысканий

г) - топографических материалов

д) - действующих норм и правил строительного проектирования.

Село Мынбай по административному делению относится к Тюлькубасскому району, Туркестанской области

Пункт Шымкент, Тюлькубас. Климатический подрайон III-В.

Температура воздуха в 0С: абсолютная максимальная +44,

абсолютная минимальная -34.

Температура воздуха наиболее холодных (обеспеченностью 0,92):

суток -25; пятидневки -17; периода -6.

Средняя годовая температура воздуха, 0С +11,5.

Среднее количество осадков за год - 951 мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – В (восточное), ЮВ (юго- восточное).

Преобладающее направление ветра за июнь-август – В (восточное), ЮВ (юго-восточное)

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 5,9 м/сек.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 4,9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка - 0,38.

Глубина проникновения 0оС в грунт, м: для суглинка - 0,48.

Зона влажности - 3 (сухая).

Район по весу снегового покрова – II.

Район по давлению ветра – III.

Район по толщине стенки гололеда – V.

Учебный корпус (инд) *запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-10" и "А-Г" -44,5 х 15,6м. Двухэтажное с подвалом, от пола до потолка 3.0м., от пола до потолка подвала 1.6м.*

Галерея *- Одноэтажное*

Мастерская *- здание мастерская принято индивидуальной разработки одноэтажное, размерами в осях 15,2 х 9,3 с высотой до низа покрытия - 3,0 м.*

Внутренние дверные блоки *–деревянные по ГОСТ 6629-88.*

Наружные дверные блоки *–металлические утепленные по ГОСТ31173-2016.*

Окна *- из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления*

Полы *–плиты из керамогранита, бетонные по назначению помещений*

Отмостка *– бетонное основание*

Внутренняя отделка стен *– обыкновенная штукатурка цементно-песчаным раствором и сухими смесями с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза, в коридорах, классах - масляная панель, в санузлах - глазурованная плитка на всю высоту.*

Потолки *– оштукатуривание сухими смесями с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза.*

Цоколь *– сплиттерные блоки*

Наружные стены *–декоративная штукатурка "Аспол", с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера*

II (нормальный) уровень ответственности

Котельная (модульная) - *здание модульной котельной – одноэтажное*

Уборная на 6 и 2 очков - *здание индивидуальной разработки, прямоугольной формы в плане, с водонепроницаемым выгребом.*

Выгреб - *прямоугольный в плане.*

Внутренняя канализация - *Стоки от приборов самотёком поступают к выпускам и далее во внутри дворовую сеть канализации.*

Наружные сети водоснабжения - *Наружная сеть водоснабжения принята из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 S8, Ø110, Ø75 по ГОСТ 18599-2001 и из стальных электросварных Ø89, Ø32.*

Канализация - *Наружная внутриплощадочная канализация предусмотрена самотечная, до колодца существующей внутри дворовой сети Ø160,200.*

Электроснабжение - *Раздел выполнен на основании задания на проектирование, технических условии №00-00-01-0196 от 25.01.2017 г.*

Фундаменты *- ленточные монолитные под стены, столбчатые монолитные железобетонные под стойки монолитных железобетонных рам.*

Стены внутренние и наружные *- из кирпича на цементно-песчаном растворе марки М50*

Перегородки *- кирпичные на цементно-песчаном растворе марки М50*

Рамы *- монолитные железобетонные.*

Покрытие и перекрытие *- сборные железобетонные многопустотные плиты.*

Перемычки *- монолитные железобетонные.*

Лестница *- из монолитного железобетона*

Утеплитель покрытия *– пенобетон .*

Крыша - *чердачная шатровая, с наружным неорганизованным водостоком.*

Кровля *- металлочерепица по деревянным стропилам.*

Раздел инженерного обеспечения.

Теплоснабжение *объекта осуществляется от модульной котельной. В качестве нагревательных приборов предусмотрены биметаллические радиаторы.*

Вентиляция. *Проектом предусмотрена естественная и приточно-вытяжная система вентиляции*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6.На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *декабрь 2019*;
месяц, год
окончание работ *декабрь 2021*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,41 % и фактически применено 94 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
зам. сотр. по реал. Тольбубасато РЖ Мамонов М

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

М.П.

ГКП „Туркентсу"
Мауленкулов. Е

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

соответствует проекту

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство дополнительного корпуса на 150 мест и строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Калибеков Бекжан Жантураевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « _____» _____ **2021г.** **М.П.**