Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Чингирлауский районный отдела архитектуры, градостроительства и строительства»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АксайСтройСервис и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 5

за 25 октября 2021 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Стены										
1	35	1108-0201-1507 РСНБ ЗК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами.Кладка при высоте этажа до 4м.	м3	700	12179,69	2317,64	8525783	1622348	0	4071165	13604704	
						5780,28	473,43	4046196	331401		1007756		
2	36	1108-0201-0107 РСНБ ЗК 2015	Стены из кирпича внутренниепри высоте этажа до 4м.	м3	235	9713,33	2309,2	2282633	542662	0	933842	3473793	
						3832,5	440,4	900638	103494		257318		
3	37	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М-100 размерами 250 х 120 х 65 мм.	1000шт	303,04	36901		11182479		0		12077077	
4	38	2103-0101-0205 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М-150 размерами 250 х 120 х 65 мм.	1000шт	23	70399		1619177		0	894598	1748711	
											129534		
5	39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8	200647		1163753		0		1256853	
6	42	1108-0201-0107 РСНБ ЗК 2015	Перемычки массой до 0,3т. Укладка.	шт	300	419,86	242,31	125958	72693		93100		
						141,64	47,34	42492	14202		66 899	208285	
7	43	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В-15	м3	7	85898		601286		0	15429	649389	
8	44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный шириной полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16мм	т	1,37689	224507		309121		0	48103	333851	
											24730		
			Итого по разделу 4: Стены					25810190	331401		1100856	33352664	
			Раздел 5: Лестничная клетка										
9	53	1107-0108-0105 РСНБ ЗК 2015	Площадки лестничные.Установка с опиранием на стену.	шт	5	4220,5	2353,12	21103	11766	0	12764	36576	
						1739,5	423,89	8698	2119		2709		
10	54	2104-0108-9903 РСНБ ЗК 2015	Плиты перекрытий ж/б 1ПК высотой 220 мм	м2	22,5	6337		142583	0	0	0	153989	
								0	0		11407		
11	55	1107-0518-0101 РСНБ ЗК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие.Устройство	м	216	1173,81	47,45	253543	10249	0	283406	579905	
						1092,96	18,96	236079	4095		42956		
12	56	2104-0110-9903 РСНБ ЗК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями	м	216	3025		653400	0	0	0	705672	
								0	0		52272		
13	57	1110-0212-0201 РСНБ ЗК 2015	Площадки лестничные.Ограждение перилами.	м	134	319,06	37,78	42754	5063	0	32895	81701	
						257,66	15,1	34526	2023		6052		
14	58	1109-0304-0101 РСНБ ЗК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением	т	4,667883	63273,04	23706,65	295351	110660	0	121549	450252	
						30807,4	6930,76	143805	32352		33352		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	59	2106-0208-0501 РСНБ ЗК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением	т	1,6	63273,04 30807,4	23706,65 6930,76	101237 49292	37931 11089	0	41663 11432	154332	
16	60	2105-0204-0701 РСНБ ЗК 2015	Швеллер горячекатанный с внутренним уклоном	т	0,02658	269497 0		7163 0	0 0	0	0 573	7736	
17	61	2105-0204-0702 РСНБ ЗК 2015	Швеллер горячекатанный с внутренним уклоном	т	2,1755	307695 0		669490 0	0 0	0	0 53551	722942	
18	62	2105-0201-0502 РСНБ ЗК 2015	Уголок стальной горячекатанный шириной полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,580503	224507 0		130327 0	0 0	0	0 10426	140753	
19	63	2105-0204-0702 РСНБ ЗК 2015	Прокат стальной горячекатанный сортовой шириной от 28 до 75мм, толщиной от 4 до 60мм	т	0,0153	246845 0		3777 0	0 0	0	0 302	4079	
20	64	1108-0101-0202 РСНБ ЗК 2015	Основание под фундаменты щебеночное	м3	5,61	9585,77 718,25	1461,62 611,74	53776 4029	8200 3432	0	6939 1857	65572	
21	65	1113-0701-0401 РСНБ ЗК 2015	Пропитка щебня мастикой "Битуминель"	м3	5,61	38049,34 10934	3388,43 1521,81	213457 61340	18729 8537	0	48215 20931	282646	
22	66	1106-0101-0101 РСНБ ЗК 2015	Подготовка бетонная.Устройство.	м3	8,67	27779,53 1040,85	1049,56 199,61	240819 9024	9100 1731	0	9787 20051	270686	
23	67	1106-0101-0120 РСНБ ЗК 2015	Фундаменты ленточные ж/б. Устройство	м3	30,42	370360,82 3513,6	1907,18 343,23	1126478 106884	58016 10443	0	106766 98659	1331903	
24	68	2105-0301-3201 ТРСНБ ЗК 2015	Сталь арматурная класса А-3 диаметром от 6 до 12мм	т	1,0366	195133 0		202275 0	0 0	0	0 16182	218457	
			Итого по разделу 5: Лестничная клетка									5207160	
			Раздел 9: Полы										
25	127	1111-0101-0901 РСНБ ЗК 2015	Теплоизоляция из плит из матов минераловатных	м2	2175,71	284,15 256,45	27,7 12,45	618230 557961	60267 27088	0	549946 93454	1261639	
26	128	2111-0101-0113 РСНБ ЗК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м2	65,2713	7226 0		471650 0	0 0	0	0 37732	509382	
27	129	1111-0101-0503 РСНБ ЗК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки наслон.	м2	2175,71	188,58 31,77	0,5 0,22	410299 69132	1088 479	0	65434 38859	513792	
28	130	1111-0101-1102 РСНБ ЗК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2	2175,71	627,11 285,16	25,45 11,7	1364409 620425	55372 25456	0	607117 157722	2129248	
29	131	2105-0204-0702 РСНБ ЗК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.Добавлять на каждые 5мм изменения толщины.	м2	2175,71	430,58 17,62	21,66 9,67	936817 38336	47126 21039	0	55813 79410	1072041	
30	132	1111-0101-3604 РСНБ ЗК 2015	Покрытия из линолеума.Устройство наслон.	м2	2175,71	2749,38 245	20,68 8,42	5981854 533049	44994 18319	0	518286 520011	7020151	
31	133	1111-0101-4003 РСНБ ЗК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные Установка	м2	2003	226,67 71	20,5 0,72	454020 142213	41062 1442	0	135036 47124	636180	
			Итого по разделу 5: Лестничная клетка									13142424	
			Раздел : Наружние инженерные сети (Электроснабжение)										
32	1	1107-0101-0110 РСНБ ЗК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов.Укладка	м2	2	3257,97 1224,52	2033,45 544,08	6516 2449	4067 1088	0	1174 858	11545	
33	2	2104-1201-5911 РСНБ ЗК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3	м3	0,796	29492 0		23476 0	0 0	0	0 1878	25354	
34	3	1308-0101-2501 РСНБ ЗК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная Монтаж	шт	1	70543,63 29727	37807,85 12430,23	70544 29727	37808 12490	0	30896 8075	109915	
35	4	5108-0102-1412 РСНБ ЗК 2015	Подстанция КТПН-160	шт	1	1045130 0		1045130 0	0 0	0	0 0	1045130	
36	5	5108-0102-0105 РСНБ ЗК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный	шт	1	779933 0		779933 0	0 0	0	0 0	779933	
37	6	1308-0101-1101 РСНБ ЗК 2015	Разъединитель напряжением 35кв.	шт	2	35137,02 20919	10389,54 3511,08	70274 41838	21579 7024	0	35181 8436	113893	
38	7	1308-0103-0601 РСНБ ЗК 2015	Привод к разъединителю с ножной тягой. Монтаж	шт	2	5367 1404	186,11 51,36	10734 8808	372 109	0	6420 1572	18526	
39	8	5108-0301-1103 РСНБ ЗК 2015	Разъединитель РДИД-1-10Б/400	шт	2	48793 0		97586 0	0 0	0	0 0	97586	
40	9	Прейскурант	Привод ПРНЗ 10У1	шт	2	72275,14 0		144550 0	0 0	0	0 0	144550	
41	10	1108-0101-0202 РСНБ	Основание под фундаменты щебеночное		0,07	9585,77	1461,62	671	102	0	57	818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	ЗК 2015	[illegible]	м3		718,25	611,74	50	43		61		
42	11	1107-0111-0108 РСНБ ЗК 2015	Ограды металлические из сетки высотой 1,7м	м	13	3269,2	841,75	42500	10943	0	36831	85677	
43	12	1107-0111-0209 РСНБ ЗК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов.	шт	1	2106,48	294,5	27384	3829		6346		
44	13	1109-0701-0127 РСНБ ЗК 2015	Конструкции решетчатые.Сборка с помощью лебедок.	т	0,55084	724,09	28,38	724	28	0 *	776	1620	
45	14	2105-0206-0803 РСНБ ЗК 2015	Труба стальная квадратная 100 х 100 мм	т	0,26838	653,91	3,74	654	4		120		
46	15	1111-0101-4003 РСНБ ЗК 2015	Труба стальная прямоугольная 40 х 80 мм	т	0,0238	147758,31	10441,45	81391	5752	0	51076	143064	
47	16	2105-0201-0803 РСНБ ЗК 2015	Уголок стальной горячекатанной шириной полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16мм	т	0,19892	132120	2261,34	72777	1246		10597		
48	17	2105-0308-0803 РСНБ ЗК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные д-3мм	м2	29,87	248133		66594	0	0	0	71921	
49	18	2113-0211-0501 РСНБ ЗК 2015	Петля накладная	шт	2	298		0	0		5328		
50	19	1113-0301-0406 РСНБ ЗК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка за 1раз	м2	14,87268	84,98	2,21	6026	0	0	0	6508	
51	20	1111-0101-1406 РСНБ ЗК 2015	Поверхности металлические.Окраскака за 1раз	м2	14,87268	36,88	0,22	0	0		482		
52	21	1308-0208-0104 РСНБ ЗК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали д-16мм	шт	6	153,05	3,13	44659	0	0	0	48232	
53	22	1308-0208-0203 РСНБ ЗК 2015	Проводник заземляющий из стали полосовой.	м	29	43,11	0,44	0	0		3573		
54	23	1101-0101-0431 РСНБ ЗК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка экскаваторами.	м3	48	2829,29	156,19	30706	0	0	0	33163	
55	24	1101-0104-0402 РСНБ ЗК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами.	м3	48	746,2	37,42	0	0		2457		
56	25	1122-0501-0103 РСНБ ЗК 2015	Трубопроводы из п/э труб Д-100мм Укладка	км	0,045	454,76	56,56	596	0	0	0	644	
57	26	2301-0501-1513 РСНБ ЗК 2015	Труба полиэтиленовая Д-110мм	м	45	138,58	14,7	0	0		48		
58	27	1308-0201-0904 РСНБ ЗК 2015	Кабель до 35 кв.Прокладка в проложенных трубах	м	45	193,76	193,76	1264	33	0	381	1776	
59	28	1308-0201-0201 РСНБ ЗК 2015	Кабель до 35 кв.Прокладка в проложенных трубах	м	360	69,88	69,88	549	3		132		
60	29	2306-0137-0702 РСНБ ЗК 2015	Кабели силовые АБббвшв 4 х4	км	0,285	30,76	30,76	2276	47	0	447	2941	
61	30	2306-0137-0723 РСНБ ЗК 2015	Кабели силовые АБббвшв 4 х 95	км	0,12	10,61	10,61	641	7		218		
62	31	1111-0101-4003 РСНБ ЗК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка.	км	0,24	295477,4	92065,08	16976	937	0	3385	21990	
63	32	Прайс-лист	Лента сигнальная СЛ-200	м	240	203312	25180,63	4477	225		1629		
64	33	1133-0101-0110 РСНБ ЗК 2015	Плиты анкерные сборные ж/б Установка	м3	0,2	2125		13188	1640	0	3200	17700	
65	34	2104-9999-9917 РСНБ ЗК 2015	Блоки и плиты фундаментные	м3	0,2	47802		4019	426		1311		
66	35	1133-0202-0105 РСНБ ЗК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10квт	опора	2	15229,26	6825,01	9300	9300	0	2415	12653	
67	26	2104-0405-0111 РСНБ ЗК 2015	Стойки ж/б вибрированные для опор	опора	4	7416,75	3112,86	0	3354		937		
68	37	2106-0805-0101 РСНБ ЗК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции	т	0,2104	42289		1476	1476	0	367	1991	
69	38	2404-0102-0224 РСНБ ЗК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые	шт	2	501957		0	509		147		
70	39	2404-0109-0402 РСНБ ЗК 2015	Изолятор колпачок К-6	шт	2	1762		13296	4143	0	10179	25354	
71	40	2404-0207-1303 РСНБ ЗК 2015	Полосы и пряжки для крепления проводов	100шт	0,02	51		9149	1133		1878		
72	41	2404-0204-1202 РСНБ ЗК 2015	Зажимы соединительные ПС-2-1	шт	4	1827		95625	0	0	0	103275	
73	42	2404-0204-1302 РСНБ ЗК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА	шт	16	548		0	0		7650		
								30069	16121	0	11889	45315	
								11891	4622		3357		
								102064	52319	0	41780	155352	
								43600	14429		11508		
								75713	0	0	0	81770	
								0	0		6057		
								246664	0	0	0	266397	
								0	0		19733		
								6215	4453	0	1892	8755	
								1761	866		649		
								6643	0	0	0	7175	
								0	0		531		
								2011	1230	0	874	3116	
								781	311		231		
								9560	0	0	0	10325	
								0	0		765		
								30459	13650	0	16847	51090	
								14834	6226		3784		
								169156	0	0	0	182688	
								0	0		13532		
								105612	0	0	0	114061	
								0	0		8449		
								3524	0	0	0	3806	
								0	0		282		
								102	0	0	0	110	
								0	0		8		
								37	0	0	0	39	
								0	0		3		
								2192	0	0	0	2367	
								0	0		175		
								6128	0	0	0	6618	
								0	0		490		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	43	1111-0101-4003 РСНБ ЗК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД 70		24	4544		109056	0	0	0	117780	
								0	0		8724		
75	44	2404-0106-0112 РСНБ ЗК 2015	Уголки однолапчатые УЛ-7-16		12	1070		12840	0	0	0	13867	
				шт				0	0		1027		
76	45	2404-0106-0716 РСНБ ЗК 2015	Звенья промежуточные двухлапчатые		12	603		7236	0	0	0	7815	
				шт				0	0		579		
77	46	2404-0106-0602 Р СНБ ЗК 2015	Скобы типа СК-7-1		12	651		7812	0	0	0	8437	
				шт				0	0		625		
78	47	1111-0101-0109 РСНБ ЗК 2015	Серьги типа СРС-7-16		12	533		6396	0	0	0	6908	
				шт				0	0		512		
79	48	1133-0101-0110 РСНБ ЗК 2015	Плиты анкерные сборные ж/б Установка		0,45	10056,8	6150,48	4526	2768	0	1966	7011	
				м3		3906,32	1554,18	1758	699		519		
80	49	2104-9999-9917 РСНБ ЗК 2015	Блоки и плиты фундаментные		0,45	47802		21511	0	0	0	23232	
				м3				0	0		1721		
81	50	1133-0202-0105 РСНБ ЗК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10квт		3	23413,9	11229,5	70242	33689	0	39169	118164	
				опора		11196,9	5123,61	33591	15371		8753		
82	51	2104-0405-0111 РСНБ ЗК 2015	Стойки ж/б вибрированные для опор		9	42289		380601	0	0	0	411049	
				опора				0	0		30448		
83	52	2106-0805-0101 РСНБ ЗК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции		0,3174	501957		159321	0	0	0	172067	
				т				0	0		12746		
84	53	2404-0102-0224 РСНБ ЗК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые		6	1762		10572	0	0	0	11418	
				шт				0	0		846		
85	54	2404-0109-0402 РСНБ ЗК 2015	Изолятор колпачок К-6		6	51		306	0	0	0	330	
				шт				0	0		24		
86	55	2404-0207-1303 РСНБ ЗК 2015	Полосы и пряжки для крепления проводов		0,06	1827		110	0	0	0	118	
				100шт				0	0		9		
87	56	2404-0204-1202 РСНБ ЗК 2015	Зажимы соединительные ПС-2-1		9	548		4932	0	0	0	5327	
				шт				0	0		395		
88	57	2404-0204-1302 РСНБ ЗК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА		9	383		3447	0	0	0	3723	
				шт				0	0		276		
89	58	1111-0101-4003 РСНБ ЗК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД 70		36	4544		163584	0	0	0	176671	
								0	0		13087		
90	59	1111-0101-4003 РСНБ ЗК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД 70		18	4544		81792	0	0	0	88335	
								0	0		6543		
91	60	2404-0106-0716 РСНБ ЗК 2015	Звенья промежуточные двухлапчатые		18	603		10854	0	0	0	11722	
				шт				0	0		868		
92	61	2404-0106-0602 Р СНБ ЗК 2015	Скобы типа СК-7-1		18	651		11718	0	0	0	12655	
				шт				0	0		937		
93	62	1111-0101-0109 РСНБ ЗК 2015	Серьги типа СРС-7-16		18	533		9594	0	0	0	10362	
				шт				0	0		768		
94	63	1133-0202-0105 РСНБ ЗК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10квт		4	8468,86	3127,01	33875	12508	0	18492	56557	
				опора		4354,35	1424,4	17417	5698		4189		
95	64	2104-0405-0111 РСНБ ЗК 2015	Стойки ж/б вибрированные для опор		4	42289		169156	0	0	0	182688	
				опора				0	0		13532		
96	65	2106-0805-0101 РСНБ ЗК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции		0,4198	501957		210722	0	0	0	227579	
				т				0	0		16858		
97	66	2404-0102-0224 РСНБ ЗК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые		24	1762		42288	0	0	0	45671	
				шт				0	0		3383		
98	67	2404-0109-0402 РСНБ ЗК 2015	Изолятор колпачок К-6		24	51		1224	0	0	0	1322	
				шт				0	0		98		
99	68	2404-0207-1303 РСНБ ЗК 2015	Полосы и пряжки для крепления проводов		0,18	1827		329	0	0	0	355	
				100шт				0	0		26		
100	69	2404-0204-1202 РСНБ ЗК 2015	Зажимы соединительные ПС-2-1		4	548		2192	0	0	0	2367	
				шт				0	0		175		
101	70	2404-0204-1302 РСНБ ЗК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА		24	383		9192	0	0	0	9927	
				шт				0	0		735		
102	71	1133-0105-0105 РСНБ ЗК 2015	Провода напряжением 35кв.Подвеска		0,35	207264,75	117726,35	72543	41204	0	31817	112709	
				км		89538,4	24095,17	31338	8433		8349		
103	72	2306-1004-0105 РСНБ ЗК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий АС		0,20475	903845		185062	0	0	0	199867	
				т				0	0		14805		
104	73	1108-0101-0307 РСНБ ЗК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная стен и фундаментов		58,14	826,44	19,07	48049	1109	0	12545	65442	
				м2		229,81	2,2	13361	128		4848		
105	74	1133-0105-1101 РСНБ ЗК 2015	Заземлители.Забивка на глубину до 5м.		10	2701,59	1269,44	27016	12694	0	6199	35872	
				1заземл.		422,55	352,32	4226	3523		2657		
106	75	1133-0105-1102 РСНБ	Заземлители.Забивка на глубину до 3м		10	1678,51	51,84	16785	518	0	4937	23459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЭК 2015		Пазем.		617,07		6171	0		1738		
107	76	1106-0101-0101 РСНБ ЭК 2015	Подготовка бетонная.Устройство.	м3	6,6	24720,55	1049,56	163156	6927	0	7450	184254	
						1040,85	199,61	6870	1317		13648		
108	77	1133-0202-0105 РСНБ ЭК 2015	Опоры железобетонные В.Т 0,4-10кват	опора	12	6447,1	2801,18	77365	33614	0	40383	127168	
						2928,42	1278,15	35141	15338		9420		
109	78	1133-0207-0102 РСНБ ЭК 2015	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	свет.	12	4340,46	2361,38	52086	28337	0	27394	85838	
						1961,76	891,81	23541	10702		6358		
110	79	прайс-лист	Опора освещения.Стойка 2,418м	шт	12	61214,29		770571	0	0	0	832217	
								0	0		61646		
111	80	прайс-лист	Кронштейн НВА	шт	16	6160,71		98571	0	0	0	106457	
								0	0		7886		
112	81	прайс-лист	Светильник Альфа Стрит-100вт	шт	16	25892,86		414286	0	0	0	447429	
								0	0		33143		
113	82	2307-0202-0102 РСНБ ЭК 2015	Коробки ответвительные настенные	шт	12	275		3300	0	0	0	3564	
								0	0		264		
114	83	2306-0128-0304 РСНБ ЭК 2015	Кабели силовые ВВГ 3 х 2,5 мм	км	0,204	264888		54037	0	0	0	58360	
								0	0		4323		
			Итого по разделу: Электроснабжение									7879930	
			Раздел: Наружные инженерные сети: Канализация										
115	1	1122-0501-0103 РСНБ ЭК 2015	Трубопроводы из п/э труб Д-150мм Укладка	км	0,0945	399135,7	131579,38	37719	12434	0	27173	76084	
						254410	36040,04	24042	3406		5191		
116	2	2301-0501-1513 РСНБ ЭК 2015	Труба полиэтиленовая Д-110мм	м	94,5	2506		236817	0	0	0	255762	
								0	0		18945		
117	3	1123-0601-0102 РСНБ ЭК 2015	Колодцы круглые ж/б канализационные	м3	4,86	52987,33	9768,93	257518	47477	0	94638	380329	
						16058,12	3611,17	78044	17550		28173		
118	4	2106-0805-0101 РСНБ ЭК 2015	Прочие металлоконструкции сварные конструкции	т	0,0774	504755		39068	0	0	0	42193	
								0	0		3125		
119	5	2104-0301-0106 РСНБ ЭК 2015	Кольца стеновые ж/б для колодцев	шт	12	13926		167112	0	0	0	180481	
								0	0		13369		
120	6	2104-0302-0101 РСНБ ЭК 2015	Плиты днищ ж/б для колодцев	шт	6	11343		68058	0	0	0	73503	
								0	0		5445		
121	7	2104-0302-0102 РСНБ ЭК 2015	Плиты перекрытий ж/б для колодцев	шт	6	9680		58080	0	0	0	62726	
								0	0		4646		
122	8	2104-0301-0106 РСНБ ЭК 2015	Кольца стеновые ж/б для колодцев	шт	6	4639		27834	0	0	0	30061	
								0	0		2227		
123	9	2104-0301-0106 РСНБ ЭК 2015	Кольца опорные ж/б для колодцев	шт	6	4586		27516	0	0	0	29717	
								0	0		2201		
124	10	1108-0201-0102 РСНБ ЭК 2015	Установка горловин.Кладка	м3	0,255	31050,59	2078,28	7918	530	0	1329	9986	
						5206,25	396,36	1328	101		740		
125	11	2303-1101-0303 РСНБ ЭК 2015	Люки.Установка	шт	6	1518,49	173,46	9111	1041	0	7765	18226	
						1230,09	77,07	7381	462		1350		
126	12	2303-1101-0303 РСНБ ЭК 2015	Люк чугунный тип Л	шт	6	19408		116448	0	0	0	125764	
								0	0		9316		
127	13	1106-0101-0101 РСНБ ЭК 2015	Подготовка бетонная.Устройство.	м3	1,65	26119,99	1049,56	43098	1732	0	1863	48557	
						1040,85	199,61	1717	329		3597		
128	14	1101-0101-0131 РСНБ ЭК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка экскаваторами	м3	180	190,12	181,72	34222	32710	0	9583	47309	
						8,4	65,54	1512	11797		3504		
129	15	1101-0101-0102 РСНБ ЭК 2015	Траншеи и котлованы засыпка бульдозерами	м3	54	30,76	30,76	1661	1661	0	413	2239	
							10,61	0	573		166		
130	16	ТОО Экософильтр	Септик производительностью 150м3	септик	1	3642857,14		3642857	0	0	0	3642857	
								0	0				
			Итого по разделу: Канализация									5019795	
			Раздел: Благоустройство										
131	18	2304-0508-9901 РСНБ ЭК 2015	Камни бортовые из бетона класса В 22,5	м3	26,775	44259		1185035	0	0	0	1279838	
								0	0		94803		
132	40	86-010113-0102 МАФ	Детский игровой комплекс (6,17 х 5,6 х 3,33 м)	к-т	1	1029985	1313	1029985	1313	0	43951	1159851	
						47870	428	47870	428		85915		
133	41	86-010113-0102 МАФ	Детский игровой комплекс (2,53 х 1,0 х 2,27 м)	к-т	2	322724	585	645448	1170	0	38750	738933	
						21109	182	42218	364		54736		
			Итого по разделу: Благоустройство									3178622	
			Итого по всем разделам:									67780595	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0.9%									610025	
			ИТОГО									68390620	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1367812	
			ИТОГО									69758433	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1.08%									753391	
			ИТОГО									70511824	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К=1,0498961									74030089	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г К=1,0864865									80432692	
			ИТОГО по акту									80432692	
			Понижающий коэффициент 10%									8043269	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом									72389423	
			НДС 12%									8686731	
			Всего стоимость выполненных работ за отчетный месяц									81076154	

(Восемьдесят один миллион, семьдесят шесть тысяч, сто пятьдесят четыре тенге, 00 тиын.)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АксайСтройСервис и К"

наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер

директор Кушев О.С

должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и

наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

И.О Руководитель Ирманов Б.С

должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати (при наличии)

Директор ТОО"TN stroy" Кульдияров Б.

должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер

Директор ТОО"STROYCONSALTING" Кусайнова Д.А