Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АксайСтройСервис и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**

Объект : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 10.03.2021**

**Акт выполненных работ № 10 от 18.11.2022 г.**
**за ноябрь 2022 год.**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел2: Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 222-203-0303<br>РСНБ РК 2022 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 1095,12 | 11285,00 | | 12358429 | | 12358429 | | 14 378 426 | |
| | | | | | | | | | | | 2019997 | | |
| | | | **Итого по разделу:** | | | | | | | 12358429 | 0 | 14 378 426 | |
| | | | | | | | | | | | 2 019 997 | | |
| | | | **Локальная смета 2-1-5 Газоснабжение внутреннее** | | | | | | | | | | |
| 2 | 71 | 513-104-0302<br>РСНБ РК 2022 | **Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 12,5 кВт** | комплект | 45 | 126067 | | 5 673 015 | | | | 5 673 015 | |
| | | | | | | | | | | 5673015 | | | |
| | | | **Итого по разделу:** | | | | | 5 673 015 | | | | 5 673 015 | |
| | | | **Локальная смета 2-1-7 Слаботочные сети** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1310-0702-0501<br>РСНБ РК 2022 | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | шт | 5 | 956,02<br>944,46 | | 4 780<br>4 722 | 0 | 58 | 2 881<br>613 | 8 273 | |
| 4 | 2 | 1310-0408-0507<br>РСНБ РК 2022 | **Розетка. Монтаж оборудования** | шт | 45 | 1570,84<br>1550,88 | | 70 688<br>69 790 | | 898 | 42 572<br>9 061 | 122 320 | |
| 5 | 3 | 1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2022 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 330 | 458,28<br>439,82 | 4,27<br>0,12 | 151 231<br>145 139 | 1409<br>40 | 4683 | 104 529<br>20 461 | 276 220 | |
| 6 | 4 | 1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 330 | 130,15<br>115,26 | 1,51<br>0,07 | 42 950<br>38 037 | 498<br>23 | 4415 | 27 403<br>5 628 | 75 981 | |
| 7 | 5 | 1121-0102-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** | м | 545 | 361,66<br>359571 | 4,29<br>0,06 | 197 104<br>188 623 | 2338<br>33 | 6143 | 135 832<br>26 635 | 359 571 | |
| 8 | 6 | 1121-0201-0201<br>РСНБ РК 2022 | **Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** | м | 545 | 103,57<br>92,16 | 0,9<br>0,09 | 56 447<br>50 229 | 490<br>49 | 5728 | 36 200<br>7 412 | 100 059 | |
| 9 | 7 | 1121-0301-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами** | м | 165 | 510,05<br>460,19 | 3,35<br>0,44 | 84 159<br>75 932 | 553<br>73 | 7674 | 54 723<br>1 111 | 149 993 | |
| | | | **Материалы** | | | | | | | | | | |
| 10 | 8 | 241-115-0210<br>РСНБ РК 2022 | **Муфта зажимная** | шт | 1 | 8269 | | 8 269 | | 8269 | | 8 931 | |
| | | | | | | | | | | | 662 | | |
| 11 | 9 | 243-905-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Коробка телефонная распределительная, устройство малой** | шт | 5 | 4142 | | 21690 | | 21690 | | 22 367 | |
| | | | | | | | | | | | 1 657 | | |
| 13 | 10 | 247-214-0202<br>РСНБ РК 2022 | **Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная** | шт | 45 | 482 | | 21 690 | | 21 690 | | 23 425 | |
| | | | | | | | | | | | 1 735 | | |
| 14 | 11 | 243-301-0241<br>РСНБ РК 2022 | **Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012** | км | 0,27 | 417622 | | 112 758 | | 112 758 | | 121 779 | |
| | | | | | | | | | | | 9021 | | |
| 15 | 12 | 243-303-0202<br>РСНБ РК 2022 | **Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,5** | км | 0,77 | 36556 | | 28 148 | | 28 148 | | 30 400 | |
| | | | | | | | | | | | 2 252 | | |
| 16 | 13 | 243-907-0101<br>РСНБ РК 2022 | **Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм** | м | 545 | 105 | | 57 225 | | 57 225 | | 61803 | |
| | | | | | | | | | | | 4578 | | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 14 | 241-207-0303 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 270 | 44 | | 11880 | | 11880 | 950 | 12830 | |
| 18 | 15 | 241-207-0301 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 60 | 26 | | 1 560 | | 1 560 | 125 | 1 685 | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | 1 375 637 | | | | 1 375 637 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение | | | | | | | | | | |
| 19 | 16 | 1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 | Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования | устройство | 1 | 13829,33 | | 13 829 | | 204 | 8 311 | 23 912 | |
| | | Кзтв и Кзм=1,08 | | | | 13625,28 | | 13 625 | | | 1 771 | | |
| 20 | 17 | 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 5 | 5817,31 | 6,86 | 29 087 | 34 | | 17 722 | 50 554 | |
| | | Кзтв и Кзм=1,08 | | | | 5810,45 | | 29 052 | | | 3 745 | | |
| 21 | 18 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 20 | 510,05 | 3,35 | 10 201 | 67 | 930 | 6 633 | 18 181 | |
| | | | | | | 460,19 | 0,44 | 9 204 | 9 | | 1 347 | | |
| 22 | 19 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 205 | 1061,58 | 67,52 | 217 623 | 13842 | 97135 | 78 246 | 319 539 | |
| | | | | | | 520,23 | 9,9 | 106 646 | 2030 | | 23 670 | | |
| 23 | 20 | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого | м | 205 | 130,15 | 1,51 | 26 681 | 309 | 2743 | 17 023 | 47 200 | |
| | | | | | | 115,26 | 0,07 | 23 629 | 14 | | 3 496 | | |
| | | | Материалы | | | | | | | | | 50 693 | |
| 24 | 21 | 248-403-0101 РСНБ РК 2022 | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10Tb | шт | 1 | 46938 | | 46 938 | | 46938 | 3 755 | 107 364 | |
| 25 | 22 | 248-404-0201 РСНБ РК 2022 | Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22" | шт | 1 | 99411 | | 99 411 | | 99411 | 7 953 | 190 215 | |
| 26 | 23 | 248-402-0205 РСНБ РК 2022 | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3- UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью | шт | 5 | 35225 | | 176 125 | | 176125 | 14 090 | 189 792 | |
| 27 | 24 | 245-405-3101 РСНБ РК 2022 | Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 | шт | 1 | 175733 | | 175 733 | | 175733 | 14 059 | 6 602 | |
| 28 | 25 | 248-306-0302 РСНБ РК 2022 | Блок питания Скат 1200 А | шт | 1 | 6113 | | 6113 | | 6113 | 489 | 58 261 | |
| 29 | 26 | 248-306-0303 РСНБ РК 2022 | Аккумулятор прим. | шт | 5 | 53945 | | 53 945 | | 53 945 | 4 316 | 24 759 | |
| 30 | 27 | 248-404-0301 РСНБ РК 2022 РСНБ РК 2022 | Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр | шт | 1 | 22925 | | 22 925 | | 22 925 | 1834 | 2 587 | |
| 31 | 28 | 247-211-0401 РСНБ РК 2022 | Разъем BNC | шт | 5 | 479 | | 2 395 | | 2 395 | 192 | 6626 | |
| 32 | 29 | 247-202-0104 РСНБ РК 2022 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | шт | 5 | 1227 | | 6 135 | | 6 135 | 491 | 2 346 | |
| 33 | 30 | 243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,02 | 108591 | | 2 172 | | 2 172 | 174 | | |
| 34 | 31 | 243-302-0101 РСНБ РК 2022 | Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | шт | 205 | 315 | | 64 575 | | 64575 | 5 176 | 69 741 | |
| 35 | 32 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | м | 445 | 103,57 | 0,9 | 46 090 | 400 | 4677 | 29 558 | 81 700 | |
| | | | | | | 92,16 | 0,09 | 41 013 | 40 | | 6 052 | | |
| 40 | 37 | 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 285 | 510,05 | 3,35 | 145366 | 954 | 13256 | 94 522 | 259 079 | |
| 41 | 38 | 1121-0301-0101 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением | | | | | | | | | | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | РСНБ РК 2022 | сковами | м | | 460,19 | 0,44 | 131 156 | 125 | | 19 191 | | |
| 42 | 39 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт | 5 | 331,62 | 0,42 | 1658 | 2 | 64 | 1 147 | 3029 | |
| | | | | | | 318,43 | 0,17 | 1592 | 1 | | 224 | | |
| | | | Материалы и оборудование | | | | | | | | | | |
| 43 | 40 | 248-401-0201 РСНБ РК 2022 | Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) | шт | 5 | 20897 | | 104 485 | | 104 485 | 8359 | 112 844 | |
| 44 | 41 | 248-401-0610 РСНБ РК 2022 | Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов | шт | 5 | 5044 | | 25 220 | | 25220 | 2 018 | 27 238 | |
| 45 | 42 | 248-401-0501 РСНБ РК 2022 | Устройство квартирное переговорное УКП-7 с регулировкой громкости вызова | шт | 45 | 3228 | | 145 260 | | 145 260 | 11621 | 156881 | |
| 46 | 43 | 248-306-0303 РСНБ РК 2022 | Блок питания БИРП 12/1,6 | шт | 5 | 10789 | | 53 945 | | 53 945 | 4 316 | 58 261 | |
| 47 | 44 | 247-209-0102 РСНБ РК 2022 | Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2HO+2H3 | шт | 5 | 2546 | | 12 730 | | 12 730 | 1 018 | 13 748 | |
| 48 | 45 | 223-502-0102 РСНБ РК 2022 | Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 5 | 5406 | | 27 030 | | 27030 | 2 162 | 29 192 | |
| 49 | 46 | 248-401-0301 РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 | шт | 5 | 12485 | | 62 425 | | 62425 | 4 994 | 67 419 | |
| 50 | 47 | 248-401-0402 РСНБ РК 2022 | Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990 | шт | 45 | 221 | | 9 945 | | 9945 | 796 | 10 741 | |
| 51 | 48 | 243-303-0411 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,72 | 39741 | | 28 614 | | 28614 | 2 289 | 30 903 | |
| 52 | 49 | 243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,09 | 108591 | | 9773 | | 9773 | 782 | 10 555 | |
| 53 | 50 | 241-207-0301 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 200 | 26 | | 5200 | | 5200 | 416 | 5616 | |
| 54 | 51 | 243-907-0101 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм | м | 445 | 105 | | 46725 | | 46725 | 3 738 | 50 463 | |
| 55 | 52 | 247-214-0102 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 | шт | 5 | 402 | | 2010 | | 2010 | 161 | 2171 | |
| 56 | 53 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,12 | 303475 | | 36417 | | 36417 | 2913 | 39330 | |
| 57 | 54 | 247-202-0414 РСНБ РК 2022 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 | шт | 5 | 185 | | 925 | | 925 | 74 | 999 | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | 1 712 847 | | | | 1 712 847 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета06-01 Водоснабжение и канализация | | | | | | | | | 5 712 968 | |
| 58 | 71 | 512-101-0504 РСНБ РК 2022 | Локальное очистное сооружение для глубокой биохимической очистки сточных вод, с полимерным | комплект | 1 | 5712968 | | 5 712 968 | | 5712968 | | 5 712 968 | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | 5 712 968 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета 06-02 Наружные сети газоснабжения | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления | | | | | | | | 621 | 4 865 | |
| 59 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 17,7 | 219,43 | 219,43 | 3 884 | 3 884 | | 360 | | |
| | | | | | | | 48,7 | | 862 | | 2 732 | 29 629 | |
| 60 | 2 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 1,77 | 13956,31 | 219,97 | 24 703 | 389 | 21673 | 2 195 | | |
| | | | | | 15,93 | 1492,24 | 66,67 | 2 641 | 118 | | 176 | 1 130 | |
| 61 | 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 54,61 | 54,61 | 870 | 870 | | 84 | | |
| | | | | | 0,059 | 565390,57 | 15,35 | 33 358 | 245 | | 21 988 | 59 774 | |
| 62 | 4 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 297848,98 | 267541,59 | 17 573 | 15785 | | 4 428 | | |
| | | | | | 59,59 | 826 | 78599,16 | 49 221 | 4637 | | | 53 159 | |
| 63 | 5 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | | | | | | 49221 | 3 938 | | |
| | | | | | 0,056 | 35969,46 | 23620,2 | 2 014 | 1323 | | 629 | 2 855 | |
| 64 | 6 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кэто и Кэм=1,08 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | | 12349,26 | 6073,91 | 692 | 340 | | 211 | | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 65 | 7 | 249-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 56 | 34 | | 1 904 | | 1904 | 152 | 2 056 | |
| 66 | 8 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем | стык | 10 | 937,87 | 24,19 | 9 379 | 242 | 579 | 5 220 | 15 767 | |
| | | | | | | 855,79 | | 8 558 | | | 1 168 | | |
| 67 | 9 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 60 | 748,75 | | 44925 | | 1058 | 42 990 | 94 948 | |
| | | | | | | 731,12 | | 43 867 | | | 7 033 | | |
| | | | ГРПШ л.9-ГСН | | | | | | | | | | |
| 68 | 10 | 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | Установка | 1 | 43688,34 | 1351,01 | 43 688 | 1 351 | 23 133 | 19 244 | 67 966 | |
| | | | | | | 19204,08 | 432,4 | 19 204 | 432 | | 5 035 | | |
| 69 | 11 | 513-302-0262 РСНБ РК 2022 | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 400-01 | шт | 1 | 139949 | | 139 949 | | 139949 | | 139 949 | |
| 70 | 12 | 1124-0206-0101 РСНБ РК 2022 | Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка | свеча | 3 | 13271,24 | 5348,77 | 39 814 | 16046 | 4 207 | 24 206 | 69 142 | |
| | | | | | | 6520,47 | 1629,7 | 19 561 | 4889 | | 5 122 | | |
| 71 | 13 | 222-519-0202 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,0022 | 1673,92 | | 2 149 | | 2 149 | 172 | 2321 | |
| | | | Молниеотвод л.9-ГСН | | | | | | | | | | |
| 72 | 14 | 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,065248 | 236398,57 | 160336,99 | 15425 | 10461 | 311 | 5 628 | 22737 | |
| | | | | | | 71318,61 | 36494,27 | 4653 | 2381 | | 1684 | | |
| 73 | 15 | 222-524-0101 РСНБ РК 2022 | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными | т | 0,065248 | 1099371 | | 71 732 | | 71 732 | 5 739 | 77 471 | |
| 74 | 16 | ССЦ СТССЦ РК 8.04- | Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза | т | 0,065248 | 24882 | | 1 624 | | 1624 | 130 | 1 754 | |
| | | | Ограждение ГРПШ л.5-ГСН | | | | | | | | | | |
| 75 | 17 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка | м оград | 9 | 4983,59 | 1554,07 | 44 852 | 13 987 | 5 710 | 35 822 | 87 128 | |
| | | | | | | 2795,09 | 578,02 | 25 156 | 5 202 | | 6 454 | | |
| 76 | 18 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт | 1 | 17840,81 | 162,3 | 17 841 | 162 | 2152 | 18 391 | 39 130 | |
| | | | | | | 15527,46 | 57,82 | 15 528 | 58 | | 2 859 | | |
| 77 | 19 | 222-509-0802 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,63638 | 966350 | | 614 966 | | 614966 | 49 197 | 664 163 | |
| 78 | 20 | 214-401-0210 РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм | м2 | 30,8 | 1425 | | 43 890 | | 43890 | 3 511 | 47 401 | |
| 79 | 21 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт | 2 | 389 | | 778 | | 778 | 62 | 840 | |
| 80 | 22 | ССЦ СТССЦ РК 8.04- | Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза | т | 0,63638 | 24882 | | 15 834 | | 15834 | 1 267 | 17 101 | |
| | | | Опознавательный знак -1шт л.7-ГСН | | | | | | | | | | |
| 81 | 23 | 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 | Опознавательный знак. Установка опознавательного знака | знак | 1 | 3451,39 | | 3 451 | | 950 | 2 276 | 6 185 | |
| | | | | | | 2500,7 | | 2 501 | | | 458 | | |
| 82 | 24 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная В12,5. Устройство | м3 | 0,063 | 51047,1 | 1688,99 | 3 216 | 107 | 2996 | 123 | 3 606 | |
| | | | | | | 1801,2 | 345,33 | 113 | 22 | | 267 | | |
| 83 | 25 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 2 | 2067 | | 4134 | | 4134 | 331 | 4 465 | |
| 84 | 26 | 251-101-0330 РСНБ РК 2022 | Знаки односторонние прямоугольные, размерами 350 мм х 700 мм, СТ РК 1125-2002 | шт | 1 | 7171 | | 7 171 | | 7 171 | 574 | 7 745 | |
| | | | Выход из земли л.8-ГСН | | | | | | | | | | |
| 85 | 27 | 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр | м трубопровода | 1 | 10859,46 | 159,88 | 10 859 | 160 | 8 854 | 1849 | 13 724 | |
| | | | | | | 1845,48 | 40,98 | 1 845 | 41 | | 1017 | | |
| 86 | 28 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 43361,43 | 5476,24 | 43 361 | 5476 | 24 147 | 13 695 | 61 620 | |
| | | | | | | 13737,93 | 95,24 | 13 738 | 95 | | 4 565 | | |
| 87 | 29 | 241-211-0606 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63 мм | шт | 1 | 849 | | 849 | | 849 | 68 | 917 | |
| 88 | 30 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт | 1 | 1989,38 | 1264,68 | 1 989 | 1 265 | | 1 075 | 3 309 | |
| | | | | | | 724,7 | 361,23 | 725 | 361 | | 245 | | |
| 89 | 31 | 241-210-0611 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт | 1 | 4337 | | 4 337 | | 4337 | 347 | 4 684 | |
| 90 | 32 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 0,01 | 5548,8 | 21,59 | 55 | | 40 | 14 | 75 | |
| | | | | | | 1549,33 | 5,14 | 15 | | | 6 | | |
| 91 | 33 | 241-112-0126 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 1 | 586 | | 586 | | 586 | 47 | 633 | |
| 92 | 34 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная В15 F50 W8. Устройство | м3 | 0,226 | 53136,06 | 1688,99 | 12 009 | 382 | 11220 | 441 | 13 446 | |
| | | | | | | 1801,2 | 345,33 | 407 | 78 | | 996 | | |
| 93 | 35 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00108 | 389901 | | 421 | | 421 | 34 | 455 | |
| 94 | 36 | 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | 1 | 7643,49 | 4019,09 | 7 643 | 4019 | 202 | 4 519 | 13 135 | |
| | | | | | | 3421,97 | 1142,69 | 3 422 | 1143 | | 973 | | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 1 | 39658 | | 39 658 | | 39658 | | 42 831 | |
| 95 | 37 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до + | шт | | | | | | | 3 173 | | |
| | | | | | 2 | 799,98 | 43,56 | 1600 | 87 | 56 | 1 442 | 3 286 | |
| 96 | 38 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | | 728,52 | | 1 457 | | | 243 | | |
| | | | | | 2 | 1800 | | 3600 | | 3600 | | 3888 | |
| 97 | 39 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт | | | | | | | 288 | | |
| | | | Врезка газопровода л.3-ГСН | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 15005,99 | 2423,73 | 15 006 | 2424 | 2 178 | 10 300 | 27 331 | |
| 98 | 40 | 1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 | Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого | врезка | | 10404,39 | | 10 404 | | | 2025 | | |
| | | | | | 0,006 | 1434663,5 | 643855,4 | 8 608 | 3863 | 74 | 5 666 | 15 416 | |
| 99 | 41 | 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб | км трубопровода | | 778498,5 | 175389,7 | 4 671 | 1052 | | 1 142 | | |
| | | | | | 6,06 | 2067 | | 12 526 | | 12 526 | | 13528 | |
| 100 | 42 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | | | | | | | 1002 | | |
| | | | | | 1 | 10859,46 | 159,88 | 10 859 | 160 | 8 854 | 1 849 | 13 724 | |
| 101 | 43 | 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр | км трубопровода | | 1845,48 | 40,98 | 1 845 | 41 | | 1 017 | | |
| | | | | | 1 | 43361,43 | 5476,24 | 43 361 | 5 476 | 24 147 | 13 695 | 61 620 | |
| 102 | 44 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | | 13737,93 | 95,24 | 13 738 | 95 | | 4 565 | | |
| | | | | | 0,5 | 259,19 | 6,1 | 130 | 3 | 67 | 42 | 186 | |
| 103 | 45 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за 2 раза | м2 | | 120,69 | 0,72 | 60 | | | 14 | | |
| | | | | | 0,5 | 720,31 | 5,2 | 360 | 3 | 334 | 16 | 406 | |
| 104 | 46 | 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 | | 45,36 | 1,08 | 23 | 1 | | 30 | | |
| | | | | | 1 | 7643,49 | 4019,09 | 7 643 | 4019 | 202 | 4 519 | 13 135 | |
| 105 | 47 | 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | | 3421,97 | 1142,69 | 3 422 | 1143 | | 973 | | |
| | | | | | 1 | 39658 | | 39 658 | | 39658 | | 42 831 | |
| 106 | 48 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, | шт | | | | | | | 3 173 | | |
| | | | | | 2 | 799,98 | 43,56 | 1600 | 87 | 56 | 1 442 | 3 286 | |
| 107 | 49 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | | 728,52 | | 1 457 | | | 243 | | |
| | | | | | 2 | 1800 | | 3600 | | 3600 | | 3888 | |
| 108 | 50 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт | | | | | | | 288 | | |
| | | | | | 3 | 586 | | 1758 | | 1758 | | 1 899 | |
| 109 | 51 | 241-112-0126 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | | | | | | | 141 | | |
| | | | | | 1 | 1989,38 | 1264,68 | 1989 | 1264 | | 1 075 | 3309 | |
| 110 | 52 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт | | 724,7 | 361,23 | 725 | 361 | | 245 | | |
| | | | | | 1 | 4337 | | 4337 | | 4337 | | 4684 | |
| 111 | 53 | 241-210-0611 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт | | | | | | | 347 | | |
| | | | | | 2 | 14899,42 | 1501,45 | 29 799 | 3003 | 24 514 | 3205 | 35 645 | |
| 112 | 54 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | | 1141,12 | 582,13 | 2 282 | 1164 | | 2 640 | | |
| | | | | | 0,452 | 53136,06 | 1688,99 | 24 017 | 763 | 22440 | 883 | 26 892 | |
| 113 | 55 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная В15 F50 W8. Устройство | м3 | | 1801,2 | 345,33 | 814 | 156 | | 1 992 | | |
| | | | | | 0,00216 | 389901 | | 842 | | 842 | | 909 | |
| 114 | 56 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | | | | | | 67 | | |
| | | | | | 1 | 6810 | | 6 810 | | 6 810 | | 7 355 | |
| 115 | 57 | 241-215-0301 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом | м | | | | | | | 545 | | |
| | | | Ограждение запорной арматуры л.6-ГСН | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4,5 | 4406,6 | 1554,07 | 19 830 | 6 993 | 259 | 17 911 | 40 716 | |
| 116 | 58 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка | м оград | | 2795,09 | 578,02 | 12 578 | 2 601 | | 3 019 | | |
| | | | | | 1 | 17840,81 | 162,3 | 17 841 | 162 | 2152 | 18 391 | 39 130 | |
| 117 | 59 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт | | 15527,46 | 57,82 | 15 528 | 58 | | 2 859 | | |
| | | | | | 0,43 | 43324 | | 18 629 | | 18 629 | | 20119 | |
| 118 | 60 | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | | | | | | | 1490 | | |
| | | | | | 0,1505452 | 966350 | | 145 479 | | 145479 | | 157 117 | |
| 119 | 61 | 222-509-0802 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т | т | | | | | | | 11 638 | | |
| | | | | | 7,95 | 1425 | | 11 329 | | 11329 | | 12 235 | |
| 120 | 62 | 214-401-0210 РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм | м2 | | | | | | | 906 | | |
| | | | | | 2 | 389 | | 778 | | 778 | | 840 | |
| 121 | 63 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт | | | | | | | 62 | | |
| | | | | | 0,1505452 | 24882 | | 3 746 | | 3746 | | 4 046 | |
| 122 | 64 | ССЦ СТССЦ РК 8.04- | Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза | т | | | | | | | 300 | | |
| | | | | | | | | | | | 118 214 | 2 235 581 | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | 36 198 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления | | | | | | | | | | |
| 123 | 65 | 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами | | 6 | 219,43 | 219,43 | 13 171 | 316 | | 210 | 1 650 | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 123 | | РСНБ РК 2022 | "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | | 48,7 | | 292 | | 122 | | |
| 124 | 66 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,6 | 13956,31 | 219,97 | 8 374 | 132 | 7347 | 926 | 10 044 | |
| | | | | | | 1492,24 | 66,67 | 895 | 40 | | 744 | | |
| 125 | 67 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5,4 | 54,61 | 54,61 | 295 | 295 | | 60 | 383 | |
| | | | | | | | 15,35 | | 83 | | 28 | | |
| 126 | 68 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,006 | 565390,57 | 267541,59 | 33 358 | 15785 | | 21 988 | 6 078 | |
| | | | | | | 297848,98 | 78599,16 | 17 573 | 4637 | | 4 428 | | |
| 127 | 69 | 241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 6,06 | 826 | | 49 221 | | 49221 | | 15 930 | |
| 128 | 70 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 | Трубка контрольная. Устройство | шт | 1 | 10979,73 | 3238,47 | 10 980 | 3238 | 2690 | 1 180 | 18 455 | |
| | | | | | | 5051,77 | 1118,25 | 5 052 | 1118 | | 6 108 | | |
| 129 | 71 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,02 | 565390,57 | 267541,59 | 11 308 | 5351 | | 1 367 | 20 263 | |
| | | | | | | 297848,98 | 78599,16 | 5 957 | 1572 | | 7 454 | | |
| 130 | 72 | 241-202-0209 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами | м | 20,2 | 779 | | 15 736 | | 15736 | 1 501 | 16 995 | |
| 131 | 73 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - | км кабеля | 0,02 | 35969,46 | 23620,2 | 719 | 472 | | 1 259 | 1 019 | |
| | | | | | | 12349,26 | 6073,91 | 247 | 121 | | 225 | | |
| 132 | 74 | 249-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 20 | 34 | | 680 | | 680 | 76 | 734 | |
| 133 | 75 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем | стык | 2 | 937,87 | 24,19 | 1 876 | 48 | 116 | 54 | 3 154 | |
| | | | | | | 855,79 | | 1 712 | | | 1 044 | | |
| 134 | 76 | 1124-0206-0101 РСНБ РК 2022 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 20 | 748,75 | | 14 975 | | 353 | 234 | 31 649 | |
| | | | | | | 731,12 | | 14 622 | | | 14 330 | | |
| 135 | 77 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | км трубопровода | 7 | 5636,06 | 117,41 | 39 452 | 822 | 29 310 | 2 344 | 52714 | |
| | | | | | | 1331,42 | 32,66 | 9320 | 229 | | 9 358 | | |
| 136 | 78 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 91 | 3821,75 | 66,47 | 347779 | 6049 | 249314 | 3905 | 475306 | |
| | | | | | | 1015,56 | 19,64 | 92416 | 1787 | | 92 319 | | |
| 137 | 79 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | км трубопровода | 36 | 2471,65 | 66,47 | 88 979 | 2393 | 50 026 | 35208 | 135 541 | |
| | | | | | | 1015,56 | 19,64 | 36 560 | 707 | | 36522 | | |
| 138 | 80 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | км трубопровода | 35 | 1883,65 | 66,47 | 65 928 | 2326 | 28057 | 10 040 | 109 550 | |
| | | | | | | 1015,56 | 19,64 | 35 545 | 687 | | 35 507 | | |
| 139 | 81 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | км трубопровода | 34 | 1702,65 | 66,47 | 57 890 | 2 260 | 21 101 | 8 115 | 99 774 | |
| | | | | | | 1015,56 | 19,64 | 34 529 | 668 | | 34 493 | | |
| 140 | 82 | 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | 1 | 7643,49 | 4019,09 | 7 643 | 4019 | 202 | 7 391 | 13 135 | |
| | | | | | | 3421,97 | 1142,69 | 3 422 | 1143 | | 4 519 | | |
| 141 | 83 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до + | шт | 1 | 39658 | | 39 658 | | 39658 | 973 | 42 831 | |
| | | | | | | | | | | | 3 173 | | |
| 142 | 84 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза | м2 | 9,2 | 259,19 | 6,1 | 2 385 | 56 | 1219 | 771 | 3 408 | |
| | | | | | | 120,69 | 0,72 | 1 110 | 7 | | 252 | | |
| 143 | 85 | 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза | м2 | 9,2 | 720,31 | 5,2 | 6 627 | 48 | 6162 | 295 | 7 476 | |
| | | | | | | 45,36 | 1,08 | 417 | 10 | | 554 | | |
| 144 | 86 | 222-519-0202 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,02356 | 976733 | | 23 012 | | 23012 | 1 841 | 24 853 | |
| | | | | | | | | | | | 1 841 | | |
| 145 | 87 | 1124-0206-0101 РСНБ РК 2022 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 20 | 748,75 | | 8 985 | | 212 | 8 598 | 18 990 | |
| | | | | | | 731,12 | | | | | 1 407 | | |
| 146 | 88 | 222-519-0202 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,02356 | 976733 | | 1 153 | | 1153 | 92 | 1 245 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Опознавательный знак -1шт л.7-ГСН | | | | | | | | | | |
| 147 | 89 | 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 | Опознавательный знак. Установка опознавательного знака | знак | 1 | 3451,39 | | 3451 | | 950 | 2 276 | 6 185 | |
| | | | | | | 2500,7 | | 2 501 | | | 458 | | |
| 148 | 90 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная В15 F50 W8. Устройство | м3 | 0,063 | 51047,1 | 1688,99 | 3 216 | 107 | 2 996 | 123 | 3 606 | |
| | | | | | | 1801,2 | 345,33 | 11 322 | 22 | | 267 | | |
| 149 | 91 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 2 | 2067 | | 4 134 | | 4 134 | | 4 465 | |
| | | | | | | | | | | | 331 | | |
| 150 | 92 | 251-101-0330 РСНБ РК 2022 | Знаки односторонние прямоугольные, размерами 350 мм х 700 мм, СТ РК 1125-2002 | шт | 1 | 7171 | | 7 171 | | 7 171 | | 7 745 | |
| | | | | | | | | | | | 574 | | |
| | | | Выход из земли (2 шт)л.8-ГСН | | | | | | | | | | |
| 151 | 93 | 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляр | км трубопровода | 2 | 10859,46 | 159,88 | 21 719 | 320 | 17 708 | 3 697 | 27450 | |
| | | | | | | 1845,48 | 40,98 | 3691 | 82 | | 2033 | | |
| 152 | 94 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 | Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 43361,43 | 5476,24 | 86 723 | 10 952 | 48 295 | 27 390 | 123 242 | |
| | | | | | | 13737,93 | 95,24 | 27 476 | 190 | | 9 129 | | |

| п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 153 | 95 | 241-211-0606 РСНБ РК 2022 | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63 мм** | шт | 2 | 849 | | 1 698 | | 1 698 | | 1 834 | |
| | | | | | | | | | | | 136 | | |
| 154 | 96 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт | 2 | 1989,38 | 1264,68 | 3979 | 2529 | | 2 150 | 6619 | |
| | | | | | | 724,7 | 361,23 | 1449 | 722 | | 490 | | |
| 155 | 97 | 241-210-0611 РСНБ РК 2022 | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм** | шт | 2 | 4337 | | 8674 | | 8674 | | 4684 | |
| | | | | | | | | | | | 694 | 9368 | |
| 156 | 98 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 0,02 | 5548,8 | 21,59 | 110 | | 80 | 29 | 151 | |
| | | | | | | 1549,33 | 5,14 | 30 | | | 12 | | |
| 157 | 99 | 241-112-0126 РСНБ РК 2022 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт | 2 | 586 | | 1 172 | | 1172 | | 1 266 | |
| | | | | | | | | | | | 94 | | |
| 158 | 100 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | **Подготовка бетонная В15 F50 W8. Устройство** | м3 | 0,452 | 53136,06 | 1688,99 | 24017 | 793 | 22440 | 883 | 26 892 | |
| | | | | | | 1801,2 | 345,33 | 814 | 156 | | 1 992 | | |
| 159 | 101 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00216 | 389901 | | 842 | | 842 | | 909 | |
| | | | | | | | | | | | 67 | | |
| 160 | 102 | 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 | **Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка** | комплект | 2 | 7643,49 | 4019,09 | 15 287 | 8038 | 405 | 9 038 | 26 271 | |
| | | | | | | 3421,97 | 1142,69 | 6 844 | 2285 | | 1 946 | | |
| 161 | 103 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | **Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +** | шт | 2 | 39658 | | 79 316 | | 79316 | | 85 661 | |
| | | | | | | | | | | | 6 345 | | |
| | | | **Итого по разделу:** | | | | | | | | | 1 442 841 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | 33 699 687 | |
| | | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9% | | | | | | | | | 303 297 | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | 34 002 984 | |
| | | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1,08% | | | | | | | | | 367 232 | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | 34 370 217 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 687 404 | |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | 35 057 621 | |
| | | | в том числе на 2019 год - 66,7% | | | | | | | | | 23 383 433 | |
| | | | в том числе на 2020 год - 33,3% | | | | | | | | | 11 674 188 | |
| | | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К=1,0498961** | | | | | | | | | 24 550 175 | |
| | | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г К=1,0864865** | | | | | | | | | 12 683 847 | |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | 37 234 023 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика К договор подряда** | | | | | | | | | 3 723 402,28 | |
| | | | | | | | | | | | | 33 510 620,49 | |
| | | | **НДС 12%** | | | | | | | | | 4 021 274,46 | |
| | | | **Всего стоимость выполненных работ за отчетный месяц** | | | | | | | | | 37 531 894,95 | |

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО "АксайСтройСервис и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
директор
Кушев О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**
ГУ "Жетысуского отдела архитектуры, градостроительства и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель
Табулатов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Директор ТОО" TN stroy"
Хамитов Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО"STROYCONSALTING"
Кусайнова Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)