Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АксайСтройСервис и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в восточной части в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**

Объект : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в восточной части в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 12

за 08 декабрь 2022 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 5. Проемы										
1	83	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	85,05	4803,89	253,15	408571	21531	205556	172641	627 000	
						1616,29	49,20	672055	10339		46497		
2	84	223-204-0202 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9	м2	85,05	40992		3486370		3486370		3 765 280	
											278910		
			Итого по разделу:								172 641	4 392 280	
											325 407		
			Фальшвитраж										
3	93	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	7,1	10449,96	591,29	74195	4198	58	49782	133 901	
						9850,54	326,98	69939	2322		9924		
4	94	223-103-0116 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	7,1	43793		310930		310930		335 805	
											24874		
			Итого по разделу:									469 706	
			Раздел: Внутренняя отделка										
5	98	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4650	1020,76	5,95	4746534	27 668	2318072	1928309	7 208 830	
						516,3	2,07	2400795	9626		533987		
			Итого по разделу:									7 208 830	
			Раздел: Козырек л.39-АС										
6	137	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0851	125526,1	28655,25	10682	2439	275	5984	18 000	
						93633,5	8282,4	7968	705		1333		
7	138	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т конструкций	0,0851	1016681		86520		86520		93 442	
											6922		
8	139	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	м2	0,0851	24882		2117,4582		2117,4582		2 286	
											169		
9	140	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	3,46	1086,35	30,08	3759	104	286	3136	7 446	
						973,69	11,35	3369	39		552		
10	141	224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ	м2	3,979	3157		12561,703		12561,703		13 567	
											1005		
11	142	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022	Облицовка стальным профилированным листом	м2	3,41	540,4	17,12	1843	58	64	1204	3 291	
						504,81	6,88	1721	23		244		
12	143	214-204-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,9215	4598		18031,057		18031,057		19 473	
											1442		
13	144	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или	м2 утепляемого	2,93	1372,05	77,44	4020	227	1578	2085	6 593	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		РСНБ РК 2022	**перлита на битумной мастике в один слой**	**покрытия**		755,99	17,44	2215	51		488		
14	145	234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	0,362148	67663		24493		24493	1959	26 452	
			Итого по разделу:								12 409	190 550	
											14 114		
			Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция										
15	19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	135	2247,61 1740,3	44,76 18,02	303 427 234 941	6043 2433	62 444	232626 42 884	578 938	
			Итого по разделу:									578 938	
			Локальная смета 2-1-5 Газоснабжение внутреннее										
16	8	248-301-0201 РСНБ РК 2022	**Сигнализатор прим.**	**шт**	45	12977		583 965		583965	46717	630 682	
			Итого по разделу:									630 682	
			ИТОГО по акту									13 470 985	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%									121 239	
			ИТОГО									13 592 224	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1,08%									146 796	
			ИТОГО									13 739 020	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									274 780	
			ИТОГО									14 013 800	
			в том числе на 2019 год - 66,7%									9 347 205	
			в том числе на 2020 год - 33,3%									4 666 596	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К=1,0498961									9 813 594	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г К=1,0864865									5 070 193	
			Итого в текущих ценах									14 883 787	
			СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика К договор подряда									1 488 379	
			ИТОГО									13 395 408,25	
			НДС 12%									1 607 448,99	
			Всего стоимость выполненных работ за отчетный месяц									15 002 857,24	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АксайСтройСервис и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кушев О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Табулдатов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО"TN stroy" _____ Хамитов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Директор ТОО"STROYCONSALTING" _____ Кусаинова Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №