Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АксайСтройСервис и К"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в восточной части в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**

Объект : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в восточной части в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 13

за 09 декабрь 2022 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 4. Полы. Полы тип 1 (1 этаж)										
1	40	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	690,29	464,07 419,62	44,45 20,37	320344 289661	30683 14061		285499 48467	654 310	
2	41	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	20,7087	43327		897246		897246	71780	969 026	
3	42	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	690,29	257,08 52,02	0,82 0,36	177458 35907	567 249	140984	33986 16915	228 359	
4	43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	690,29	1430,31 466,5	33,78 19,5	987332 322023	23318 13219	641991	315128 104197	1 406 657	
5	44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	690,29	1216,56 28,82	28,92 15,83	839781 19896	19 963 10927	799922	28974 69500	938 255	
6	45	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	315,29	3474,13 401,02	50,85 13,78	1095358 126438	16 032 4345	952888	122935 97463	1 315 757	
			Полы тип 2 (1 этаж)										
7	47	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	61,35	464,07 419,62	44,45 20,37	28471 25744	2727 1250		25374 4308	58 152	
9	48	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,8405	43327		79743		79743	6379	86122	
10	49	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	61,35	4647,39 2679,2	106,91 78,54	285117 164369	6558 4818	114190	159036 35532	479685	
11	50	1111-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя.	м2 изолируемой поверхности	61,35	2423,22 1875,44	95,01 73,22	148665 115058	5829 4492	27777	112377 20883	281924	
12	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,35	1430,31 466,5	33,78 19,5	87750 28620	2073 1175	57057	28007 9261	125018	
13	52	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,35	5461,06 1661,71	90,04 46,21	171204 52095	2823 1449	116287	50331 17723	239258	
			Полы тип 3 (1 этаж)										
14	54	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	106,93	464,07 419,62	44,45 20,37	49623 44870	4753 2178		44225 7508	101 356	
15	55	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	3,2079	43327		138989		138989	11119	150108	
16	56	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,93	257,08 52,02	0,82 0,36	27490 5562	87 38	21840	5265 2620	35374	
17	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,93	1430,31 466,5	33,78 19,5	152943 49883	3612 2048	99449	48815 16141	217900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	58	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,93	5461,06 1661,71	90,04 46,21	294515 89616	4856 2492	200043	86581 30488	411584	
			Полы тип 4 (1 этаж)										
19	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	114,6	1430,31 466,5	33,78 19,5	163914 53461	3872 2195	106581	52317 17298	233529	
20	60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	57,6	5461,06 1661,71	90,04 46,21	314557 95714	5186 2662	213656	92473 32562	439593	
			Полы тип 1 (2,3 этаж)										
21	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1485,42	1430,31 466,5	33,78 19,5	2124618 692955	50178 28446	1381485	678117 104197	3 026 954	
22	62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1485,42	1216,56 28,82	28,92 15,83	1807106 42814	42 958 23514	1721334	62348 149556	2 019 010	
23	63	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	743,42	3474,13 401,02	50,85 13,78	2582738 298126	37 803 10244	2246809	289867 229808	3 102 413	
			Полы тип 2 (2,3 этаж)										
24	65	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	122,7	4647,39 2679,2	106,91 78,54	570235 328738	13118 9637	228379	318072 71065	959372	
25	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя.	м2 изолируемой поверхности	122,7	2423,22 1875,44	95,01 73,22	297329 230116	11658 8984	55555	224754 20883	563850	
26	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	122,7	1430,31 466,5	33,78 19,5	175499 57240	4145 2350	114115	56014 18521	250036	
27	68	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	61,7	5461,06 1661,71	90,04 46,21	336947 102528	5555 2851	228864	99056 34880	470883	
			Полы тип 3 (2,3 этаж)										
28	70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	239,2	1430,31 466,5	33,78 19,5	342131 111588	8080 4581	222463	109198 36106	487436	
29	71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	120,2	5461,06 1661,71	90,04 46,21	656419 199738	10823 5554	445859	192974 67951	917345	
			Полы тип 4 (2,3 этаж)										
30	72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	122,8	1430,31 466,5	33,78 19,5	175643 57287	4149 2352	114207	56060 18536	250239	
31	73	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	61,8	5461,06 1661,71	90,04 46,21	337494 102694	5564 2856	229235	99216 34937	471646	
			Итого по разделу:									20 891 151	
			Локальная смета 2-1-4 Водоснабжение и канализация										
			РАЗДЕЛ 5. Сан тех оборудование										
32	55	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	45	19691		886095		886095	70888	956 983	
33	56	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	45	14807		666315		666315	53305	719 620	
34	57	261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт	45	2277		102465		102465	9187	110 662	
35	59	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт	45	9912		446040		446040	35683	481 723	
36	60	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт	45	5326		239670		239670	19174	258 844	
37	61	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный свнпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,биде	шт	45	922		41490		41490	3319	44 809	
38	63	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт	45	39946		1797570		1797570	143806	1 941 379	
39	64	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт	45	1583		71235		71235	5699	76 934	
40		244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со		45	10086		453870		453870		490 180	

п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		РСНБ РК 2022	душевых поддонов СВПГ	шт							5699		
40	66	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 ммГОСТ 23695-94	шт	45	10086		453870		453870	36310	490 180	
41	67	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидо СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт	45	922		41490		41490	3319	44 809	
42	69	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/ застенный, излив с аэратором	шт	90	6577		591930		591930	47354	639 284	
43	70	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с разваливанным носиком	шт	45	9428		424260		424260	33941	458 201	
			Итого по разделу:									**6 223 428**	
			ИТОГО по акту									**27 114 579**	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%									**244 031**	
			ИТОГО									**27 358 610**	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1,08%									**295 473**	
			ИТОГО									**27 654 083**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**553 082**	
			ИТОГО									**28 207 164**	
			в том числе на 2019 год - 66,7%									**18 814 179**	
			в том числе на 2020 год - 33,3%									**9 392 986**	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К=1,0498961									**19 752 933**	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г К=1,0864865									**10 205 352**	
			Итого в текущих ценах									**29 958 285**	
			СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика К договор подряда		**0,9**							**2 995 829**	
			ИТОГО		**0,9**							**26 962 456,56**	
			НДС 12%									**3 235 494,79**	
			Всего стоимость выполненных работ за отчетный месяц									**30 197 951,35**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АксайСтройСервис и К"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Кушев О.С.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Тасбулатов М.

Место печати (при наличии)

Директор ТОО"TN stroy"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Хамитов Е.Е.

Директор ТОО"STROYCONSALTING"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Кусаинова Д.А.