Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АксайСтройСервис и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**

Объект : **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7** от **10.03.2021 г., дополнительное соглашение № 6 от 28.04.2023 г.**

Акт выполненных работ № 17

за 25 июль 2023 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 07-01										
			РАЗДЕЛ 1.1. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ										
1	7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	216,47	13852,49 203,15	1400,99 328,88	2998649 43976	303273 71193	2651400	124383 249843	3 372 874	
2	8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2164,7	2997,93 48,27	339,94 102,78	6489628 104499	735868 222488	5649261	353145 547422	7 390 195	
3	9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на	м2 основания	2164,7	-863,99	-66,03 -20,94	-1870279	2700 28	-1727344	-48955 -153539	-2 072 773	
4	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,08235	168744,88	3032,30 1320,43	182641	3282 1429	179359	1544 14735	198 919	
5	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2164,7	3038,15 32,07	249,79 33,77	6576679 69417	540720 73102	5966542	153921 538448	7 269 048	
6	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	596,09	1329,66 1092,44	43,79 17,36	792597 651192	26103 10348	115302	714464 120565	1 627 626	
			РАЗДЕЛ 1. 2. ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ										
7	14	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	20,86	48014		1001572		1001572	80126	1 081 698	
8	15	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	57,5	2997,93 48,27	339,94 102,78	172381 2776	19547 5910	150058	9380 14541	196 302	
9	16	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101	м2 основания	57,5	-1382,38	-105,65 -33,51	-79487	-6075 -1927	-73412	-2081 -6525	-88 093	
10	17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,75	16577,69 203,15	1451,65 342,79	95322 1168	8347 1971	85807	3390 7897	106 609	
11	18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,5875	1608,39 203,15	1400,99 328,88	4162 526	3625 871	11	1487 452	6 101	
12	19	1106-1501-0406 РСНБ РК 2022	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	2,5875	23740,10 2681,78	1497,96 786,89	61428 6939	3876 2036	50613	8167 5568	75 163	
13	20	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	57,5	1760,11 1541,87	168,25 50,99	101206 88658	9674 2932	2874	86094 14984	202 284	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	21	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	57,5	5100		293250		293250	23460	316 710	
15	23	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,44	70269		101187		101187	8095	109 282	
16	24	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,37	48014		161807		161807	12945	174 752	
			Подраздел 1. Тартановое покрытие ТИП 3										
17	25	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	200	2997,93 48,27	339,94 102,78	599587 9655	67988 20556	521944	32628 50577	682 792	
18	26	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2 основания	200	-863,99	-66,03 -20,94	-172798	-13206 -4188	-159592	-4523 -14186	-191 507	
19	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.1	168744,88	3032,30 1320,43	16874	303 132	16571	143 1361	18 378	
20	28	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	3038,15 32,07	249,79 33,77	607630 6414	49958 6754	551258	14221 49748	671 599	
21	29	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	200	1378 11,28	0,1	275646 23	20	273370	2436 22247	300 328	
22	30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	200	14442,14 935.93	34,14 11.62	2888428 187186	6828 2324	2694414	204671 247448	3 340 547	
			Подраздел: Дорожные знаки										
23	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,1775	59334,28 7810,4	1764,7 381,28	69866 9197	2078 449	58591	8778 6207	84 935	
24	32	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	6	6847,74 5100,67	1155,1 378,91	41086 30604	6930 2273	3552	35508 6128	82 721	
25	33	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт	8	1237,32 1099,83		9899 8799		1100	9503 1552	20 954	
26	34	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт	6	12846		77076		77076	6166	83 242	
27	35	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1. В=600 мм	шт	6	7452		44712		44712	3577	48 289	
28	36	251-101-0126 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1- 1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт	8	3991,00		31928		31928	2554	34 482	
			Итого по разделу:									25 143 457	
			Озеленение										
29	37	1147-0102-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	30	1027,71 911,28	116,43 41,90	30831 27338	3493 1257	25164	25164 4480	60 474	
30	38	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт	30	3770,45 2388,56	1216,76 411,1	113114 71657	36503 12333	4954	73911 14962	201 987	
31	39	254-103-0601 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт	30	6623,00		198690		198690	15895	214 585	
			Итого по разделу:									477 046	
			РАЗДЕЛ 4. МАФ л.6-ГП										
32	46	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой	комплект	1	748082 24289	762 271	748082 24289	762 271	723031	59847	807 929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу:									**807 929**	
			ИТОГО по акту									**26 428 433**	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%									**237 856**	
			ИТОГО									**26 666 288**	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1,08%									**287 996**	
			ИТОГО									**26 954 284**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**539 086**	
			ИТОГО									**27 493 370**	
			в том числе на 2019 год - 66,7%									**18 338 078**	
			в том числе на 2020 год - 33,3%									**9 155 292**	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К=1,0498961									**19 253 076**	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г К=1,0864865									**9 947 101**	
			Итого в текущих ценах									**29 200 178**	
			СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика К договор подряда									**2 920 018**	
			ИТОГО									**26 280 160,05**	
			НДС 12%									**3 153 619,21**	
			Всего стоимость выполненных работ за отчетный месяц									**29 433 779,26**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АксайСтройСервис и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
директор
Кушев О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель
Тасбулатов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО"TN stroy"
Хамитов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Директор ТОО"STROYCONSALTING"
Кусайнова Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)