Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля
2019 года № 178

Заказчик : **" ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСФА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Болашак, Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Болашак, Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18 от 02 апреля 2025 года**

Акт выполненных работ №4

"25 "августа 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 02-01-01 На автомобильная дорога ул. Тлеулина L-417 м, В-6,0 м								
		Раздел 2.	**Дорожная одежда**					
1	**16**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Розлив вяжущих материалов**	т	**1,18**	**172310**	**203326**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп.вып. 26	Устройство покры тия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см, мелкозернисты е АБВ, плотность каменны х материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2 370,7	3 424	8 117 277	
3	18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп.вып. 26 К=4	добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покры тия к норме 6201-0602-0301/до толщ.6 см	м2	2 370,7	1 499	3 553 679	
			Итого по разделу 2				11 874 282	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-01 На автомобильная дорога ул. Тлеулина L-417 м, В-6,0 м				11 874 282	
Локальная смета № 02-01-02 На автомобильная дорога ул. Болашак L-1430 м, В-6,0 м								
		Раздел 2.	Дорожная одежда					
4	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Розлив вяжущих материалов	т	5,43	172310	935643	
5	17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп.вып. 26	Устройство покры тия из горячих асфальтобетонны х смесей плотны х, толщина 4 см, мелкозернисты е АБВ, плотность каменны х материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10 812,2	3 424	37 020 973	
6	18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп.вып. 26 К=4	добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покры тия к норме 6201-0602-0301/до толщ.6 см	м2	10 812,2	1 499	16 207 488	
			Итого по разделу 2				54 164 104	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-02 На автомобильная дорога ул. Болашак L-1430 м, В-6,0 м				54 164 104	
Локальная смета № 06-01-01 На наружное газоснабжение								
		Раздел 1.	ДЕМОНТАЖ					
7	1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37К=0,6	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 Мпа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,02	2116583	42332	
8	2	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37К=0,6	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 Мпа, температуре до 115° С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,08	2203693	176295	
9	3	1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37К=0,6	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 Мпа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,01	2483072	24831	
10	4	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 ТЧ 09 табл 3 п.3.5 Кзт р=0,6 Кэм=0,7 Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к времени эксплуатации машин-0,7, к расходу материалов -0,5	т конструкции	1,10808	243304	269600	
			Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖ				513 058	
		Раздел 2.	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1					
11	5	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	266,459	453	120706	
12	6	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	8,241	8859	73007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	198,176	93	18430	
14	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засы пка вручную. Группа грунтов 2	м3	49,544	3851	190794	
15	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы . Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	198,176	612	121284	
16	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,46	10678	133048	
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОДЗЕМНЫЕ					
			УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ					
17	11	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Укладка трубопроводов из полимерны х труб в траншею, наружны й диаметр 63-75 мм	км	0,02	1331847	26637	
18	12	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	20,2	810	16362	
19	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Укладка трубопроводов из полимерны х труб в траншею, наружны й диаметр 110 мм	км	0,09	1391549	125239	
20	14	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	80,8	1636	132189	
21	15	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	10,1	2470	24947	
			ФУТЛЯР 160 ММ-2 ШТ/20 М					
22	16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальны е диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы , уложенной в футляре	20	5522	110440	
23	17	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Укладка трубопроводов из полимерны х труб в траншею, наружны й диаметр 160 мм	км	0,02	1630954	32619	
24	18	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	20,2	5148	103990	
25	19	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сты ки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,0096	1170	2351	
			ЛОЖЕМЕНТЫ					
26	20	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	6,06	1636	9914	
			ФУТЛЯР 180 ММ-8 ШТ/80 М					
27	21	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Протаскивание в футляр труб стальны х, диаметр 150 мм	м	80	5978	478240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	22	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Укладка трубопроводов из полимерны х труб в траншею, наружны й диаметр 180 мм	км	0,08	1660270	132822	
29	23	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	80,8	6506	525685	
30	24	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сты ки. Заделка монтажной пеной	м стыка	9,0432	1170	10581	
			ЛОЖЕМЕНТЫ					
31	25	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	24,24	8027	194574	
			ФУТЛЯР 225 ММ-1 ШТ/10 М					
32	26	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальны е диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы , уложенной в футляре	10	6141	61410	
33	27	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Укладка трубопроводов из полимерны х труб в траншею, наружны й диаметр 225 мм	км	0,01	3037672	30377	
34	28	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	10,1	10188	102899	
35	29	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сты ки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,413	1170	1653	
			ЛОЖЕМЕНТЫ					
36	30	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	3,03	12503	37884	
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА					
37	31	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покры тие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	110	23	2530	
38	32	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземны х коммуникациях " Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	110	18	1980	
39	33	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовы е изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,055	25034	1377	
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ГАЗОПРОВОДА					
40	34	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	11	8664	95304	
41	35	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельны е конструктивны е элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаны х профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06644	1131473	75175	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА В КОВЕРЕ					
42	36	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Ковер стальной. Устройство	шт	11	22796	250756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	37	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	11	532	5852	
44	38	261-301-0233 РСНБ РК 202	Пробка-заглушки	шт	11	197	2167	
45	39	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментны е, подкладны е, опорны е, анкерны е; башмаки и подпятники, балластны е грузы , якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,44	72251	31790	
46	40	241-102-0146 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 60х3,5 мм	м	24,2	2162	52320	
47	41	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	8132	44726	
48	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 41	Стены , фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вы ровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,56	3724	39325	
			УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА дн ПЭ63/Ст32 мм ИЗ ГРУНТА					
49	43	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводны е стальны е, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испы танием	км трубопровода	0,0275	2151767	59174	
50	44	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 108х4,0 мм	м	27,61	3617	99865	
51	45	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонны е части полимерны е диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	22	4758	104676	
52	46	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	6,6	2470	16302	
53	47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальны е диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы , уложенной в футляре	28,6	5522	157929	
54	48	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	28,6	810	23166	
55	49	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32К=0,135	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	6 271	68981	
56	50	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонны е части полимерны е диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	44	4 453	195932	
57	51	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовы й электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт	22	409	8998	
58	52	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовы й электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	22	606	13332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонны е части стальны е сварны е диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3582524	3 651 780	1308259	
60	54	222-525-0104 РСНБ РК 2022	Отдельны е конструктивны е элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаны х профилей средняя масса сборочной единицы свы ше 1 до 3 т	т	0,3582524	1 123 035	402330	
61	55	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,66	12 039	7946	
62	56	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальны е диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерны х липких лент	км трубопровода	0,0561	2 661 840	149329	
63	57	261-105-0654 РСНБ РК 202	Пена монтажная для герметизации сты ков в баллончике емкостью 750 мл	шт	22	1 957	43054	
64	58	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Конструкции одноэтажны х производственны х зданий. Постановка болтов строительны х с гайками и шайбами	болт	6,512	630	4103	
65	59	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальны е для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,006512	408 199	2658	
66	60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22	251	5522	
67	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22	193	4246	
			УСТАНОВКА ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ					
68	62	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонны е части полимерны е диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	8	4 453	35624	
69	63	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонны е части полимерны е диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	36	4 758	171288	
70	64	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовы й электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	4	606	2424	
71	65	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовы й электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт	16	1 780	28480	
72	66	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовы й электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт	2	2 577	5154	
73	67	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовы й электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт	4	409	1636	
74	68	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовы й электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х76 мм	шт	16	2 317	37072	
75	69	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовы й электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт	2	1 423	2846	
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНЫЕ					
			УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	70	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводны е стальны е, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испы танием	км трубопровода	0,0122	2 875 598	35082	
77	71	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 57х3,0 мм	м	12,322	1 453	17904	
78	72	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводны е стальны е, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испы танием	км трубопровода	0,0484	2 951 086	142833	
79	73	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 89х4,0 мм	м	48,884	3 043	148754	
80	74	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводны е стальны е, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испы танием	км трубопровода	0,00605	3 137 311	18981	
81	75	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 108х4,0 мм	м	6,1105	3 617	22102	
82	76	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	10,5	648	6804	
83	77	1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ХВ-125	м2	10,5	1 321	13871	
84	78	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Фасонны е части чугунны е диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0314	226 098	7099	
85	79	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовны й приварной крутоизогнуты й 90°, наружны м диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт	4	521	2084	
86	80	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовны й приварной крутоизогнуты й 90°, наружны м диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт	16	2 066	33056	
87	81	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовны й приварной крутоизогнуты й 90°, наружны м диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт	2	3 324	6648	
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ, С ПРОДУВКОЙ(Р=0,3 МПа)					
88	82	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Трубопроводы промы словы е диаметром до 100 мм. Очистка полости и испы тание на прочность и герметичность воздухом от передвижны х компрессорны х установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,11	2 289 718	251869	
89	83	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварны х соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2 469	4938	
90	84	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварны х соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	3 071	24568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	85	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварны х соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4 262	4262	
92	86	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварны х соединений методом радиографирования, избы точное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	11	53 742	591162	
			СПЕЙСЕРЫ					
93	87	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонны е части полимерны е диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	10	4 453	44530	
94	88	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонны е части полимерны е диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	45	4 758	214110	
95	89	241-229-0401 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт	10	7 442	74420	
96	90	241-229-0403 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт	40	7 495	299800	
97	91	241-229-0404 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт	5	8 121	40605	
			Итого по разделу 2 ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1				8387191	
			Итого по смете Локальная смета № 06-01-01 На наружное газоснабжение				8900249	
			ВСЕГО ПО СМЕТАМ				74 938 634	
			Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством					
		НДЦС РК 8.04-09-2022,прил А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажыми работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				5395582	
			Итого				80334216	
		НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				4016711	
		НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2%				1606684	
			ИТОГО сметная стоимость				85 957 611	
			В том числе на II квартал 2025 г, доля -70%				60 170 328	
			В том числе на III квартал 2025 г, доля -30%				25 787 283	
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таб 2	В текущих ценах , на II квартал 2025 г, доля -70%, К=1,0388				62 504 937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таб 2	В текущих ценах , на III квартал 2025 г, доля -30%, К=1,0587				27 300 997	
			Итого в текущих ценах по ТОО АСФА				88 009 814,74	
		Налоговый комитет РК	НДС 12%				10 561 177,77	
			Всего				98 570 992,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСФА", БИН 980640001277

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Енютин И.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял
(Заказчик)

ГУ "Акжанкский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Замеров А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технадзор ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

Таснихов Ж.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "ТМ Проект Строй"

Олиев Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)