Декларация о соответствии

"24" декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элхон» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 97/2-505

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Тумашинова Лукбека Шабдановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство детской городской больницы на 200 коек в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1» директор Копбаев К.Х. «Терезе» директор Казанов Ж.Б. ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Востокоблпроект» № 12-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» №114 от 21.08.2017 года ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	койка мест	200	200	200	200

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Детская городская больница на 200 коек предназначена для госпитализации и оказания квалифицированной стационарной медицинской помощи детям с различными заболеваниями неинфекционного характера. Больница на 200 коек представляет собой комплекс зданий медицинского (главный корпус) и вспомогательного (пищевой блок, кислородно-газификационная станция, патологоанатомический корпус, гараж, проходные). Главный корпус состоит из четырех блоков: «А» - стационар, «Б» - стационар и выписка, «В» - приемное отделение и стационар, «Г» - центральное стерилизационное отделение, лабораторная и прачечная. Между блоками А, Б, В и Г запроектированы проходные галереи. Подземный переход связывает блок А и пищеблок. Также предусмотрены гараж на 5 машин и 2 контрольно-пропускного пункта ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2014 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 22 мес.;
фактически, месяц: 60 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ВК РЭК» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети» _____

Директор передачи теплоэнергии Шарапов В.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГКП «Өскемен Водоканал» _____

Главный инженер Алексович А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Восточная региональная дирекция телекоммуникаций филиал АО «Казахтелеком» _____

Ашмаков Г.А. Директор ВК ТУНС.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) <u>согласно письма Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК № 21-6/10602 от 25.09.2019 года проведение лабораторных замеров уровня звука с целью недопущения негативного влияния шума на здоровье населения проводится исключительно в жилых зданиях.</u>

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: заместитель руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска» Баубекова Камшат Сейсенгазиевна ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство детской городской больницы на 200 коек в г. Усть-Каменогорске ВКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Тумашинов Лукбек Шабданович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)