Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«06» октября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр Тұрсын» Жамбылская область, г.Тараз, Толе би, 230 "В"**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директор Турсынмуратов Талгат Алдажарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела, расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по ВКО"Руководитель Вр.и.о директора Жакашев Бейсенгали Имангалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО Компания «Диана-Л» 10/18-2**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по ВКО"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	194,3		194,3	
Объем здания с подвалом	м2	691		691	
Общая площадь	м2	142		142	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Отопление. Выполнено двухтрубная система отопления с нижней разводкой с попутным движением воды. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы «Plumberq» с теплоотдачей одной секции 165Вт. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется радиаторными терморегуляторами. Трубопроводы системы отопления выполнены из металлических труб.

Водопровод. Источником водоснабжения служит городские сети водопровода. Для учета расхода воды на вводе установлен водомерный узел со счетчиком калибром 15мм. Трубопроводы системы В1 выполнены из полипропиленовых труб класса 4(SDR9) 32*3,6; 20*2,3 по ГОСТ 32415-2013; подвод к санитарно-техническим приборам –из полипропиленовых труб PP-H Класс4(SDR9) 20*2,3 по ГОСТ 32415-2013 .

Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателя V=80л. N=1,8 кВт. установленного в сан.узле. Разводку горячего водоснабжения выполнено из полипропиленовых армированных труб PP-8 Класс4(SDR9) 20*2,3 по ГОСТ 32415-2013.

Канализация. Отвод сточных вод от обьекта предусматривается в существующие наружные внутри-дворовые сети канализации, далее в городские сети.

Монтаж выпусков, канализационных стояков и отводящих трубопроводов в санитарно-технических приборов выполнено из пластмассовых труб и фасонных частей диаметром 50 и 110 мм. по ГОСТ 22689.2-89.

Электроснабжение и освещение. По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ электроприемники здания относятся к III категории. Основными элетроприемниками являются санитарно-техническое оборудование, технологическое оборудование, электроосвещение.

На вводе принят шкаф ВШ типа ЩУ, в качестве распределительных устройств шкаф ЩРн с набором защитных аппаратов.

Высота установки : щитов -1.5 м. от пола
выключателей – со стороны дверной ручки 0.9м от пола
розеток -0,2 от пола
розеток в лабораториях- 1м от пола

Светильники установлены согласно классов помещений с светодиодными лампами.

Электропроводка выполнена кабелем марки ВВГ, проложенным скрыто в гофрированных трубах из ПВХ по стенам в штробе и в пустотах плит перекрытия.

Устройства кровли выполнено из наплавляемых рулонных материалов компании Технониколь в три слоя.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **27.07.2023г.** ;
месяц, год
окончание работ **25.09.2023г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца** ;
фактически, месяц: **2 месяца 10 дней, с учетом продления;**
8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Капитальный ремонт здания дезинфекционного отдела, расположенного по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Сеченова, 9» готовым к приемке в эксплуатацию,**
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Турсынмуратов Т. А.** **«06»октября2023г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *Место печати (при наличии)*