Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района,Республика Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, пр. Жамбыла, дом № 21а

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 230940007145

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары",г.Талгар, ул.Алаш, 5в, тел.3882347, 3882135, тел.: 3882053 3882135

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340004747

Договор (контракт) Доп. согл №23/1 от 15.07.2025г. к Договору №23 от 24.06.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000071	29.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт дорог в Енбекшиказахском районе, улица Малай батыра в с, Шелек за август 2025г.			тенге	1	24 699 490,84	24 699 490,84
				Итого	1	x	24 699 490,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Манапов Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания приемки работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Енбекшиказахского района"
Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н г.Есик проспект Жамбыла, 21А
БИН 230940007145

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Алаш, 5В
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за август месяц 2025 г. по доп.соглашению №23/1 от 15.07.2025 г. к Договору №23 от 24.06.2025 г.
Наименование бюджетной программы: 045 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В т.ч. по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ.акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорог в Енбекшиказахском районе, улица Малай батыра в с.Шелек	тенге	768 969 600,00	**2025 год**						
				431 634 288,40	42 639 759,15		17 940 268,31	24 699 490,84		24 699 490,84
				2026 год						
				337 335 311,60						
	Всего по акту:			768 969 600,00	42 639 759,15		17 940 268,31	24 699 490,84		24 699 490,84

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТиАД Енбекшиказахского района"
_____ **Е.Е.Сарсенбиев**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
_____ **Ерназаров К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **Манапов Р.Т.**

ик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района"
рядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

Акт приемки выполненных работ
Средний ремонт дорог в Енбекшиказахском районе улица Малай батыра в с.Шелек
за август месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 768 003**
		Раздел 4. ТРОТУАР				**409 303**
102	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	52	5 256	273 312
103	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	52	2 433	126 516
104	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подушки под фундамент щебеночной	$м^3$ подушки	0,5641854	10 245	5 780
105	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,7108736	5 198	3 695
		Раздел 5. Водопропускные сооружения				**4 099 443**
		Согласно ведомости существующих искуственных сооружений ж/б d-0,5м				
120	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	48,477	356	17 258
121	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	4,848	7 867	38 137
122	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подушки под фундамент щебеночной	$м^3$ подушки	2,423871	17 470	42 345,0
123	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	3,7	132 171	489 033
124	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	10	36 065	360 650

1	2	3	4	5	6	7
125	1123-0302-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка люка чугунного	шт.	10	9 731	97 310
126	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	10	36 457	364 570
127	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	6,46	132 171	853 825
128	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	34	29 052	987 768
129	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	$м^2$ изолируемой поверхности	72,716129	8 102	589 146
130	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы	$м^2$ изолируемой поверхности	24,2387097	10 592	256 736
131	1101-0203-0153 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	3,7531613	65	244
132	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	$м^3$ уплотненного грунта	3,7531613	645	2 421
	Раздел 6.	**Водоотводные лотки**				**14 259 257**
201	1101-0201-1132 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	200,4914	450	90 221
202	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	20,0509	7 867	157 741
203	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	$м^3$ подушки	32,2543	9 914	319 769
204	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	39,35025	1 802	70 909
205	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	584,105327	3 813	2 227 194
206	1127-0201-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	$м^3$ лотка	36,38	35 866	1 304 805
207	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	702,134	1 138	799 028

1	2	3	4	5	6	7
208	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	36,38	136 181	4 954 265
209	1130-0102-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство монолитного фундамента	$м^3$ бетона в деле	0,6416206	29 816	19 131
210	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,654453	24 155	15 808
211	1130-0102-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство монолитного фундамента	$м^3$ бетона в деле	0,6632482	29 816	19 775
212	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6765132	24 155	16 341
213	1101-0704-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство упора при укреплении откоса замляного полотна бетонными плитами, толщина до 16 см	м упора	90	15 420	1 387 800
214	225-107-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	60	14 565	873 900
215	1130-0102-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство монолитного фундамента	$м^3$ бетона в деле	36,7753623	29 816	1 096 494
216	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	37,5108696	24 155	906 075
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				18 768 003
		Сметная прибыль 5%				938 400
		Итого со сметной прибылью				20 081 762,87
		Итого в текущих ценах на 2025 г -15% К-1,0587				3 189 084
		Итого в текущих ценах на 2025 г -30% К-1,079				6 500 467
		Итого в текущих ценах на 2026 г -55% К-1,1198				12 368 157
		Итого:				22 057 708
		С учетом тендерной скидки				22 053 116,82
		НДС 12%				2 646 374,02
		Итого с НДС				24 699 490,84

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ПТиАД Енбекшиказахского района"

_____ **Е.Е.Сарсенбиев**
М.П.

Технадзор:
ТОО "УКС"

_____ **Ерназаров К.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **Р.Т.Манапов**
М.П.