Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Мангистауская область, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72, тел.: 87292336735** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140009015**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**

Договор (контракт) Договор №56/24 от 27.12.2024г.

Номер документа	Дата составления
36	**21.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водонасосной станции с резервуаром в районе "Теплого пляжа" г. Актау			услуга	1	154 740 230,19	154 740 230,19	16 579 310,38
				Итого	1	x	154 740 230,19	16 579 310,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство водонасосной станции с резервуаром в районе "Теплого пляжа" г. Актау

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050140009015	051040005224			56/24	17.09.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство водонасосной станции с резервуаром в районе "Теплого пляжа" г. Актау	354 341 418,64	354 341 418,64	138 160 919,81	138 160 919,81	0,00	0,00	16 579 310,38	154 740 230,19
Удержан аванс 30%		106 302 425,59					4 973 793,11	46 422 069,06
Удержан по договору 5%		17 717 070,93					828 965,52	7 737 011,51
Всего к оплате:		**230 321 922,12**					**10 776 551,75**	**100 581 149,62**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства", БИН 050140009015
Руководитель Жаукан Е. К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ALKHARU GROUP", БИН 160940029284
Директор Балабеков Х. Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3-04/2022 Строительство водонасосной станции с резервуаром в районе "Теплого пляжа" г. Актау**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 56/24** от **17.09.2024**

Акт выполненных работ 3

за **Август 2025 (месяц, год) на 3-04/2022 Суммарная смета для стройки - 3-04/2022 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э303014: Общестроительные работы [02-01-01]					
1	10	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	73,48	48 030,82	4 533 161,53	
2	14	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	243,36	4 169,72	1 242 879,0	
3	15	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	33,92	5 965,85	234 541,0	
4	19	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	11,2	4 169,72	57 200,0	
5	21	1106-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	12,72	55 632,59	961 063,0	
6	22	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,59438	331 233,0	212 628,0	
7	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,024	368 124,0	9 542,0	
8	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	27	4 169,72	137 893,0	
9	32	241-102-0313 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х8,0 мм**	м	1	152 810,0	165 035,0	
10	33	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм**	м	2	68 222,0	147 360,0	
11	34	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**	м	0,5	53 343,0	28 806,0	
12	35	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм**	м	1	8 221,0	8 879,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	47	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	4,6	55 768,62	364 404,0	
14	52	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,134	1 156 002,1	174 362,0	
15	53	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	2,97	55 768,62	235 278,0	
16	58	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0804	1 156 002,1	104 617,0	
			ИТОГО по смете Э303014: Общестроительные работы [02-01-01]				8 617 649	
			Смета Э303264: Резервуар на 10000 $м^3$ (2шт) [07-01-06]					
17	13	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	740,36	58 838,0	61 850 984,68	
18	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	70,78858	320 846,0	24 529 211,5	
19	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	9,9366	368 124,0	3 950 533,0	
20	19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	19,448	321 961,0	6 762 418,0	
21	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	8,24092	321 961,0	2 865 515,5	
22	22	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	36,6	53 586,72	2 696 162,76	
23	23	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,08008	321 961,0	1 766 434,83	
24	44	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0412	331 233,0	14 738,5	
25	47	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,07292	1 156 002,1	94 884,0	
26	48	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0384	1 255 632,02	57 858,0	
27	53	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0824	331 233,0	29 477,0	
28	56	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,31568	1 156 002,1	410 765,0	
29	57	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0768	1 255 632,02	115 717,0	
			ИТОГО по смете Э303264: Резервуар на 10000 $м^3$ (2шт) [07-01-06]				105 144 700	
			Итого по суммарной смете				113 762 348	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (3,7%)				4 209 207	
			Итого с временными				117 971 555	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)				872 990	
			Итого с зимними удорожаниями				118 844 545	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)				2 376 891	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**121 221 436**	
			Итого в ценах 2024г. (100%)		**1,1630000**	**100,00%**	**140 980 530**	
			Итого со скидкой генподряда		**0,9800000**		**138 160 920**	
			НДС, 12%		**12,00%**		**16 579 310**	
			Итого с НДС				**154 740 230,19**	
			Удержан аванс 30%		**30,00%**		**46 422 069,06**	
			Удержан по договору 5%		**5,00%**		**7 737 011,51**	
			Всего к оплате:				**100 581 149,63**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Актауский городской отдел строительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жауқан Е. Қ.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ALKHARU GROUP", БИН 160940029284

Директор Балабеков Х. Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Проектный Центр", БИН 011240003273

Главный инженер проекта Панаев Б. Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)