Форма по приложению 3-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ф-2 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа для IВ, IIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 30.09.2022, доп. соглашение № №220007/09 от 25.02.2025г**

Акт выполненных работ № 23

за **Август 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
			Стены, перегородки										
1	27	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	50	59049,58 12174,98	4982,94 1353,12	2952479,00 608749,00	249147,00 67656,00	2094583,00	629057,00 286523,00	3868059,00	
			Итого по разделу 1: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000					2952479,00 608749,00	249147,00 67656,00	2094583,00 0,00	629057,00 286523,00	3868059,00	
			Раздел 2: 02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения ниже отм.0,000										
			Отделка помещений на отм. -2,700(лист АР1-1.2)										
2	6	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	596,24	543,41 332,19	4,75 2,35	324003,00 198065,00	2832,00 1401,00	123106,00	159572,00 38684,00	522259,00	
3	7	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1056,2	490,23 297,68	4,26 2,11	517781,00 314410,00	4500,00 2229,00	198872,00	253308,00 61682,00	832771,00	
			Архитектурные решения выше отм.0,000										
			Отделка помещений на отм.+3,300 /лист АР2-1.3/										
4	74	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	286,68	543,41 332,19	4,75 2,35	155785,00 95232,00	1362,00 674,00	59191,00	76724,00 18600,00	251109,00	
5	75	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	318,8	490,23 297,68	4,26 2,11	156285,00 94900,00	1358,00 673,00	60027,00	76458,00 18618,00	251361,00	
			Внутренние стены, перегородки /лист АР2-2,3,4/										
6	78	1110-0402-0802 *РСНБ РК 2022*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	160,08	13638,95 4443,57	135,36 60,70	2183323,00 711327,00	21669,00 9717,00	1450338,00	648939,00 226580,00	3058842,00	
			Кровля галереи /лист АР2-11/										
7	95	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	31	4454,64 2309,88	23,92 10,42	138094,00 71606,00	742,00 323,00	65716,00	64736,00 16226,00	219056,00	
			Полы на отм.0,000 /лист АР2-14/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип К										
8	121	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	128,69	6721,08 2845,69	32,23 13,88	864936,00 366212,00	4147,00 1786,00	494576,00	345919,00 96869,00	1307724,00	
9	122	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	103,89	4172,08 555,36	2,94 1,43	433437,00 57696,00	306,00 149,00	375436,00	54374,00 39025,00	526836,00	
			Витражи /лист АР2-21,22,23/										
10	230	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) часть, с заполнением верхней (нижней) части одокамерным стеклопакетом**	$м^2$	26,6592	99460,00		2651524,00		2651524,00	212122,00	2863646,00	
			Устройство козырька и перекрытие приямка П1 /лист АР2-33/										
11	277	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,23122	80138,73 42297,81	14282,97 4020,22	18530,00 9780,00	3303,00 930,00	5447,00	7390,00 2074,00	27994,00	
12	278	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,23122	1041284,00		240766,00		240766,00	19261,00	260027,00	
13	279	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	5,7805	145,76 80,02	3,44 0,48	843,00 463,00	20,00 3,00	360,00	321,00 93,00	1257,00	
14	280	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	11,561	127,11 46,78	2,55 0,48	1470,00 541,00	30,00 6,00	899,00	377,00 148,00	1995,00	
15	281	1106-0301-0403 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,001216	1929282,21 273835,52	2336,87 801,23	2346,00 333,00	3,00 1,00	2010,00	304,00 212,00	2862,00	
			Устройство парапета по осям "Б2 и "Н" /лист АР2-33/										
16	288	1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы	24	3039,00 657,20	6,82 2,78	72936,00 15773,00	164,00 67,00	57000,00	14572,00 7001,00	94509,00	
			Учебная башня /лист АР2-37-44/										
			Кровля парапета										
17	326	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	41,76	1269,70 782,22	29,10 14,14	53023,00 32666,00	1215,00 590,00	19142,00	29930,00 6636,00	89589,00	
18	327	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,458864	161672,00		74185,00		74185,00	5935,00	80120,00	
19	328	215-203-0901 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,17	137428,00		23363,00		23363,00	1869,00	25232,00	
20	329	215-204-2401 *РСНБ РК 2022*	**Доска шпунтовая, толщиной 60 мм, 1 сорта**	$м^3$	1,04	308040,00		320362,00		320362,00	25629,00	345991,00	
21	330	1110-0116-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Антисептирование водными растворами**	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	83,52	313,04 126,07	6,10 2,85	26145,00 10529,00	509,00 238,00	15106,00	9691,00 2867,00	38703,00	
			Итого по разделу 2: 02-01-04 Архитектурные решения					8259137,00 1979533,00	42160,00 18787,00	6237446,00 0,00	1742615,00 800131,00	10801883,00	
			Раздел 3: 02-01-05 Отопление и вентиляция										
			Вентиляция -35°С										
			ВЕ1										
22	423	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	10213,06 3361,20	88,67 38,20	12256,00 4033,00	107,00 46,00	8116,00	3998,00 1300,00	17554,00	
23	424	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		3,5	9910,00	70,37	34685,00	246,00	23668,00	10659,00	48971,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		3077,46	30,00	10771,00	105,00		3627,00		
24	425	1120-0362-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	3	618,96 601,44	4,52 0,50	1857,00 1804,00	14,00 2,00	39,00	1770,00 299,00	3917,00	
25	426	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00	3119,00	42107,00	
26	428	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,55	784,00		7487,00		7487,00	599,00	8086,00	
27	430	246-306-0679 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	114888,00		114888,00		114888,00	9191,00	124079,00	
			ВЕ2										
28	431	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	13	11385,45 2662,77	65,61 27,92	148011,00 34616,00	853,00 363,00	112542,00	34279,00 14583,00	196873,00	
29	432	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	5	618,96 601,44	4,52 0,50	3095,00 3007,00	23,00 3,00	65,00	2950,00 484,00	6529,00	
30	433	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9445,00		28335,00		28335,00	2267,00	30602,00	
31	434	246-304-0576 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	2	9041,00		18082,00		18082,00	1447,00	19529,00	
32	436	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23,82	784,00		18675,00		18675,00	1494,00	20169,00	
			ВЕ5										
33	439	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,5	10213,06 3361,20	88,67 38,20	35746,00 11764,00	311,00 134,00	23671,00	11660,00 3792,00	51198,00	
34	440	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	2	618,96 601,44	4,52 0,50	1238,00 1203,00	9,00 1,00	26,00	1180,00 193,00	2611,00	
35	441	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	12996,00		25992,00		25992,00	2079,00	28071,00	
36	443	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,55	784,00		7487,00		7487,00	599,00	8086,00	
			Итого по разделу 3: 02-01-05 Отопление и вентиляция					496822,00 67198,00	1563,00 654,00	428061,00 0,00	66496,00 45064,00	608382,00	
			Раздел 4: 02-02-02 Архитектурные решения. Жилой дом IV-го класса для сотрудников										
			Короб для инженерного оборудования /лист АР3-6/										
37	33	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	13,778	3637,62 1832,14	23,91 10,42	50119,00 25243,00	330,00 144,00	24546,00	22848,00 5837,00	78804,00	
			Итого по разделу 4: 02-02-02 Архитектурные решения. Жилой дом IV-го класса для сотрудников					50119,00 25243,00	330,00 144,00	24546,00 0,00	22848,00 5837,00	78804,00	
			Раздел 5: 07-01-01 Генеральный план										
			Покрытия, проезды, тротуары, площадки										
			В границах участка										
			Тип 3										
38	27	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	600	2970,57 42,52	292,17 44,77	1782342,00 25512,00	175302,00 26862,00	1581528,00	56562,00 147114,00	1986018,00	
			Отмостка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	29	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	150,53	1501,28 504,04	261,68 80,12	225988,00 75873,00	39390,00 12060,00	110724,00	94968,00 25676,00	346632,00	
40	30	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	150,53	-166,48 -22,40	-17,36 -5,05	-25060,00 -3372,00	-2613,00 -760,00	-19075,00	-4463,00 -2362,00	-31885,00	
41	34	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	3,515	11045,13 1647,91	3001,17 1402,64	38824,00 5792,00	10549,00 4930,00	22482,00	9972,00 3904,00	52700,00	
42	35	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	132	3623,84 1447,82	52,34 23,01	478347,00 191112,00	6909,00 3037,00	280326,00	209682,00 55043,00	743072,00	
			МАФ										
43	64	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2021*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м (вес 194 кг/секция)**	секция	36	170413,00 0,00	0,00 0,00	6134868,00 0,00	0,00 0,00	6134868,00	490789,00	6625657,00	
44	65	8601-0605-0208 *УСН РК 8.02-03-2021*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками (вес 272 кг)**	комплект	2	487050,00 0,00	0,00 0,00	974100,00 0,00	0,00 0,00	974100,00	77928,00	1052028,00	
			Итого по разделу 5: 07-01-01 Генеральный план					9609409,00 294917,00	229537,00 46129,00	9084953,00 0,00	366721,00 798092,00	10774222,00	
			Раздел 6: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2) **07-01-01 Генеральный план.** **Покрытия, проезды, тротуары, площадки** **За границами участка** **Тип 1**										
45	32	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	3046,84	1839,14 63,97	439,75 136,23	5603565,00 194906,00	1339848,00 415071,00	4068811,00	658788,00 500992,00	6763345,00	
46	33	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 20 см**	$м^2$ основания	15234,2	100,91 0,00	17,46 5,55	1537283,00 0,00	265989,00 84550,00	1271294,00	91253,00 130252,00	1758788,00	
			Итого по разделу 6: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2)					7140848,00 194906,00	1605837,00 499621,00	5340105,00 0,00	750041,00 631244,00	8522133,00	
			Раздел 7: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3) **02-01-04 Архитектурные решения** **Архитектурные решения выше отм.0.000** **Облицовка фасада /лист АР2-13/**										
47	7	1115-0108-1808 *РСНБ РК 2022*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	169,13	1185,81 724,20	4,21 1,84	200556,00 122484,00	712,00 311,00	77360,00	98236,00 23903,00	322695,00	
48	9	1115-0112-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	$м^2$	194,48	15470,66 13127,16	294,09 137,36	3008734,00 2552970,00	57195,00 26714,00	398569,00	2063748,00 405798,00	5478280,00	
			Итого по разделу 7: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)					3209290,00 2675454,00	57907,00 27025,00	475929,00 0,00	2161984,00 429701,00	5800975,00	
			Раздел 8: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 4) **02-01-04 Архитектурные решения** **Полы на отм.0.000 /лист АР2-14/** **Тип М**										
49	10	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	10,13	6721,08 2845,69	32,23 13,88	68085,00 28827,00	327,00 141,00	38931,00	27229,00 7625,00	102939,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	11	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59,75	4172,08 555,36	2,94 1,43	249282,00 33183,00	175,00 85,00	215923,00	31272,00 22444,00	302998,00	
			Тип М1										
51	14	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	51,29	6721,08 2845,69	32,23 13,88	344724,00 145955,00	1653,00 712,00	197116,00	137868,00 38608,00	521200,00	
			02-02-02 Архитектурные решения										
			Отмостка										
52	35	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	10,88095	32297,13 2387,45	1975,16 457,69	351423,00 25978,00	21492,00 4980,00	303954,00	28172,00 30368,00	409963,00	
			03-01-02 Архитектурные решения										
			Отмостка /лист АР4-12/										
			Отмостка										
53	36	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	5,056	32297,13 2387,45	1975,16 457,69	163294,00 12071,00	9986,00 2314,00	141237,00	13090,00 14111,00	190495,00	
			Итого по разделу 8: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 4)					1176808,00 246014,00	33633,00 8232,00	897161,00 0,00	237631,00 113156,00	1527595,00	
			Раздел 9: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 5)										
			02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Отделка помещений на отм.0,000 /лист АР2-1.3/										
54	1	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	553,77	2049,62 1427,61	128,91 106,41	1135018,00 790568,00	71387,00 58927,00	273064,00	679598,00 145171,00	1959787,00	
55	2	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,99	5449,51 4071,82	68,46 41,20	168880,00 126186,00	2122,00 1277,00	40573,00	101970,00 21668,00	292518,00	
56	3	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	720,622	1300,62 684,81	7,19 2,74	937255,00 493489,00	5182,00 1975,00	438585,00	396371,00 106688,00	1440314,00	
57	5	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	196,648	7348,62 4471,08	31,03 17,40	1445091,00 879229,00	6102,00 3422,00	559760,00	706120,00 172096,00	2323307,00	
			Отделка помещений на отм.+3.300 /лист АР2-1.3/										
58	10	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	128,42	2049,62 1427,61	128,91 106,41	263212,00 183334,00	16554,00 13665,00	63324,00	157600,00 33665,00	454477,00	
59	11	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	111,1	1300,62 684,81	7,19 2,74	144499,00 76082,00	798,00 304,00	67618,00	61109,00 16448,00	222056,00	
60	12	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	222,2	490,23 297,68	4,26 2,11	108929,00 66144,00	947,00 469,00	41838,00	53290,00 12976,00	175195,00	
61	13	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	77,59	7348,62 4471,08	31,03 17,40	570179,00 346911,00	2408,00 1350,00	220861,00	278609,00 67903,00	916691,00	
			Внутренние стены, перегородки /лист АР2-2,3,4/										
62	15	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		1,0716	80138,73	14282,97	85877,00	15306,00	25245,00	34248,00	129735,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		42297,81	4020,22	45326,00	4308,00		9610,00		
63	16	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм х4	т	1,0716	441382,00		472985,00		472985,00	37839,00	510824,00	
64	17	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	36,48	145,76 80,02	3,44 0,48	5317,00 2919,00	126,00 18,06	2273,00	2026,00 587,00	7930,00	
65	18	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	36,48	127,11 46,78	2,55 0,48	4637,00 1707,00	94,00 18,00	2837,00	1190,00 466,00	6293,00	
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										
66	19	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	66,7	6870,84 4372,79	39,34 11,60	458285,00 291665,00	2624,00 774,00	163996,00	233951,00 55379,00	747615,00	
67	20	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	94,76	5348,63 2054,26	25,34 6,82	506836,00 194662,00	2401,00 646,00	309773,00	179683,00 54922,00	741441,00	
68	21	1115-0109-0503 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	501,06	5224,66 2632,06	15,77 2,90	2617868,00 1318820,00	7902,00 1453,00	1291146,00	1056219,00 293927,00	3968014,00	
69	22	1115-0108-1808 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м²	42,87	1185,81 724,20	4,21 1,84	50836,00 31046,00	181,00 79,00	19609,00	24900,00 6059,00	81795,00	
70	23	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м²	42,87	6421,00		275268,00		275268,00	22021,00	297289,00	
			Устройство козырька и перекрытие приямка П1 /лист АР2-33/										
71	29	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1195	80138,73 42297,81	14282,97 4020,22	9577,00 5055,00	1706,00 480,00	2815,00	3819,00 1072,00	14468,00	
72	30	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1195	1041284,00		124433,00		124433,00	9955,00	134388,00	
73	31	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,9875	145,76 80,02	3,44 0,48	435,00 239,00	10,00 1,00	186,00	166,00 48,00	649,00	
74	32	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,975	127,11 46,78	2,55 0,48	759,00 280,00	15,00 3,00	465,00	195,00 76,00	1030,00	
75	33	1106-0301-0403 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0012	1929282,21 273835,52	2336,87 801,23	2315,00 329,00	3,00 1,00	1984,00	300,00 209,00	2824,00	
			Устройство парапета по осям "Б2 и "Н" /лист АР2-33/										
76	37	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	/Системы навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м/Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м²	112	6421,00		719152,00		719152,00	57532,00	776684,00	
77	38	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м²	112	12815,00		1435280,00		1435280,00	114822,00	1550102,00	
			02-01-05 Отопление и вентиляция Вентиляция -35°С У1.1-У16.2 Курс EUR на 26.08.2025г составляет 626,36 тенге по информации Нацбанка										
78	48	Прайс *ТОО «Danemrk»*	Воздушная завеса WING W200 AC	шт.	32	384287,52		12297201,00		12297201,00		12297201,00	
79	49	Прайс *ТОО «Danemrk»*	Настенный контроллер WING/VOLCANO	шт.	32	23770,36		760652,00		760652,00		760652,00	
80	50	Прайс *ТОО «Danemrk»*	Монтажные крепления WING H 150/200	шт.	32	19242,67		615765,00		615765,00		615765,00	
			02-01-08 Пожарная сигнализация										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	56	СТИРАЙС-ЛИСТ	Пульт контроля и управления С 2000 М	шт.	1	76955,36		76955,00		76955,00	6156,00	83111,00	
82	57	СТИРАЙС-ЛИСТ	Блок индикации С 2000 БКИ	шт.	1	53458,93		53459,00		53459,00	4277,00	57736,00	
83	58	СТИРАЙС-ЛИСТ	Исполнительное реле С 2000 СП1	шт.	1	25135,71		25136,00		25136,00	2011,00	27147,00	
84	60	248-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	3	37999,00		113997,00		113997,00	9120,00	123117,00	
85	62	СТИРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	3	8925,00		26775,00		26775,00	2142,00	28917,00	
86	64	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	94	5809,00		546046,00		546046,00	43684,00	589730,00	
87	65	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	90	2260,00		203400,00		203400,00	16272,00	219672,00	
88	66	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	17	2277,00		38709,00		38709,00	3097,00	41806,00	
89	68	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196,00		3196,00		3196,00	256,00	3452,00	
90	69	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	17	1763,00		29971,00		29971,00	2398,00	32369,00	
91	71	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	18030,00		54090,00		54090,00	4327,00	58417,00	
92	73	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	2	94708,00		189416,00		189416,00	15153,00	204569,00	
93	74	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	650	246,00		159900,00		159900,00	12792,00	172692,00	
			02-01-09 Система связи										
			Видеонаблюдение										
94	76	243-304-0131 *СорСП 01.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC	км	3,5	287898,00		1007643,00		1007643,00	80611,00	1088254,00	
95	78	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба гофрированная диаметром 20 мм	м	2060	164,00		337840,00		337840,00	27027,00	364867,00	
96	80	Прайс-лист	Цилиндрическая видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1230S1P-0280B	шт.	25	23314,29		582857,00		582857,00		582857,00	
97	82	Прайс-лист	IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1230T1P-0280B	шт.	31	21401,79		663455,00		663455,00		663455,00	
98	84	СТИРАЙС-ЛИСТ	Hikvision DS-8664NXI-I8/S(E),	шт.	2	963717,86		1927436,00		1927436,00	154195,00	2081631,00	
99	85	СТИРАЙС-ЛИСТ	TVT WD101EJRP, 10Tb Жесткий диск West Digital	шт.	4	159830,36		639321,00		639321,00	51146,00	690467,00	
100	87	СТИРАЙС-ЛИСТ	Grandstream GWN7701P	шт.	8	27048,21		216386,00		216386,00	17311,00	233697,00	
101	88	СТИРАЙС-ЛИСТ	TP-Link TL-SG1016PE	шт.	2	89240,89		178482,00		178482,00	14279,00	192761,00	
102	90	СТИРАЙС-ЛИСТ	AE-LED32-LY монитор Aevision	шт.	2	90069,64		180139,00		180139,00	14411,00	194550,00	
103	92	СТИРАЙС-ЛИСТ	Шкаф серверный 6U	шт.	6	53756,73		322540,00		322540,00	25803,00	348343,00	
104	93	СТИРАЙС-ЛИСТ	Шкаф уличный	шт.	5	18032,14		90161,00		90161,00	7213,00	97374,00	
105	95	СТИРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ-45 UTP5e	шт.	100	59,20		5920,00		5920,00	474,00	6394,00	
106	97	СТИРАЙС-ЛИСТ	Распределительная Коробка 100х100	шт	42	1044,59		43873,00		43873,00	3510,00	47383,00	
			Система звукового оповещения										
107	99	СТИРАЙС-ЛИСТ	SHIP J606-4	шт	1	255000,00		255000,00		255000,00	20400,00	275400,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	100	СТПРАЙС-ЛИСТ	ITC T-601	шт	20	16757,14		335143,00		335143,00	26811,00	361954,00	
109	101	СТПРАЙС-ЛИСТ	ITC TS-338	шт	1	32585,36		32585,00		32585,00	2607,00	35192,00	
110	103	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0.75 мм2	км	0,5	108789,00		54395,00		54395,00	4352,00	58747,00	
111	105	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	120	246,00		29520,00		29520,00	2362,00	31882,00	
			Структурированные кабельные сети (СКС)										
112	107	243-304-0131 *СборСП 01.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	4	287898,00		1151592,00		1151592,00	92127,00	1243719,00	
113	109	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	50	1173,00		58650,00		58650,00	4692,00	63342,00	
114	110	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	950	246,00		233700,00		233700,00	18696,00	252396,00	
115	112	СТПРАЙС-ЛИСТ	Microtic CSS326	шт.	1	154639,29		154639,00		154639,00	12371,00	167010,00	
116	113	СТПРАЙС-ЛИСТ	TP-Link TLSG1024	шт.	1	109558,93		109559,00		109559,00	8765,00	118324,00	
117	114	СТПРАЙС-ЛИСТ	Grandstream GWN7701P	шт.	1	27048,21		27048,00		27048,00	2164,00	29212,00	
118	115	СТПРАЙС-ЛИСТ	TP-Link SG-1016	шт.	1	79232,14		79232,00		79232,00	6339,00	85571,00	
119	117	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф коммуникационный SHIP 601S.6824.03.100 24U 600x800x1200 мм	шт.	1	187944,11		187944,00		187944,00	15036,00	202980,00	
120	118	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф коммуникационный настенный SHIP 5609.01.100 9U 570x600x500 мм	шт.	1	62577,00		62577,00		62577,00	5006,00	67583,00	
121	120	СТПРАЙС-ЛИСТ	INT-2000VA	шт.	1	132600,00		132600,00		132600,00	10608,00	143208,00	
122	122	Прайс-лист	Grandstream UCM6301	шт.	1	314196,43		314196,00		314196,00		314196,00	
123	124	Прайс-лист	Grandstream GXP1610	шт.	22	31510,71		693236,00		693236,00		693236,00	
124	126	СТПРАЙС-ЛИСТ	SHIP 700506102	шт.	1	23041,07		23041,00		23041,00	1843,00	24884,00	
125	128	СТПРАЙС-ЛИСТ	SHIP P197-24	шт.	2	21401,79		42804,00		42804,00	3424,00	46228,00	
126	130	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч-корд UTP, категория 5е, PVC standart, 1м	шт.	35	1188,48		41597,00		41597,00	3328,00	44925,00	
127	132	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ-45 UTP5e	шт.	200	59,20		11840,00		11840,00	948,00	12788,00	
128	134	СТПРАЙС-ЛИСТ	SHIP J606-4	шт.	2	8105,36		16211,00		16211,00	1297,00	17508,00	
129	136	СТПРАЙС-ЛИСТ	SHIP A Розетка 1-port RJ-45	шт	44	8988,75		395505,00		395505,00	31640,00	427145,00	
			Часофикация										
130	137	Прайс *ТОО «АЛДЕН СБ»*	Часовая станция «Standing» GPRS	шт.	1	144444,93		144445,00		144445,00		144445,00	
131	138	Прайс *ТОО «АЛДЕН СБ»*	Часы вторичные «Standing» 73	шт.	13	42466,61		552066,00		552066,00		552066,00	
132	139	Прайс *ТОО «АЛДЕН СБ»*	Блок развязки	шт.	13	6261,75		81403,00		81403,00		81403,00	
133	141	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,35	108789,00		38076,00		38076,00	3046,00	41122,00	
134	143	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	130	246,00		31980,00		31980,00	2558,00	34538,00	
			02-02-02 Архитектурные решения										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Наружняя отделка /лист АР3-5/										
135	144	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м²	44,65	11017,88 4372,79	39,34 11,60	491948,00 195245,00	1757,00 518,00	294947,00	156610,00 51885,00	700443,00	
136	145	1115-0212-0305 *РСНБ РК 2022*	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м²	44,65	1910,42 1329,57	8,32 3,87	85300,00 59365,00	372,00 173,00	25563,00	47630,00 10634,00	143564,00	
137	146	1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022*	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	44,65	1080,35 210,19	5,45 2,63	48238,00 9385,00	243,00 117,00	38609,00	7602,00 4467,00	60307,00	
138	150	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м² поверхности облицовки	46,5736	409,40 63,25	0,35 0,18	19067,00 2946,00	16,00 8,00	16105,00	2363,00 1714,00	23144,00	
			Окна, витражи /лист АР3-10/										
139	151	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м² перегородок (за вычетом проемов)	1	1580,01 1549,21	30,80 9,77	1580,00 1549,00	31,00 10,00		1403,00 239,00	3222,00	
140	152	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м²	1	99460,00		99460,00		99460,00		107417,00	
			Ограждение лестницы /лист АР3-16-17/								7957,00		
141	153	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м² поверхности облицовки	16,74	4263,74 2347,87	13,01 2,90	71375,00 39303,00	218,00 49,00	31854,00	31482,00 8229,00	111086,00	
142	154	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	м²	18,414	3070,00		56531,00		56531,00		61053,00	
			07-01-01 Генеральный план								4522,00		
			Покрытия, проезды, тротуары, площадки										
			Тип 3										
143	157	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	60,325	148,17 0,00	148,17 49,72	8938,00 0,00	8938,00 2999,00		2160,00 888,00	11986,00	
144	158	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м² материала основания в плотном теле	120,65	9295,11 269,34	1824,82 435,94	1121455,00 32496,00	220164,00 52596,00	868795,00	91899,00 97068,00	1310422,00	
145	159	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м² основания	603,25	1850,91 63,97	439,75 136,23	1116561,00 38590,00	265279,00 82181,00	812692,00	130435,00 99759,00	1346755,00	
146	160	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103,** до 20см	м² основания	603,25	498,61 0,00	87,28 27,76	300786,00 0,00	52651,00 16746,00	248135,00	18085,00 25511,00	344382,00	
147	161	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**/толщиной 5 см/Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м² основания	1461,75	1645,97 63,97	439,75 136,23	2405997,00 93508,00	642804,00 199134,00	1669684,00	316060,00 217772,00	2939829,00	
148	162	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам** *1*127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	1461,75	-879,53 0,00	-174,56 -55,52	-1285653,00 0,00	-255163,00 -81156,00	-1930490,00	-87647,00 -109865,00	-1483165,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	163	1127-9692-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	583	2970,57 42,52	292,17 44,77	1731842,00 24789,00	170335,00 26101,00	1536718,00	54959,00 142946,00	1929747,00	
			Отмостка										
150	164	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м² покрытия	150,53	2010,62 627,56	165,88 64,63	302659,00 94467,00	24970,00 9729,00	183222,00	97944,00 32048,00	432651,00	
			МАФ										
151	165	8601-0605-0208 *УСН РК 8.02-03-2021*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	комплект	1	487050,00 0,00	0,00 0,00	487050,00 0,00	0,00 0,00	487050,00	38964,00	526014,00	
			Итого по разделу 9: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 5)					45287362,00 5445634,00	1268483,00 398375,00	21867974,00 16705276,00	4842349,00 2673962,00	52803673,00	
			ИТОГО по акту					78182274,00 11537648,00	3488597,00 1066623,00	46450758,00 16705276,00	10819742,00 5783710,00	94785726,00	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							16705276,00		78080450,00	
			Временные здания и сооружения 2,4%									1873930,80	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									2358654,23	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									1646260,70	
			ИТОГО									100664571,73	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									103255677,81	
			СКИДКА (3,8952952333617%)									4022113,50	
			ИТОГО с учетом скидки									99233564,31	
			НДС 12%									11908027,72	
			ИТОГО с учетом скидки									111141592,03	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Улытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 220740037762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Байыров Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240001957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т., аттестат №KZ71VJE00078944
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012361
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август №23 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код
			№ 1	от 30.09.2022							
			Доп соглашение №220007/09	от 25.02.2025							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период август 2025 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	1 623 145 306,26	597 505 461,15	99 233 564,31							11 908 027,72	111 141 592,03
Итого:	1 623 145 306,26	597 505 461,15	99 233 564,31							11 908 027,72	111 141 592,03

Заказчик:

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" — Байдров Е.А. — БИН 220740037762

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлық Астана" — Мукашев Н.С. — БИН 060940004614

Технический надзор:

ТОО "Нұралем-Құрылыс" — Мырзабеков Е.Т. — БИН 061240011957

Е. Байдров

Мукашев Н

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Тарадая, дом № 6** — ИИН/БИН: **220740037762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227** — ИИН/БИН: **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №1 от 30.09.22г(Пождепо Жезказган, 1 820 081 042,91)

Номер документа	Дата составления
44	28.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	111 141 592,03	111 141 592,03	11 908 027,72
				Итого	1	x	111 141 592,03	11 908 027,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Байгров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2025

М.П.

М.П.

У. Каналин