Форма2в

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бай-Скак", БИН 110740008082**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение и водоотведение) к 2-м многоэтажным домам по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Доскей, ул. Мира, дом № 1 и № 2**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение и водоотведение) к 2-м многоэтажным домам по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Доскей, ул. Мира, дом № 1 и № 2**

Договор подряда (контракт) 01/09 от 03.09.2023

А К Т № 1.
выполненных работ за сентябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация										
1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	7		308,79	308,79	2162	2162	--	372	2737
						--	73,83	--	517		203	
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	4		2509,58	--	10038	--	--	7228	18647
						2509,58	--	10038	--		1381	
3	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,001		594159,58	278932,80	594	279	--	394	1068
						315226,78	83226,31	315	83		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					12794	2441	--	7994	22452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							10353	600	--	1663	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12794				
	Всего заработная плата		тенге					10953			
		Накладные расходы	тенге				7994				
		Сметная прибыль	тенге				1663				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				22451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10953			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
4	**Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
			м^3 грунта	9	308,79	308,79	2779	2779	--	478	3518
					--	73,83	--	664		261	
5	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,001	594159,58	278932,80	594	279	--	394	1068
					315226,78	83226,31	315	83		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3373	3058	--	872	4586
							315	747	--	340	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3373				
	Всего заработная плата		тенге					1062			
		Накладные расходы	тенге				872				
		Сметная прибыль	тенге				340				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				4585				
		Сметная заработная плата	тенге					1062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4585				
		Сметная заработная плата	тенге					1062			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.КЛ10-КВ									
6	**Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,12**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
			км линии	0,001	249099,36	147627,02	249	148	--	118	396
					101472,34	45849,14	101	46		29	
7	**Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**									
			м	1,1	14289,69	12334,46	15719	13568	--	4664	22013
					1955,23	2327,37	2151	2560		1631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**									
			м кабеля	4	312,45	194,66	1250	779	--	577	1973
					117,79	82,46	471	330		146	
9	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
			м кабеля	3,5	528,71	293,14	1850	1026	--	867	2935
					235,57	108,66	824	380		217	
10	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			м кабеля	2	771,32	398,33	1543	797	--	743	2469
					372,99	143,01	746	286		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				20611	16318	--	6969	29786
							4293	3602	--	2206	
		Стоимость монтажных работ	тенге				4643				
		Всего заработная плата	тенге					3037			
		Накладные расходы	тенге				2187				
		Сметная прибыль	тенге				546				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				7376				
		Сметная заработная плата	тенге					3037			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				15968				
		Всего заработная плата	тенге					4858			
		Накладные расходы	тенге				4782				
		Сметная прибыль	тенге				1660				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				22410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				29786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					7895			

РАЗДЕЛ 4.КЛ-0,4КВ

11	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
			м кабеля	2	528,71	293,14	1057	586	--	496	1677
					235,57	108,66	471	217		124	
12	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			м кабеля	2	771,32	398,33	1543	797	--	743	2469
					372,99	143,01	746	286		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				2600	1383	--	1239	4146
							1217	503	--	307	
		Стоимость монтажных работ	тенге				2600				
		Всего заработная плата	тенге					1720			
		Накладные расходы	тенге				1239				
		Сметная прибыль	тенге				307				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				4146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4146				
		Сметная заработная плата	тенге					1720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								60968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16178				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					23200			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5452			
		- Накладные расходы	тенге							17074	
		- Сметная прибыль	тенге							4516	
		Временные здания и сооружения 2,32 %	**Тенге**								1414
		Итого с временными:	**Тенге**								62382
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,89 %	**Тенге**								1179
		Итого с зимними :	**Тенге**								63561
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								1271
		Итого с непредвиденными:	**Тенге**								64833
		Итого в текущих ценах,к-1,079	**Тенге**								69955
		Итого с учетом :	**Тенге**								**66 457**
		НДС 12%	**Тенге**								**7 975**
		ВСЕГО по акту :	**Тенге**								**74 432**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров М.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)