Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор № № 06/2 от 09 ноября 2016 года;

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Строительство школы №98 на 200 учащихся в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области**	1 065,221	443,379	1 065,221	443,379	1 065,221	443,379	1 065,221	443,379

ГЕНПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Т. Буркитов**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование стройки - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

Форма 2

Наименование объекта - Строительство школы N98 на 200 мест в ауле Майдаколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ № 1

выполненных работ за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы выше отм.0,00								
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
45	Е0107-45-8	**Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2**	12	499,10	260,88	5989	3131	5037	1,24	15
		шт		208,35	91,50	2500	1098	140	0,38	5
47	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	0,08065	86808,57	2434,57	7001	196	3711	170,00	14
		т		31950,00	920,25	2577	74	140	4,49	--
48	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	1	104,86	66,43	105	66	67	0,15	--
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13095	3393			29
			Тенге			5101	1196			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13095				
		Всего заработная плата -	Тенге				6297			
		Накладные расходы -	Тенге			8815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6297			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			23225				
		Автономная котельная Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами**	60	40,41	38,52	2424	2311	970	0,01	1
		м3		1,88	14,79	113	887	97	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	14	44,45	42,37	622	593	249	0,01	--
		м3		2,07	16,27	29	228	97	0,07	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент + доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5	302,12	--	1511	--	1707	2,13	11
		м3		302,12	--	1511	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	79	9,24	9,24	730	730	230	--	--
		м3		--	3,00	--	237	97	0,01	1
5	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /перемещение грунта во временный отвал для последующего использования в вертикальной планировке/	79	31,64	31,64	2500	2500	787	--	--
		м3		--	10,27	--	812	97	0,04	3
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52	6,48	6,48	337	337	106	--	--
		м3		--	2,10	--	109	97	0,01	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,10	--	2414	--	2728	0,97	17
		м3		134,10	--	2414	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52	21,55	4,52	1120	235	859	0,11	6
		м3		17,03	--	886	--	97	--	--
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	32,19	30,77	2253	2154	663	0,01	1
		м3		1,42	8,34	99	584	97	0,03	2
10	С010333-А5-1 к=1,15	Подвоз песчаного грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	115,5	51,75	--	5977	--	1195	0,22	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		10,35	--	1195	--	100	--	--
		Фундаменты								
11	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,85	224,64	100,89	1090	489	927	0,85	4
		м3		123,75	38,25	600	186	118	0,18	1
12	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	48,5	47,29	25,04	2294	1214	1887	0,14	7
		м2		22,25	9,38	1079	455	123	0,05	2
13	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	48,5	30,40	15,55	1474	754	1235	0,10	5
		м2		14,85	5,85	720	284	123	0,01	--
14	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	19	408,67	272,99	7765	5187	6122	0,83	16
		шт		135,68	94,48	2578	1795	140	0,36	7
16	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	248,97	172,69	2241	1554	1720	0,48	4
		шт		76,28	60,21	687	542	140	0,24	2
17	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	350,25	243,37	1401	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
18	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	542,98	389,08	5430	3891	4071	0,94	9
		шт		153,90	136,92	1539	1369	140	0,55	6
21	Е0106-1-22	Устройство монолитных заделок м/у плитами	0,7	938,46	353,46	657	247	528	3,60	3
		м3		585,00	133,52	410	93	105	0,65	--
23	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок	2,8	577,10	86,60	1616	242	1538	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1373	92	105	0,16	--
24	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	90,28	66,43	271	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
29	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,0133	4276,93	285,43	57	4	57	20,97	--
		1т		3991,50	77,26	53	1	105	0,30	--
31	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,002	47884,82	1984,82	96	4	121	270,00	1
		км		45900,00	749,25	92	1	130	3,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	115,5	41,17	3,82	4755	441	5287	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4314	166	118	0,01	1
33	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	17,6	42,71	11,21	752	197	742	0,20	4
		м2		31,50	4,21	554	74	118	0,02	--
		Приямок П-1-2шт								
34	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,42	474,75	--	199	--	245	3,10	1
		м3		474,75	--	199	--	123	--	--
35	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	4,2	47,29	25,04	199	105	163	0,14	1
		м2		22,25	9,38	93	39	123	0,05	--
36	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	4,2	30,40	15,55	128	65	107	0,10	--
		м2		14,85	5,85	62	25	123	0,01	--
37	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В15	1,1	3464,53	1327,03	3811	1460	2996	12,49	14
		м3		2137,50	456,24	2351	502	105	1,72	2
38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0086	33379,24	304,24	287	3	300	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	284	1	105	0,56	--
39	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков МР-1	0,0088	8916,97	1941,97	78	17	80	42,30	--
		т		6975,00	726,75	61	6	118	3,55	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,51	41,17	3,82	145	13	161	0,21	1
		м2		37,35	1,44	131	5	118	0,01	--
		Фундаменты под оборудование ФОМ-1 - 2шт								
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
		м3		218,93	--	657	--	113	--	--
42	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,33	224,64	100,89	74	33	63	0,85	--
		м3		123,75	38,25	41	13	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2,8	47,29	25,04	132	70	109	0,14	--
		м2		22,25	9,38	62	26	123	0,05	--
44	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,8	30,40	15,55	85	44	71	0,10	--
		м2		14,85	5,85	42	16	123	0,01	--
45	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15	1,248	874,73	260,48	1092	325	922	3,94	5
		м3		614,25	89,46	767	112	105	0,35	--
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	41,17	3,82	165	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	--
		Стены								
47	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	49	1035,59	335,84	50744	16456	47745	4,54	222
		м3		699,75	126,00	34288	6174	118	0,61	30
48	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7	1007,91	337,41	7055	2362	6579	4,38	31
		м3		670,50	126,00	4694	882	118	0,62	4
49	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	90,28	66,43	1625	1196	1202	0,15	3
		шт		23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
51	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0075	8679,65	422,15	65	3	74	56,40	--
		т		8257,50	157,50	62	1	118	0,77	--
		Покрытие								
52	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	839,29	373,54	6714	2988	6729	2,66	21
		шт		465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
54	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01562	34384,57	2434,57	537	38	719	170,00	3
		т		31950,00	920,25	499	14	140	4,49	--
55	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,4	1601,20	269,20	3843	646	3613	8,21	20
		м3		1332,00	101,70	3197	244	105	0,50	1
		Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	78	53,77	8,54	4194	666	4495	0,26	20
		м2		45,23	3,20	3528	250	119	0,02	1
59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	78	50,59	15,94	3946	1243	3769	0,24	19
		м2		34,65	5,96	2703	465	119	0,03	2
60	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	78	2,50	1,40	195	109	149	0,01	1
		м2		1,10	0,50	86	39	119	--	--
61	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементное покрытие	78	1,89	--	147	--	196	0,01	1
		м2		1,89	--	147	--	133	--	--
63	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	12,48	628,22	245,72	7840	3067	7051	2,71	34
		м3		382,50	92,25	4774	1151	119	0,45	6
64	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	25	42,88	3,73	1072	93	1206	0,23	6
		м		39,15	1,40	979	35	119	0,01	--
65	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	93,2	7,75	0,05	722	5	856	0,05	5
		м2		7,70	0,02	718	2	119	--	--
66	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12	154,47	1,24	1854	15	2195	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1839	6	119	--	--
		Окна								
67	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	6,75	464,85	80,10	3138	541	3345	2,35	16
		м2		384,75	28,24	2597	191	120	0,11	1
69	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	6,75	65,93	2,93	445	20	454	0,41	3
		м2		63,00	1,10	425	7	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	3	196,05	24,15	588	72	759	1,03	3
		шт		171,90	8,83	516	26	140	0,04	--
		Двери								
73	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,3	14025,65	1133,15	4208	340	3589	82,10	25
		т		12892,50	398,25	3868	119	90	1,95	1
79	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	4,2	112,12	2,32	471	10	511	0,69	3
		м2		109,80	0,88	461	4	110	--	--
80	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	4,2	56,07	1,17	235	5	256	0,35	1
		м2		54,90	0,45	231	2	110	--	--
81	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной с одной стороны	4,2	111,39	1,36	468	6	557	0,73	3
		м2		110,03	0,52	462	2	120	--	--
		Полы								
82	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих из ГПС	16,599	474,75	--	7880	--	9693	3,10	51
		м3		474,75	--	7880	--	123	--	--
		деталь 740								
83	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,0424	567,00	--	1158	--	1424	3,66	7
		м3		567,00	--	1158	--	123	--	--
84	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	25,53	67,19	14,76	1715	377	1820	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1339	141	123	0,03	1
85	Е0111-15-2 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,53	-4,72	-1,34	-121	-34	-122	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-86	-13	123	--	--
86	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	28,083	18,72	0,22	526	6	642	0,10	3
		м		18,50	0,09	520	3	123	--	--
87	Е0106-36-4	Железнение поверхности	25,53	51,53	0,23	1316	6	1378	0,29	7
		м2		51,30	0,09	1310	2	105	--	--
		деталь 747								
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,384	567,00	--	1352	--	1663	3,66	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	1352	--	123	--	--
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	62,15	9,95	1852	297	2050	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1556	111	123	0,02	1
90	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	29,8	104,37	18,42	3110	549	3404	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
91	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	29,8	59,90	9,05	1785	270	1988	0,25	7
		м2		50,85	3,40	1515	101	123	0,02	--
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	62,15	9,95	1852	297	2050	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1556	111	123	0,02	1
93	Е0111-11-2к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	5,20	2,68	155	80	129	0,02	1
		м2		2,52	1,00	75	30	123	--	--
94	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,8	67,19	14,76	2002	440	2125	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1562	165	123	0,03	1
95	Е0111-15-2к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,8	-4,72	-1,34	-141	-40	-142	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-101	-15	123	--	--
96	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	32,78	18,72	0,22	614	7	750	0,10	3
		м		18,50	0,09	606	3	123	--	--
97	Е0106-36-4	Железнение поверхности	29,8	51,53	0,23	1536	7	1608	0,29	9
		м2		51,30	0,09	1529	3	105	--	--
		трапы								
98	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1	104,37	18,42	104	18	114	0,42	--
		м2		85,95	6,91	86	7	123	0,03	--
99	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2	59,90	9,05	120	18	133	0,25	1
		м2		50,85	3,40	102	7	123	0,02	--
		Отмостка								
107	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	5,85	474,75	--	2777	--	3416	3,10	18
		м3		474,75	--	2777	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	39	24,75	--	965	--	1284	0,14	6
		м2		24,75	--	965	--	133	--	--
		Монтажный проем								
109	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,3	2449,03	154,03	5633	354	5413	14,63	34
		м3		2295,00	58,50	5279	135	100	0,28	1
		Подпольный канал и приямок								
110	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	3,84	218,93	--	841	--	950	1,54	6
		м3		218,93	--	841	--	113	--	--
111	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,305	134,10	--	175	--	198	0,97	1
		м3		134,10	--	175	--	113	--	--
112	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,2	474,75	--	95	--	117	3,10	1
		м3		474,75	--	95	--	123	--	--
113	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0206	339,59	339,59	7	7	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
114	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В12,5	0,97	3464,53	1327,03	3361	1287	2642	12,49	12
		м3		2137,50	456,24	2073	443	105	1,72	2
117	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,028	9979,24	304,24	279	9	288	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	271	3	105	0,56	--
118	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,43	1033,65	221,40	1478	317	154	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1162	121	12	0,41	1
119	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,54	41,17	3,82	310	29	345	0,21	2
		м2		37,35	1,44	282	11	118	0,01	--
		Кронштейны -8 шт								
120	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,047	9926,10	1826,10	467	86	578	42,70	2
		т		8100,00	690,75	381	32	140	3,37	--
		крыльцо - 2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	0,22	474,75	--	104	--	128	3,10	1
		м3		474,75	--	104	--	123	--	--
122	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	0,36	468,87	196,62	169	71	131	1,79	1
		м3		272,25	74,27	98	27	105	0,36	--
123	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов**	0,7	867,72	95,97	607	67	594	4,90	3
		м3		771,75	36,25	540	25	105	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**201029**	**60813**			**875**
			Тенге			**135434**	**21865**			**96**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**196821**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**153312**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**5977**				
		Накладные расходы -	Тенге			**180559**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27084**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22643**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**400023**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1036**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180396**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**4208**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3987**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3589**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**538**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**468**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**8264**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4526**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**408287**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1063**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184922**			

2-1-2/1 ОСР выше отм. 0.00	Тенге	23 225	**в т.ч. С-сть оборудования**
6-1-1/1 Котельная ОСР	Тенге	408 287	
ИТОГО	Тенге	**431 512**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**431 512**	
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	5 825	
Выслуга лет 1%	Тенге	4 315	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1 726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			**443 379**				
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге			**443 379**				
		Переход на текущие цены с коффициентом К=2,39	Тенге			**1 059 675**				
		С понижающим коэффицентом К=0,8799315186	Тенге			**932 441**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			18 649				
		Итого	Тенге			**951 090**				
		НДС 12%	Тенге			114 131				
		Всего	Тенге			**1 065 221**				

ГЕНПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Т. Буркитов**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"