Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства",РК Атырауская область, г.Атырау, ул.Смагулова 52а, тел.: 87122354025** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение №3 от 28.05.2025г. к Договору о государственных закупках работ в сфере строительства №322 от13.11.2024г.

Номер документа	Дата составления
51	25.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр-н Самал в г.Атырау" II-ая очередь. Пятно №7. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)			работа	1	97 252 785,62	97 252 785,62	10 419 941,32
				Итого	1	x	97 252 785,62	10 419 941,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дарибаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3
Утвержден приказом исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386**
Наименование строительства и адрес: **Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей) Корректировка**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2025

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		322	13.11.2024	3	28.05.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС 12%	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущей месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей). Корректировка	тенге	1 713 600 000,00	277 434 419,25	38 720 100,00	29 175 835,69	209 538 483,56	129 067 000,00	226 319 785,62	97 252 785,62	68 076 949,93

Итого к оплате: 68 076 949,93 (Шестьдесят восемь миллионов семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять тенге 93 тиын)

ЗАКАЗЧИК:
ВРИО Руководителя ГУ "Городской Отдел Строительства"
_____ А. Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Direct Construction Service"
_____ Б. Дарибаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386
Наименование строительства и адрес: Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей) Корректировка
Договор №322 от 13.11.2024 г.
Дополнительное соглашение №3 от 28.05.2025 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ на Август 2025

№	Наименование объектов	Стоимость строительства в договорных ценах	Выполнение		ИТОГО выполнено	Остаток
			Ранее выполнено	Август 2025 Акт №2		
1	Конструкция железобетонная (рядовая секция) ниже отм. 0,000	122 637 977,72	18 886 218,80	97 252 785,62	116 139 004,42	6 498 973,30
2	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 (ЭБ)	6 967 478,62	5 737 019,06	-	5 737 019,06	1 230 459,56
3	Конструкции железобетонные Элементы блокировки выше отм. 0,000	158 818 637,96	17 066 018,48	-	17 066 018,48	141 752 619,48
4	Конструкции железобетонные (рядовая секция) выше отм. 0,000	507 677 742,75	87 377 743,66	-	87 377 743,66	420 299 999,09
5	Архитектурные решения ниже отм. 0,000	29 319 399,00	-	-	-	29 319 399,00
6	Архитектурные решения Элементы блокировки	38 211 022,12	-	-	-	38 211 022,12
7	Архитектурные решения (рядовая секция) выше отм. 0,000	565 271 323,42	-	-	-	565 271 323,42
8	Водоснабжение и канализация	93 852 836,24	-	-	-	93 852 836,24
9	Отопление и вентиляция	90 701 271,42	-	-	-	90 701 271,42
10	Электромонтажные работы	60 500 733,74	-	-	-	60 500 733,74
11	Слаботочные сети	12 338 998,46	-	-	-	12 338 998,46
12	Газоснабжение	27 302 578,55	-	-	-	27 302 578,55
	ИТОГО	**1 713 600 000,00**	**129 067 000,00**	**97 252 785,62**	**226 319 785,62**	**1 487 280 214,38**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
_____ А. Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Direct Construction Service"
_____ Б. Дарибаев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270, г. Атырау, ул. МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386, г. Атырау, Промышленная зона СОЛТУСТИК, 92**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **20-DCS/19-7 Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Крупнопанельный 9-этажный жилой дом (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр. Самал, Пятно №7. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№322 от 13.11.2024 г. Доп. соглашение №3 от 28.05.2025 г.**

Акт выполненных работ Акт №2

за **август 2025** (месяц, год) на **2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7000093: Конструкции железобетонные(РЯДОВАЯ СЕКЦИЯ) ниже отм.0,00 [2-1-1]										
1	1	6101-0101-0111 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 193,969	363,0 0,0	363,0 77,0	433 410,73 0,0	433 410,73 91 935,55			433 410,73	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	39,108	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	351 190,0 351 190,0	0,0 0,0			351 190,0	
3	3	6101-0104-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	1 233,44	132,0 0,0	132,0 33,0	162 814,0 0,0	162 814,0 40 703,5			162 814,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1 015,435	93,0 0,0	93,0 23,0	94 435,0 0,0	94 435,0 23 355,0			94 435,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	50	3 906,0 3 906,0	0,0 0,0	195 300,0 195 300,0	0,0 0,0			195 300,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1 065,435	617,0 380,0	237,0 76,0	657 373,0 404 865,0	252 508,0 80 973,0			657 373,0	
7	7	6101-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах вытесненный грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 401,445	485,0 0,0	485,0 103,0	679 701,0 0,0	679 701,0 144 349,0			679 701,0	
8	8	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2 312,38425	226,0		522 599,0				522 599,0	
9	9	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное толщиной 200мм. Устройство	м^3 основания	78,4	20 582,0 3 797,0	5 182,0 1 609,0	1 613 629,0 297 685,0	406 269,0 126 146,0	909 675,0		1 613 629,0	
10	10	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство из бетона В7,5W4F75	м^3	39,2	45 647,0 5 500,0	2 675,0 525,0	1 789 362,0 215 600,0	104 860,0 20 580,0	1 468 902,0		1 789 362,0	
11	11	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка праймером битумным Технониколь	м^2 изолируемой поверхности	392	2 992,0 1 583,0	83,0 11,0	1 172 864,0 620 536,0	32 536,0 4 312,0	519 792,0		1 172 864,0	
12	12	6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	392	6 249,0 2 813,0	168,0 25,0	2 449 608,0 1 102 696,0	65 856,0 9 800,0	1 281 056,0		2 449 608,0	
13	13	6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	392	3 905,0 1 697,0	87,0 14,0	1 530 760,0 665 224,0	34 104,0 5 488,0	831 432,0		1 530 760,0	

14	14	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из профилированной мембраны PlanterStandart . Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	392	2 162,0 160,0	2,0 1,0	63 504,0 62 720,0	784,0 392,0			63 504,0
15	15	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	411,6	1 165,0		479 514,0		479 514,0		479 514,0
16	16	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона B25W4F75	$м^3$	304	52 796,0 8 715,0	4 153,0 847,0	16 049 984,0 2 649 360,0	1 262 512,0 257 488,0	12 138 112,0		16 049 984,0
17	17	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,2487	429 500,0		4 401 817,0		4 401 817,0		4 401 817,0
18	18	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,03365	336 403,0		1 020 529,0		1 020 529,0		1 020 529,0
19	19	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,822	82 666,0 77 227,0	868,0 112,0	563 947,0 526 843,0	5 921,0 764,0	31 183,0		563 947,0
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9816	324 284,0		1 291 169,0		1 291 169,0		1 291 169,0
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8404	346 485,0		984 156,0		984 156,0		984 156,0
22	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,32925	324 284,0		755 339,0		755 339,0		755 339,0
23	23	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10112	336 403,0		34 017,0		34 017,0		34 017,0
24	24	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11928	313 350,0 247 172,0	50 190,0 14 852,0	37 376,0 29 483,0	5 987,0 1 772,0	1 907,0		37 376,0
25	25	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	20 356,0		56 997,0		56 997,0		56 997,0
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$ поверхности	74,96	4 192,0 1 214,0	41,0 6,0	314 232,0 91 001,0	3 074,0 450,0	220 158,0		314 232,0
27	27	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное толщиной 200мм. Устройство	$м^3$ основания	76	20 582,0 3 797,0	5 182,0 1 609,0	1 564 232,0 288 572,0	393 832,0 122 284,0	881 828,0		1 564 232,0
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство из бетона B7,5W4F75	$м^3$	38	45 647,0 5 500,0	2 675,0 525,0	1 734 586,0 209 000,0	101 650,0 19 950,0	1 423 936,0		1 734 586,0
29	29	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка праймером битумным Технониколь	$м^2$ изолируемой поверхности	380	2 992,0 1 583,0	83,0 11,0	1 136 960,0 601 540,0	31 540,0 4 180,0	503 880,0		1 136 960,0
30	30	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	380	6 249,0 2 813,0	168,0 25,0	2 374 620,0 1 068 940,0	63 840,0 9 500,0	1 241 840,0		2 374 620,0
31	31	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	380	3 905,0 1 697,0	87,0 14,0	1 483 900,0 644 860,0	33 060,0 5 320,0	805 980,0		1 483 900,0
32	32	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из профилированной мембраны PlanterStandart . Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	380	162,0 160,0	2,0 1,0	61 560,0 60 800,0	760,0 380,0			61 560,0
33	33	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	399	1 165,0		464 835,0		464 835,0		464 835,0
34	34	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона B25W4F75	$м^3$	296	52 796,0 8 715,0	4 153,0 847,0	15 627 616,0 2 579 640,0	1 229 288,0 250 712,0	11 818 688,0		15 627 616,0
35	35	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,9825	429 500,0		4 287 484,0		4 287 484,0		4 287 484,0
36	36	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,03365	336 403,0		1 020 529,0		1 020 529,0		1 020 529,0

37	37	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,4464	3 82 666,0 77 227,0	868,0 112,0	532 898,0 497 836,0	5 595,0 722,0	29 466,0		532 898,0	
38	38	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7604	324 284,0		1 219 438,0		1 219 438,0		1 219 438,0	
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,686	346 485,0		930 659,0		930 659,0		930 659,0	
40	40	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,32925	324 284,0		755 339,0		755 339,0		755 339,0	
41	41	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09006	336 403,0		30 296,0		30 296,0		30 296,0	
42	42	6103-0701-0806 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11928	313 350,0 247 172,0	50 190,0 14 852,0	37 376,0 29 483,0	5 987,0 1 772,0	1 907,0		37 376,0	
43	43	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	20 356,0		56 997,0		56 997,0		56 997,0	
44	44	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$ поверхности	74,28	4 192,0 1 214,0	41,0 6,0	311 382,0 90 176,0	3 046,0 446,0	218 160,0		311 382,0	
			ИТОГО по смете Э7000093: Конструкции железобетонные(РЯДОВАЯ СЕКЦИЯ) ниже отм.0.00 [2-1-1]					**71 336 333,73** **13 283 350,0**	**5 413 369,73** **1 223 774,05**	**52 117 017,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	71 336 334,04	
			Итого по суммарной смете					**71 336 333,73** **13 283 350,0**	**5 413 369,73** **1 223 774,05**	**52 117 017,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	71 336 334,04	

		ИТОГО ПО АКТУ					
		Стоимость оборудования					**71 336 334,04**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты), 5,6%	**5,6%**				**-**
		Итого с общеплощадочными затратами					**3 994 834,71**
		Сметная прибыль 5%	**5%**				**75 331 168,74**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**				**3 766 558,44**
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами					**1 506 623,37**
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					**80 604 350,55**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0557	**1,0557**	12%			**10 211 281,55**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 63 %, к - 1,075	**1,0750**	63%			**54 589 296,41**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0944	**1,0944**	25%			**22 053 350,31**
		Итого					**86 853 928,27**
		Пересчет по договорной стоимости, к - 0,999757	**0,999757**				**86 832 844,30**
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**12%**				**10 419 941,32**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС					**97 252 785,62**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Дарибаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А. Ондасынов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий производственно-технического сектора Абдолов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "MSK Engineering" Мукашев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт ТОО "ABE&K" Айдаргалиев С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)