Генподрядчик ТОО "Zhayik Engineering"

Субподрядчик: ТОО "ARNAU Stroy-SRT"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания морга «Актюбинского межрегионального центра судебных экспертиз», расположенной по адресу: Актюбинская область, ж.м.Жана Коныс, уч.158

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2025 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирова		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			1	11.02.2025г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**146 737 823,54**								**17 608 538,82**	**164 346 362,36**
в т.ч. за месяц		**10 621 844,96**							**1 274 621,40**	**11 896 466,36**

Генподрядчик:
ТОО "Zhayik Engineering"
Руководитель

_____Таласов Р.Т.

Субподрядчик:
ТОО "ARNAU Stroy-SRT"
Руководитель

_____Ксенин Е.К.

Генподрядчик ТОО "Zhayik Engineering"

Субподрядчик: ТОО "ARNAU Stroy-SRT"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания морга «Актюбинского межрегионального центра судебных экспертиз», расположенной по адресу: Актюбинская область, ж.м.Жана Коныс, уч.158

Договор: №1 от 11.02.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за июль 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 579 900**
		из них:				
		оборудование	Тенге			**0**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**389 652**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**389 652**
1	**1207-0101-0209 Кклим = 1,08**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**80**	**2227**	**178 160**
2	**1220-0501-0101 Кклим = 1,11**	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**136**	**1456**	**198 016**
3	**1220-0901-0204 Кклим = 1,11**	**Деревья твердых пород. Валка с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков диаметром более 32 см**	**дерево**	**12**	**1123**	**13 476**
		Раздел 3. Покрытие брусчаткой, ИТОГО:	тенге			**451 954**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**451 954**
8	**6109-0102-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**3,6**	**15128**	**54 461**
		неучтенные ресурсы				
8.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,032	2297	9 262
9	**6201-0602-0901 Кклим = 1,11**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0252**	**237888**	**5 995**
10	**1111-0101-2501 Кклим = 1,05**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**36**	**4932**	**177 552**
11	**255-102-0609**	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**36**	**3840**	**138 240**

12	**6201-0301-0601 Кклим = 1,11**	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**12**	**4566**	**54 792**
		неучтенные ресурсы				
12.8	261-101-0341	Камни бортовые	м	12	0	0
13	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**12**	**971**	**11 652**
		Раздел 4. Покрытие асфальтовое, ИТОГО:	тенге			**7 552 868**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 552 868**
15	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**10569,375**	**62**	**655 301**
20	**6201-0602-0303 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1879**	**462**	**868 098**
		неучтенные ресурсы				
20.13	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	181,8872	21919	3 986 786
21	**6201-0602-0403 Кклим = 1,11 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	**м2**	**1879**	**35**	**65 765**
		неучтенные ресурсы				
21.4	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	90,192	21919	1 976 918
		Раздел 5. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**185 426**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**185 426**
23	**6113-0112-0102 Кклим = 1,11**	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенныхбез внесения растительной земли вручную**	**м2**	**58**	**696**	**40 368**
24	**6113-0112-0106 Кклим = 1,11**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м2**	**58**	**681**	**39 498**
25	**6113-0118-0403 Кклим = 1,11**	**Уход за газоном обыкновенным**	**м2**	**58**	**1820**	**105 560**
		неучтенные ресурсы				
25.4	261-501-0107	Удобрения	т	0	0	0
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**8 579 900**
		в том числе оборудование	**Тенге**			**0**
		Итого без оборудования	**Тенге**			**8 579 900**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке - 5,9%	**Тенге**			**506 214**
		Итого	**Тенге**			**9 086 114**

		Сметная прибыль - 5%	Тенге			454 306
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			181 722
		Итого с оборудованием	Тенге			9 722 142
		Итого в том числе с разбивкой по годам 2025г - 100 %, К - 1,079	Тенге			10 490 191
		Итого с коэфициентом договорной цены	Тенге			10 621 844,96
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			1 274 621,40
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	Тенге			11 896 466,36

Генподрядчик:
ТОО "Zhayik Engineering"
Руководитель

_____Таласов Р.Т.

Субподрядчик:
ТОО "ARNAU Stroy-SRT"
Руководитель

_____Кенжин Е.К.