Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан: «Шымкент қаласындағы Қазбакалейторгтан Аймауытов көшесіне дейін Жаңа Шек каналының арнасын күрделі жөндеу»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

№98 2020 жылғы «21» 12

Тапсырыс беруші ***«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысының орынбасары Б.Булатбеков;***
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды
тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) ***«____» _____ 2020 ж. Декларация, «ЖАҢА АРНА 2002» ЖШС, директоры Т.Б. Жорабеков Түркістан облысы, Арыс қаласы, Н.Исмаилов көшесі, 4А үй,***
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)
«____» _____ 2020 ж., декларация, «Глобус Инжиниринг» ЖШС, директоры Кенжебаев Е.К., Сарапшы Кенжебаев Е. К., аттестат KZ46VJE00057181, 09.09.2020 ж.,
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі)
«____» _____ 2020 ж. декларация, «Улмад» ЖШС-і, директорының м.о. Тайманов А.Е., Сарапшы А.А. Арманов, аттестат KZ82VJE00053041, 26.02.2020 ж., KZ55VJE00053042, 26.02.2020 ж. негізінде
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
«Шымкент қаласындағы Қазбакалейторгтан Аймауытов көшесіне дейін Жаңа Шек каналының арнасын күрделі жөндеу»
Шымкент қаласы, Қазбакалейторгтан Аймауытов көшесіне дейін
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша

_____

_____

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 20___жылғы "___" _____ №_____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы _____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы ***"Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі»*** **26.03.2020 ж.** ***KZ85REA00166955*** талоны;_____,

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) ***06.12.2018 жылғы № 265 бұйрығы*** бекітілген жобаны

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Улмад» ЖШС-і, жоба № 801-06-190-10 ,

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***сәуір 2020 жыл***;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***қараша 2020 жыл***;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8** ай;

нақты **8** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері

бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Каналдың жалпы ұзындығы 4,405 км құрайды. оның ішінде:

- ұзындығы 1544 метрді құрайтын ПК 2 + 69-дан ПК 18 + 13-ке дейінгі арна, арна тік бұрышты қимасы бар LPR-10x10 науаларынан жасалған. Бұл бөлімде жоба қолданыстағы науаларды жөндеуді, LPR-10x10 80 дана науаларды қолмен тазартуды және ауыстыруды көздейді;

РК18 + 13-тен РК25 + 92-ге дейінгі канал жер төсегінде өтеді. Бұл бөлімдегі канал бөлімінде нақты өлшемдер жоқ;

Монолитті темірбетоннан 1,5x1,5 ПК-18 + 13-тен ПК-25 + 92-ге дейінгі жалпы ұзындығы 779м болатын канал орнату;

Жалпы ұзындығы 1615 м ПК-26 + 15-тен ПК-42 + 30-ға дейін 1,5x2,0 монолитті темірбетоннан арнаны монтаждау;

Жалпы ұзындығы 175м болатын ПК-42 + 30-дан ПК-44 + 05-ке дейін трапеция тәрізді көлденең қимасы 2.0х1.5 монолитті темірбетоннан жасалған канал салу;
ПК-7 + 90-да монолитті темірбетонды құдықша;
ПК-18 + 15-те жаяу жүргіншілер көпірі;
ПК 20 + 04 темірбетон жұмыстары;
ПК 21 + 65-те құбырлы өткел;
ПК-25 + 10-да сағалық имараты;
ПК-28 + 05 және ПК-28 + 21 -де сағалық имараты;
ПК-29 + 22-де су жіберу имараты;
ПК-30 + 68-де жаяу жүргіншілер көпірі;
ПК-43 + 87-де су жіберу имараты;
ПК 35 + 82-де каналды жөндеу;
Жоба бойынша келесі жұмыстардың өндірісі қарастырылған:
экскаватордың өтуі үшін топырақты ашу; қазу; топырақты қолмен өңдеу; топырақты толтыру; траншеяның түбін тегістеу; қиыршықтас пен құм дайындау; тірек плиталарды орнату; науаларды орнату; бетон бетін гидрооқшаулау; тігістерді тығыздау; құбырлы өткелді орнату; су жіберу имаратын құру; су бұру құдықшаларын құру; соңғы қосылу имаратын құру.

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы ***371 101, 863 мың.теңге***, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары ***370 851,418 мың.теңге***,
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар ***250,445 мың.теңге***;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***333 991,675 мың.теңге,***
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ***333 741,230 мың.теңге;***
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар ***250,445 мың.теңге***;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Шымкент қаласындағы Қазбакалейторгтан Аймауытов көшесіне дейін Жаңа Шек каналының арнасын күрделі жөндеу» ,

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Б.Булатбеков**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау **Кенжебаев Е.К.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау **Тайманов А.Е.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **Жорабеков Т.Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша

Нысан: **Шымкент қаласындағы Қазбакалейторгтан Аймауытов көшесіне дейін Жаңа Шек каналының арнасын күрделі жөндеу**

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су тартқыштары, коллекторлар және тағы басқа)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	LPR-10x10 науалары	дана	80	
2	КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 ұңғымаларына арналған темірбетонды тіреу сақиналары	дана	2	
3	Дөңгелек темірбетонды су өткізгіш звенолары ZK 1.100, өлшемдері 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	дана	5	
4	Дөңгелек темірбетонды су өткізгіш звенолары ZK 5.100 (№ 14 блок), өлшемдері 1490 мм х 1490 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	дана	20	
5	Цилиндрлік су өткізгіштерге арналған темірбетонды қисық блоктар No 8 СТ ҚР СТ 937-92	дана	10	
6	Ұзындығы бойынша электрмен дәнекерленген болат құбырлар, D 219 мм, қабырға қалыңдығы 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	
7	Ұзындығы бойынша электрмен дәнекерленген болат құбырлар, D 325 мм, қабырға қалыңдығы 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	
8	Бойлық электрмен дәнекерленген болат құбырлар, D 1020 мм, қабырға қалыңдығы 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	15,53	
9	ГС 40Х100 жиынтығына енгізілген, қолмен 0,5В бір бұрандалы лифті бар ысырма	дана	1	
10	Бір бұрандалы 0,5В көтергішпен ысырма, қолмен, ПС 60Х60 жиынтығы	дана	1	
11	Қоршау қорғанысы (ГР-46)	дана	2	
12	Қоршау қорғанысы (ГР-51)	дана	2	
13	Жаяу көпір қосулы ПК-18+15 (лист ГР-52)	дана	1	
14	Монолитті темірбетонды канал 1,5х1,5 ПК-18+13 дейін ПК-25+92	м	779	
15	Монолитті темірбетонды канал 1,5х2,0 ПК-26+15 дейін ПК-42+30	м	1615	

16	ПК42 + 30-дан ПК-44 + 05-ке дейін 2,5х1,5 тік бұрышты қимасы бар монолитті темірбетоннан жасалған арна	м	175	
17	Монолитті темірбетон құдықта ПК-7+90	дана	1	
18	Темірбетон жұмыстары 20+04	м		
19	Құбырлы өткел ПК 21+65	дана	1	
20	Ұңғыма сағасының құрылымы ПК-25+10	дана	1	
21	Ұңғыма сағасының құрылымы ПК-28+05 және ПК-28+21	дана	1	
22	Су шығатын жер ПК-29+22	дана	1	
23	Жаяу көпір ПК-30+68	дана	1	
24	Су шығатын жер ПК-43+87	дана	1	
25	Каналды жөндеу ПК 35+82	м		

Тапсырыс беруші **Б.Булатбеков**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау **Тайманов А.Е.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)