Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан: «Түркістан қаласы,
Шорнақ ауылдық округінде «Р-39-1»
каналын күрделі жөндеу»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы "30" 09

Тапсырыс беруші **«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысының орынбасары Т.Оспанов; Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Төлеби көш., 65 Б үй**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) **« 30 » 09 2020ж. декларация «ЖАҢА АРНА 2002» ЖШС, директоры Т.Б. Жорабеков, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Н.Исмаилов көшесі, 4А үй,**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі,аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) **« 30 » 09 2020 ж. декларация, «Улмад» ЖШС, директоры Мендибаев М.У., Сарапшы Тайменов А.Е., аттестат KZ59VJE0018050, 07.06.2016 ж., KZ00VJE00018433, 24.06.2016 ж., KZ32VJE0018051, 07.06.2017 ж.,**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) **« 30 » 09 2020 ж. декларация, «АРХДИЗСТРОЙ» ЖШС-і, директоры Сұлтан М. сарапшы Жанболатов О.К, Аттестат № 00176, 18.07.2016 жыл.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
«Түркістан қаласы, Шорнақ ауылдық округінде «Р-39-1» каналын күрделі жөндеу» Түркістан қаласы, Шорнақ ауылдық округі

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекенжайы бойынша

«Түркістан қаласы, Шорнақ ауылдық округінде «Р-39-1» каналын күрделі жөндеу»

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің

жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 20___жылғы "___" _____ №_____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

_____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы **«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» 12.06.2019ж. KZ72REA00134112** талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) _____ бекітілген жобаны

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«АРХДИЗСТРОЙ» ЖШС-і, жоба № _____

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: **қазан 2019 жыл;**

(айы, жылы)

жұмыстардың аяқталуы **қыркүйек 2020 жыл**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **3,2 ай**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Канал сети орошения собираются из лотков, уложенные на опоры, тип которых определен в зависимости от грунта и назначенного уклона канала. Лотки выполнены раструбные из лотков ЛР6 и ЛР8.

Общая протяженность канала 5,772 км. в том числе:

оросительный канал Р-39-1 протяженность 3,27 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 и ФП9,6-1 лотки ЛР6-79 шт. ЛР8-466шт.;

оросительный канал Р-39-1-2 протяженность 0,33 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 лотки ЛР6 - 55 шт.;

оросительный канал Р-39-1-3 протяженность 1,01 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 лотки ЛР6 – 168 шт.;

оросительный канал Р-39-1-4 протяженность 0,85 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 лотки ЛР6 – 142 шт.;

оросительный канал Р-39-1-5 протяженность 0,312 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 лотки ЛР6 – 52 шт.

Проектом предусмотрено производство нижеследующих работ:

срезка грунта под проход экскаватора; выемка грунта; ручная доработка грунта; обратная засыпка грунта; планировка дна траншей; гравийно-песчаная подготовка; монтаж опорных плит; монтаж лотков; гидроизоляция бетонной поверхности; заделка швов; устройства трубчатого переезда; устройства водовыпусков; устройства поворотных колодцев; устройства концевого сооружения.

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **97 149,81 мың теңге**, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **95 426,70 мың** теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **1 723,11мың теңге;**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **87 434,82 мың** теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары **85 711,71 мың** теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **1 723,11 мың теңге**;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Түркістан қаласы, Шорнақ ауылдық округінде «Р-39-1» каналын күрделі жөндеу»
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ

Тапсырыс беруші **Оспанов Т.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау **Тайменов А.Е.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау **Жанболатов О.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **Жорабеков Т.Б.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша

Нысан: **Түркістан қаласы, Шорнақ ауылдық округінде «Р-39-1» каналын күрделі жөндеу**

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су тартқыштары, коллекторлар және тағы басқа)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	асбестоцемент құбырынан/лоток/	м	5 772	
	асбестоцемент құбырынан/лоток/ ЛР6	дана	496	
	асбестоцемент құбырынан/лоток/ ЛР8	дана	466	
2	құбырлы су ғимараты (трубчатые водовыпуски) d=800	м	10	
3	науалардағы бұрылыстар	дана	14	
4	Ысырмалы бекітпе құрал-жабдықтары (затворы) ГС40х100	дана	12	
5	Ысырмалы бекітпе құрал-жабдықтары (затворы) ГС60х60	дана	9	

Тапсырыс беруші **Т.Оспанов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау **Жанболатов О.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)