форма-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Азат Строй Сервис""

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ НОВОГО ЖИЛОГО МАССИВА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА Г. ШЫМКЕНТ

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ
от 26 декабря 2016 г.

тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц		Стоимость выполненных работ за отчетный месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Общестроительные работы	26 404 382	29 572 908	26 404 382	29 572 908
Всего к оплате	26 404 382	29 572 908	26 404 382	29 572 908

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"

_____ **Жорабеков Т.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Азат Строй Сервис"

_____ **Ержанов З.**

Заказчик **ТОО "Жана Арна 2002"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Азат Строй Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ НОВОГО ЖИЛОГО МАССИВА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА Г. ШЫМКЕНТ**
наименование, адрес

Договор подряда номер
дата **26.12.2016**

Номер документа	Дата составления
1	26.12.2016

Отчетный период	
с	по
01.12.2016	31.12.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. БЛОК А								
1	1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	27	5050,51	66,01	136364	1782	6256	1,35	36
				м3	195,75	24,93	5285	673	105	0,12	3
2	2	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15**	247,29	7181,49	353,46	1775909	87407	186567	3,6	890
				м3	585	133,52	144665	33018	105	0,65	161
3	3	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2,61	5050,51	66,01	13182	172	605	1,35	4
				м3	195,75	24,93	511	65	105	0,12	0
4	4	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	12,15	7683,38	112,36	93353	1365	13573	6,34	77
				м3	1021,5	42,44	12411	516	105	0,21	3
5	5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,46	5050,51	66,01	7374	96	338	1,35	2
				м3	195,75	24,93	286	36	105	0,12	0
6	6	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	7,32	7683,38	112,36	56242	822	8177	6,34	46
				м3	1021,5	42,44	7477	311	105	0,21	2
7	7	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,26	5050,51	66,01	6364	83	292	1,35	2
				м3	195,75	24,93	247	31	105	0,12	0
8	8	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	7,02	7683,38	112,36	53937	789	7842	6,34	45
				м3	1021,5	42,44	7171	298	105	0,21	1
9	9	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,36	5050,51	66,01	6869	90	315	1,35	2
				м3	195,75	24,93	266	34	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,02	7683,38	112,36	53937	789	7842	6,34	45
				м3	1021,5	42,44	7171	298	105	0,21	1
11	11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	5050,51	66,01	6566	86	301	1,35	2
				м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
12	12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,22	7683,38	112,36	47791	699	6949	6,34	39
				м3	1021,5	42,44	6354	264	105	0,21	1
13	13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,48	5050,51	66,01	12525	164	575	1,35	3
				м3	195,75	24,93	485	62	105	0,12	0
14	14	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	12,12	7683,38	112,36	93123	1362	13540	6,34	77
				м3	1021,5	42,44	12381	514	105	0,21	3
15	15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5050,51	66,01	3030	40	139	1,35	1
				м3	195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
16	16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,96	7683,38	112,36	22743	333	3307	6,34	19
				м3	1021,5	42,44	3024	126	105	0,21	1
17	17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5050,51	66,01	3030	40	139	1,35	1
				м3	195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
18	18	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,43	7683,38	112,36	18671	273	2715	6,34	15
				м3	1021,5	42,44	2482	103	105	0,21	1
19	19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,06	5050,51	66,01	5354	70	246	1,35	1
				м3	195,75	24,93	207	26	105	0,12	0
20	20	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,46	7683,38	112,36	34268	501	4982	6,34	28
				м3	1021,5	42,44	4556	189	105	0,21	1
21	21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,96	5050,51	66,01	4848	63	222	1,35	1
				м3	195,75	24,93	188	24	105	0,12	0
22	22	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,24	7683,38	112,36	32578	476	4737	6,34	27
				м3	1021,5	42,44	4331	180	105	0,21	1
23	23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	5050,51	66,01	2424	32	111	1,35	1
				м3	195,75	24,93	94	12	105	0,12	0
24	24	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2	7683,38	112,36	15367	225	2234	6,34	13
				м3	1021,5	42,44	2043	85	105	0,21	0
25	25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,68	5050,51	66,01	3434	45	158	1,35	1
				м3	195,75	24,93	133	17	105	0,12	0
26	26	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,66	7683,38	112,36	28121	411	4089	6,34	23
				м3	1021,5	42,44	3739	155	105	0,21	1
27	27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	5050,51	66,01	1818	24	83	1,35	0
				м3	195,75	24,93	70	9	105	0,12	0
28	28	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,78	7683,38	112,36	13676	200	1989	6,34	11
				м3	1021,5	42,44	1818	76	105	0,21	0
29	29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2	5050,51	66,01	6061	79	278	1,35	2
				м3	195,75	24,93	235	30	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,67	7683,38	112,36	43565	637	6334	6,34	36
				м3	1021,5	42,44	5792	241	105	0,21	1
31	31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,78	5050,51	66,01	3939	51	181	1,35	1
				м3	195,75	24,93	153	19	105	0,12	0
32	32	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,54	7683,38	112,36	27199	398	3955	6,34	22
				м3	1021,5	42,44	3616	150	105	0,21	1
33	33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,54	5050,51	66,01	2727	36	125	1,35	1
				м3	195,75	24,93	106	13	105	0,12	0
34	34	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,44	7683,38	112,36	18747	274	2726	6,34	15
				м3	1021,5	42,44	2492	104	105	0,21	1
35	35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,68	5050,51	66,01	3434	45	158	1,35	1
				м3	195,75	24,93	133	17	105	0,12	0
36	36	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,82	7683,38	112,36	21667	317	3150	6,34	18
				м3	1021,5	42,44	2881	120	105	0,21	1
37	37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,92	5050,51	66,01	4646	61	213	1,35	1
				м3	195,75	24,93	180	23	105	0,12	0
38	38	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,836	7683,38	112,36	37157	543	5402	6,34	31
				м3	1021,5	42,44	4940	205	105	0,21	1
39	39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,56	5050,51	66,01	2828	37	130	1,35	1
				м3	195,75	24,93	110	14	105	0,12	0
40	40	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,008	7683,38	112,36	30795	450	4477	6,34	25
				м3	1021,5	42,44	4094	170	105	0,21	1
41	41	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная фундаментов	100	189,9	4,19	18990	419	7036	0,38	38
				м2	58,05	1,58	5805	158	118	0,01	1
42	42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	420	245,44	3,82	103085	1604	19224	0,21	89
				м2	37,35	1,44	15687	605	118	0,01	3
43	43	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	2,649	12779,76	1032,29	33854	2735	10253	20,6	55
				м3	3296,25	389,95	8732	1033	105	1,9	5
44	44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7016	66000		46308				
				т							
45	45	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,091	72000		6552				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,601	62100		99420				
				т							
47	47	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,279	59900		76614				
				т							
48	48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Анкер А-1	0,0706	65900		4650				
				т							
49	49	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т Шайба	0,0816	154200		12589				
				т							
50	50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	0,0028	93997,62	304,24	264	1	98	198	1
				1т	33075	114,75	93	0	105	0,56	0
51	51	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	3,702	12779,76	1032,29	47311	3822	14329	20,6	76
				м3	3296,25	389,95	12203	1444	105	1,9	7
52	52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,171	66000		77254				
				т							
53	53	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1213	72000		8736				
				т							
54	54	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,207	62100		199147				
				т							
55	55	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 25-28 мм	1,639	59900		98198				
				т							
56	56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Анкер А-1	0,1411	65900		9300				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали массой до 0,5 т Шайба	0,1256	154200		19368				
				т							
58	58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	0,0084	93997,62	304,24	792	3	294	198	2
				1т	33075	114,75	279	1	105	0,56	0
59	59	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	1,218	12779,76	1032,29	15566	1257	4714	20,6	25
				м3	3296,25	389,95	4015	475	105	1,9	2
60	60	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,394	66000		26004				
				т							
61	61	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0405	72000		2912				
				т							
62	62	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,543	62100		95828				
				т							
63	63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Анкер А-1	0,047	65900		3100				
				т							
64	64	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т Шайба	0,0502	154200		7747				
				т							
65	65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0042	93997,62	304,24	396	1	147	198	1
				1т	33075	114,75	139	0	105	0,56	0
66	66	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	1,614	12779,76	1032,29	20627	1666	6247	20,6	33
				м3	3296,25	389,95	5320	629	105	1,9	3
67	67	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6125	66000		40422				
				т							
68	68	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0657	72000		4733				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4499	62100		27938				
				т							
70	70	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,746	59900		104588				
				т							
71	71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Анкер А-1	0,047	65900		3100				
				т							
72	72	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т Шайба	0,0565	154200		8715				
				т							
73	73	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	7,101	12779,76	1032,29	90749	7330	27484	20,6	146
				м3	3296,25	389,95	23407	2769	105	1,9	14
74	74	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,473	66000		97246				
				т							
75	75	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2048	72000		14744				
				т							
76	76	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d25-28 мм	14,093	59900		844166				
				т							
77	77	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т Шайба	0,2261	154200		34862				
				т							
78	78	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	1,419	12779,76	1032,29	18134	1465	5492	20,6	29
				м3	3296,25	389,95	4677	553	105	1,9	3
79	79	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3113	66000		20548				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	80	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0455	72000		3276				
				т							
81	81	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	0,3522	62100		21872				
				т							
82	82	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5107	64400		32890				
				т							
83	83	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т Шайба	0,0565	154200		8715				
				т							
84	84	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	2,778	12779,76	1032,29	35502	2868	10752	20,6	57
				м3	3296,25	389,95	9157	1083	105	1,9	5
85	85	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8263	66000		54536				
				т							
86	86	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,091	72000		6552				
				т							
87	87	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,358	62100		146432				
				т							
88	88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Анкер А-1	0,0717	65900		4724				
				т							
89	89	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т Шайба	0,113	154200		17431				
				т							
90	90	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	1,86	12779,76	1032,29	23770	1920	7199	20,6	38
				м3	3296,25	389,95	6131	725	105	1,9	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	91	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2732	66000		18031				
				т							
92	92	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0607	72000		4368				
				т							
93	93	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4592	62100		28516				
				т							
94	94	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3754	64400		24173				
				т							
95	95	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Анкер А-1	0,0224	65900		1476				
				т							
96	96	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т Шайба	0,1005	154200		15494				
				т							
97	97	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	0,21	12779,76	1032,29	2684	217	813	20,6	4
				м3	3296,25	389,95	692	82	105	1,9	0
98	98	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,034	66000		2245				
				т							
99	99	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0101	72000		728				
				т							
100	100	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1513	59900		9064				
				т							
101	101	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т Шайба	0,0094	154200		1453				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	102	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	123	7250,52	335,84	891814	41308	119849	4,54	558
				м3	699,75	126	86069	15498	118	0,61	75
103	103	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,2712	8679,65	422,15	2354	114	2693	56,4	15
				т	8257,5	157,5	2239	43	118	0,77	0
104	104	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0653	64100		4188				
				т							
105	105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,8385	41200		34547				
				т							
106	106	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	4,274	10270	990,15	43898	4232	9061	10,4	44
				м3	1644,75	374,04	7030	1599	105	1,83	8
107	107	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1041	65000		6768				
				т							
108	108	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4877	65900		32141				
				т							
109	109	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1661	8679,65	422,15	1442	70	1650	56,4	9
				т	8257,5	157,5	1372	26	118	0,77	0
110	110	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,04	64100		2566				
				т							
111	111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5137	41200		21166				
				т							
			Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. БЛОК А				6605036				
			Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3. БЛОК Д								
112	112	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	55,386	6876,99	353,46	380889	19577	41786	3,6	199
				м3	585	133,52	32401	7395	105	0,65	36
113	113	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1,631	7683,38	112,36	12532	183	1822	6,34	10
				м3	1021,5	42,44	1666	69	105	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	114	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1,631	7683,38	112,36	12532	183	1822	6,34	10
				м3	1021,5	42,44	1666	69	105	0,21	0
115	115	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	3,583	7683,38	112,36	27530	403	4003	6,34	23
				м3	1021,5	42,44	3660	152	105	0,21	1
116	116	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1,693	7683,38	112,36	13008	190	1891	6,34	11
				м3	1021,5	42,44	1729	72	105	0,21	0
117	117	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	4,117	7683,38	112,36	31632	463	4599	6,34	26
				м3	1021,5	42,44	4206	175	105	0,21	1
118	118	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1,542	7683,38	112,36	11848	173	1723	6,34	10
				м3	1021,5	42,44	1575	65	105	0,21	0
119	119	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	2,281	7683,38	112,36	17526	256	2548	6,34	14
				м3	1021,5	42,44	2330	97	105	0,21	0
120	120	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1,445	7683,38	112,36	11102	162	1614	6,34	9
				м3	1021,5	42,44	1476	61	105	0,21	0
121	121	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1,069	7683,38	112,36	8214	120	1194	6,34	7
				м3	1021,5	42,44	1092	45	105	0,21	0
122	122	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1,782	7683,38	112,36	13692	200	1991	6,34	11
				м3	1021,5	42,44	1820	76	105	0,21	0
123	123	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1,185	7683,38	112,36	9105	133	1324	6,34	8
				м3	1021,5	42,44	1210	50	105	0,21	0
124	124	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	1,702	7683,38	112,36	13077	191	1901	6,34	11
				м3	1021,5	42,44	1739	72	105	0,21	0
125	125	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	0,811	7683,38	112,36	6231	91	906	6,34	5
				м3	1021,5	42,44	828	34	105	0,21	0
126	126	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	149,972	7326,12	335,84	1098715	50367	146131	4,54	681
				м3	699,75	126	104943	18897	118	0,61	91
127	127	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	8,825	7284,94	337,41	64290	2978	8294	4,38	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	670,5	126	5917	1112	118	0,62	5
128	128	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0701	64100		4493				
				т							
129	129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3774	41200		15551				
				т							
			Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3. БЛОК Д				1751965				
			ИТОГО:				8357003	248071			3863
							613920	93454			455
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				776337				
			Итого с накладными				9133340				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				548000				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9681340				
			Итого с временными, 1,8 %				9855604				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				9924593				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9964015				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10062571				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				27538985				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				550780				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28089765				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,94000003	0,94000003			26404382				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	12%			3168526				
			Итого с НДС				29572908				
			Всего:				29 572 908				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Жана Арна 2002"
Жорабеков Т.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Азат Строй Сервис"
Ержанов З.