Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

"20" август "2016" г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жаңа Арна 2002»**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Жорабеков Толеген Бексултанович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция здания детского сада «Елочка» на 100 мест по ул. Алтынсарина №12 г. Кентау, ЮКО»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Кентау ЮКО»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что: **Темирханов Нурмахан Султанович**

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «АЗАТ Строй Сервис»**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Авангард-ОК»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **№ 19-0420/15 от 27.07.2015 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	100	100	100	100
Этажность		2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	М2	5984	5984
Общий площадь здания	$м^2$	690	690
Полезная площадь	$м^2$	1046,2	1046,2

Строительный объем здания	$м^2$				1100,2	1100,2
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуется следующими данными: *Детский сад на 100 мест разработан в соответствии с указаниям СНиП РК 3.02-24.2004 « Дошкольные объект образования» СанПин «Санитарно-эпидемиологтческие требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» утвержденные пост. Правительства РК №1684 от 30.12.2011г.*

Детский сад обеспечивает предоставление педагогических и медицинских услуг по воспитанию, обучению, уходу и присмотру за детьми от 3-х до 7-ми лет, а также методическую помощь родителям на основе утвержденных программ воспитания и обучения.

Детский сад включает следующие функциональные группы помещений:

групповые ячейки - изолированные автономные помещения, принадлежащие каждой детской группе;

специализированное помещение для занятий с детьми-универсальный зал, предназначенный для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами;

сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, постирочная) и служебно-бытовые помещения для персонала.

В детском саду предусмотрено на 5 групп с общим числом-100 мест, с расчетом по количеству детей в группах:

младшая группа возрастом от 3-х до четырех лет-1х20-20 мест.

средняя группа возрастом от 4-х до пяти лет- 1х20-20 мест.

старшая группа возрастом от 5-ти до 6 лет - 2х20 -40 мест.

старшая (подготовительная) группа возрастом от 6-ти до 7 лет- 1х20 -20 мест.

Архитектурно-планировочные решения

В соответствии с заданием на проектирование реконструкцией зданий предусмотрено выполнение следующих работ:

1) усиление фундаментов;

2) замена штукатурки наружных стен на торкрет штукатурку с двух сторон по сетке, с теплой штукатуркой «Skaver», с последующей отделкой фасадов декоративной штукатуркой «Аспол» с покраской перхлорвиниловыми красками, согласно цветовому решению;

3) усиление оконных проемов лестничных клеток в местах выпадения и расслоения кладки путем обрамления металлическими уголками с двух сторон по периметру проемов;

4) замена перегородок;

5) улучшенная штукатурка цоколя с прорезными рустами добавлением пигментов темного цвета;

6) замена внутренней отделки помещений со штукатуркой, согласно их назначению и в соответствии с действующими нормами;

7) ремонт покрытия лестниц с устройством ограждения в отсутствующих местах;

В соответствии с заданием на проектирование реконструкцией зданий предусмотрено выполнение следующих работ:

1) усиление фундаментов;

2) замена штукатурки наружных стен на торкрет штукатурку с двух сторон по сетке, с теплой штукатуркой «Skaver», с последующей отделкой фасадов декоративной штукатуркой «Аспол» с покраской перхлорвиниловыми красками, согласно цветовому решению;
3) усиление оконных проемов лестничных клеток в местах выпадения и расслоения кладки путем обрамления металлическими уголками с двух сторон по периметру проемов;
4) замена перегородок;
5) улучшенная штукатурка цоколя с прорезными рустами добавлением пигментов темного цвета;
6) замена внутренней отделки помещений со штукатуркой, согласно их назначению и в соответствии с действующими нормами;
7) ремонт покрытия лестниц с устройством ограждения в отсутствующих местах;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2015 г.**;

месяц, год

окончание работ **август 2016г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Жаңа Арна 2002» _____ **Жорабеков Толеген Бексултанович**

Подпись, М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Жаңа арна 2002» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮКО ГОРОД АРЫСЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН