Заказчик **ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"**

Подрядчик **ТОО «АЗАТСтройСервис»**

Стройка **Строительство школы на 150 мест "Косбулак" в селе Косбулак, сельском округе Мынбулак, Байдибекского района, Туркестанской области**

Договор:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 25.05.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования, из них		Каз. Содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**15 000 000**	**13 392 857**							**1 607 143**	**15 000 000**
Всего по стройке:	**15 000 000**	**13 392 857**							**1 607 143**	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"

Т.Б. Жорабеков

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АЗАТСтройСервис»

_____М.С.Бекайдаров

М.П.

Генеральный подрядчик: ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"
Субподрядчик: ТОО "АЗАТ Строй Сервис"
Объект: Строительство школы Косбулак на 150 мест в н/п Косбулак,Байдибекского района,ЮКО
Договор субподряда -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за МАЙ 2021 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ									
1	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,53	14087,65	1505,97	148343	15858	98363	36763	199914
		НР - 94%; СП - 8%			3240,48	473,58	34122	4987		14808	
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
		дет.740 - бетонный (S=80,549 м2)									
2	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	80,549	239,82	28,10	19317	2263	12062	5442	26740
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	4992	798		1981	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,44392	19250,27	8,16	124047	53	103617	19155	154658
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	20377	--		11456	
4	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	80,549	901,89	87,43	72647	7043	41789	24692	105125
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	23815	2453		7787	
5	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	80,549	-178,17	-7,63	-14351	-615	-12364	-1561	-17185
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-1372	-288		-1273	
		1-й ЭТАЖ									
		дет.109 - дощатый									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,50152	7721,49	1491,81	88809	17158	39454	36961	135831
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	32197	7123		10062	
		дет.376 - керамогранит (S=92,704 м2)									
7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	92,704	208,56	28,10	19334	2605	10984	6264	27646
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	5745	919		2048	
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные . Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,41632	19250,27	8,16	142766	61	119253	22045	177996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	23452	--		13185	
9	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	92,704	4427,62	117,59	410458	10901	316438	82537	532435
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	83119	4686		39440	
10	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	97,5	525,51	1,50	51238	146	25597	24027	81286
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	25495	66		6021	
		дет.375 - керамическая плитка (S=15,98 м2)									
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,98	208,56	28,10	3333	449	1894	1080	4765
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	990	158		353	
12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные . Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2784	19250,27	8,16	24610	10	20557	3800	30682
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	4043	--		2273	
13	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,98	2944,11	66,97	47047	1070	29394	16022	68114
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	16583	461		5045	
14	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,779	525,51	1,50	8818	25	4405	4135	13989
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	4388	11		1036	
		дет.375 - керамогранит (S=61,174 м2)									
15	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	61,174	239,82	28,10	14671	1719	9161	4133	20308
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	3791	606		1504	
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,89392	19250,27	8,16	94209	40	78693	14547	117457
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	15476	--		8701	
17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	61,174	4427,62	117,59	270855	7193	208813	54465	351346
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	54849	3093		26026	
18	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	64,5	525,51	1,50	33896	97	16933	15895	53774
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	16866	44		3983	
		2-й ЭТАЖ									
		дет.423 - керамическая плитка (S=15,98 м2)									
19	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,98	282,64	22,12	4517	353	3241	1019	5978
		НР - 94%; СП - 8%			57,76	10,06	923	161		443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,98	1396,96	87,63	22323	1400	11802	8728	33536
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	9121	165		2484	
		ПОРИЗОВАННАЯ СТЯЖКА									
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (поризованные толщ.55 мм - нижний слой). Устройство	м2 стяжки	15,98	317,69	26,13	5077	418	--	4559	10407
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	4659	191		771	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15,98	56,45	31,22	902	499	--	587	1608
		НР - 94%; СП - 8%			25,23	13,85	403	221		119	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (поризованные - верхний слой). Устройство	м2 стяжки	15,98	317,69	26,13	5077	418	--	4559	10407
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	4659	191		771	
24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,98	2944,11	66,97	47047	1070	29394	16022	68114
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	16583	461		5045	
25	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,779	525,51	1,50	8818	25	4405	4135	13989
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	4388	11		1036	
		дет.423 - керамогранит на лестничной клетке (S=36,42 м2)									
26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических (керамогранитных) для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,42	4145,67	66,97	150985	2439	110752	36515	202500
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	37794	1052		15000	
27	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,241	525,51	1,50	20096	57	10039	9424	31882
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	10000	26		2362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1824886	72756	1294676	455950	2463302
							457457	27596	--	182467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2463302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					485053			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-10)									
		ПОТОЛОК ТЕХПОДПОЛЬЯ									
28	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,549	586,63	5,81	47252	468	10609	29122	82484
		НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	36175	228		6110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	599,2308	729,70	2,95	437261	1766	145240	232843	723712
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	290255	799		53608	
39	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	130,8444	4683,56	17,83	612818	2332	334928	221304	900852
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	275558	1072		66730	
40	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	84,516	97,79	0,69	8265	59	1488	5396	14754
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	6718	27		1093	
41	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,25	2775,31	39,88	186640	2682	54913	104280	314193
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	129045	1305		23274	
42	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,25	1181,93	38,14	79485	2565	43002	28831	116981
		НР - 80%; СП - 8%			504,36	31,53	33918	2121		8665	
43	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	67,25	568,49	4,14	38231	279	11305	21419	64421
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	26647	126		4772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6443760**	**135137**	**2490113**	**3126819**	**10336226**
							3818512	**90013**	**--**	**765648**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10336226**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3697**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3908525**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 799 528**

Всего:		**12 799 528**
в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
Временные здания и сооружения	**2,90%**	**371 186**
Итого		**13 170 714**
Производство работ в зимнее время года	**0,70%**	**92 195**
Итого		**13 262 909**
Непредвиденные работы и затраты	**2,0%**	**265 258**
Итого		**13 528 167**
том числе на 2019г. -91%	**91%**	**12 310 632**
том числе на 2020г. -9%	**9%**	**1 217 535**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г. (к= 1,0498961)	**1,0498961**	**12 924 885**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г. (к= 1,0864865)	**1,0864865**	**1 322 835**							
		Итого		**14 247 720**							
		С поправочным коэффициентом	**0,94**	**13 392 857**							
		НДС	**12%**	**1 607 143**							
		Всего:		**15 000 000**							

Генеральный подрядчик:

Директор
ТОО "ЖАНА АРНА 2002"
_____Т.Б.Жорабеков
М.П.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "АЗАТ Строй Сервис"
_____М.С.Бекайдаров
М.П.