Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН: 050540009941
Субподрядчик: ТОО "Отырабат-курылыс" БИН:050440009968

Наименование объекта: Капитальный ремонт 10,1 км автомобильной дороги 1 Мая-Аккум Казыгуртского района, ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	Е0122-8-13	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 700 мм	0,027	264038,30	128228,30	7129	3462	6467	714,00	19		
		км		135810,00	48439,35	3667	1308	130	236,58	6		
2	Е0122-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,008	166421,06	69221,06	1331	554	1357	514,20	4		
		км		97200,00	33318,00	778	267	130	162,73	1		
3	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	4,9884	234,30	--	1169	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,9884	68,94	--	344	--	69	0,29	1		
		т		13,79	--	69	--	100	--	--		
5	Е0130-54-3	Разборка железобетонных труб диам. 1000 мм	7,8	2804,40	1746,00	21874	13619	12858	6,31	49		
		м3		1058,40	453,96	8256	3541	109	1,55	12		
6	Е0130-54-8	Разборка железобетонных труб диам. 1500 мм	13,6	1902,60	1170,00	25875	15912	15370	4,37	59		
		м3		732,60	304,20	9963	4137	109	1,04	14		
7	Е0130-54-1	Разборка железобетонных труб диам. 500 мм	2,1	4545,00	2961,00	9545	6218	5388	9,44	20		
		м3		1584,00	769,86	3326	1617	109	2,63	6		
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	58,75	27,10	--	1592	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	58,75	68,94	--	4050	--	810	0,29	17		
		т		13,79	--	810	--	100	--	--		
10	Е0122-1-5	Разборка асбоцементных труб диам.300 мм	0,009	56516,96	16151,96	509	145	544	238,80	2		
		км		40365,00	6102,00	363	55	130	29,80	--		
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,4491	27,10	--	12	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,4491	68,94	--	31	--	6	0,29	--
		т		13,79	--	6	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123310				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
13	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	9164,21	126,35	12,65	1157898	115915	87681	0,02	214
		м2		3,56	3,63	32625	33301	133	0,01	121
14	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10/12/ см	10543,91	86,23	11,84	909201	124871	120952	0,04	379
		м2		5,51	3,11	58097	32844	133	0,01	118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2067099				
		РАЗДЕЛ 3. Искуственные сооружения								
		Водопропускные мет.трубы отв.529х9 ПК0+04,ПК12+43,ПК45+56 (съезд)								
145	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /под трубы и оголовки/	59,5	26,17	24,95	1557	1484	623	0,01	1
		м3		1,22	9,58	73	570	97	0,04	2
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,6	21,55	4,52	271	57	208	0,11	1
		м3		17,03	--	215	--	97	--	--
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,6	14,12	12,00	178	151	53	0,01	--
		м3		1,62	2,75	20	35	97	0,01	--
18	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС	2,1	1848,12	33,87	3881	71	631	1,94	4
		м3		263,25	12,47	553	26	109	0,06	--
19	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,021	307552,18	115368,43	6459	2423	5939	857,00	18
		км		162000,00	55530,00	3402	1166	130	271,21	6
20	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	21,084	9127,00	--	192434	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	32,5	39,28	0,04	1277	1	183	0,03	1
		м2		6,26	--	203	--	90	--	--
22	Е0130-77-6	Устройство портальной стенки оголовка из бетона кл.В20	2,4	21104,66	6949,73	50651	16679	10921	14,90	36
		м3		2430,00	1744,82	5832	4188	109	5,99	14
23	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0816	65000,00	--	5304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,4	245,44	3,82	4516	70	842	0,21	4
		м2		37,35	1,44	687	26	118	0,01	--
25	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20	122,18	--	2444	--	2761	0,89	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	2444	--	113	--	--
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	14,12	12,00	282	240	85	0,01	--
		м3		1,62	2,75	32	55	97	0,01	--
		Водопропускные мет.трубы отв.420х9 ПК0+53,ПК0+81								
27	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /под трубы и оголовки/	20,8	26,17	24,95	544	519	218	0,01	--
		м3		1,22	9,58	25	199	97	0,04	1
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,2	21,55	4,52	155	33	119	0,11	1
		м3		17,03	--	123	--	97	--	--
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7,2	14,12	12,00	102	86	30	0,01	--
		м3		1,62	2,75	12	20	97	0,01	--
30	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС	1,8	1848,12	33,87	3327	61	541	1,94	3
		м3		263,25	12,47	474	22	109	0,06	--
31	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,018	268907,88	115634,50	4840	2081	3971	662,00	12
		км		126000,00	43681,50	2268	786	130	213,34	4
32	С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	18,072	7375,00	--	133281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	30	39,28	0,04	1179	1	169	0,03	1
		м2		6,26	--	188	--	90	--	--
34	Е0130-77-6	Устройство портальной стенки оголовка из бетона кл.В20	2,4	21104,66	6949,73	50651	16679	10921	14,90	36
		м3		2430,00	1744,82	5832	4188	109	5,99	14
35	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0816	65000,00	--	5304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,4	245,44	3,82	4516	70	842	0,21	4
		м2		37,35	1,44	687	26	118	0,01	--
37	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20	122,18	--	2444	--	2761	0,89	18
		м3		122,18	--	2444	--	113	--	--
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	14,12	12,00	282	240	85	0,01	--
		м3		1,62	2,75	32	55	97	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			475879				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2666288				
		Временные здания и сооружения - 3,68%	Тенге			98119				
		Итого с временными	Тенге			2764408				
		Прочие затраты:								
		Затраты на зимние удорожания, 1,337765 %	Тенге			36981				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			11058				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			27644				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			2840091				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			7263303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			145266				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			7408569				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			889028				
		Итого с НДС	Тенге			8297597				
			Тенге							
		Всего:	Тенге			8297597				

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К

Субподрядчик:
Директор ТОО "Отырабат-курылыс"
Утешов Р