Заказчик ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Стройпром 2", Костанайская область, г.Костанай, ул.Байтурсынова 95, офис 205

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения"

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения" расположеная по адресу Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное

(наименование)

Договор подряда (контракт) №279 от 17.06.2020

Акт выполненных работ № 3

за август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	35	1388,29 1329,77	58,51 27,40	48590 46542	2048 959	--	34201 6623	89414
2	2	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	132,3	480,26 459,72	20,54 10,47	63538 60821	2717 1385	--	44788 8666	116993
3	3	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к-0,6	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж	м	73,5	168,38	3,76	12376	276	--	8810	22881

		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 к-0,6	тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж	м2 покрытия	14,8	765,74	10,54	11333	156	--	8076	20962
						755,20	2,70	11177	40		1553	
5	7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1029,65	215,19	--	221575	--	--	159531	411594
						215,19	--	221570	--		30488	
6	12	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	88,11	167,85	--	14789	--	--	10648	27472
						167,85	--	14789	--		2035	
7	13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	112,6	770,44	56,42	86752	6353	--	59996	158487
						714,02	26,01	80399	2929		11740	
8	14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 к-0,8	Подготовка бетонная. Демонтаж	м3	10	2277,58	1106,38	22776	11064	--	10190	35603
						1171,20	244,03	11712	2440		2637	
9	15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 к-0,6	Подготовка бетонная. Демонтаж	м3	11	1708,17	829,77	18790	9127	--	8406	29372
						878,40	183,00	9662	2013		2176	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				912778				

РАЗДЕЛ 3.Металлические обоймы

10	26	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,29	296391,37	36666,13	382345	47299	17388	239517	671610
						246246,50	11630,97	317658	15004		49749	
11	27	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,699	334930,00	--	234116	--	234116	--	252845
						--	--	--	--		18729	
12	28	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,59	288483,00	--	170205	--	170205	--	183821
						--	--	--	--		13616	

РАЗДЕЛ 4.Отделка помещений

4.2 Внутренняя отделка

	36	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	500	1219,82	9,41	609908	4705	207063	287752	969473
						796,28	3,03	398140	1515		71813	
14	37	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	310,80	3,02	155401	1510	57481	69952	243380
						192,82	1,49	96410	745		18028	
15	38	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	906,46	6,04	362584	2416	109908	180743	586793
						625,65	1,93	250260	772		43466	
16	39	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	400	344,57	3,36	137827	1344	50411	62450	216299
						215,18	1,66	86072	664		16022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2015945				

РАЗДЕЛ 5.Полы

5.2 2 этаж

17	46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	533,2	785,20	36,88	418668	19664	185297	160733	625753
						400,80	17,88	213707	9534		46352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				625753				

РАЗДЕЛ 6.Отмостка

18	53	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30	1476,40	--	44292	--	--	31890	82277
						1476,40	--	44292	--		6095	

1106-0101-0101
РСНБ РК 2015

	м3	52	21383,24	1382,95	1111929	71913	963888	66233	1272415
			1464,00	305,05	76128	15863		94253	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1354692				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6017444				
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего							0		
в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

ИТОГО в текущих ценах	**6 017 444**
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	72 209
Итого	6 089 653
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	133 972
Итого	6 223 626
Непредвиденные работы и затраты 2%	124 473
Итого сметная стоимость	6 348 098
НДС - 12%	761 772
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	7 109 870
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента, К=0,9	**6 398 883,00**
В том числе НДС, 12%	**685 595,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройпром 2"
БИН 051240003548

Директор _____ **Хрипушина О.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт технического надзора _____ **Раимов Л.И.**
ИИН 520229350288
аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АСИ"
Эксперт авторского надзора _____ **Аркенова Ф.Б.**
Приказ о назначении: №3 от 05.05.2020г

Директор ТОО "АСИ" _____ **Кудерин М.К.**

Копия верна