Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Стройпром 2", Костанайская область, г.Костанай, ул.Байтурсынова 95, офис 205**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения" расположеная по адресу Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№279** от **17.06.2020**

Акт выполненных работ № 9

октябрь 2020 (месяц, год) на 7-1-2 **ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	**1**	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к-0,8**	**Покрытия из брусчатки. Разборка**	**м2 покрытия**	**218**	**1024,63**	**103,17**	**223369**	**22491**	**--**	**195069**	**451913**
			НР - 94%; СП - 8%			**921,46**	**30,47**	**200878**	**6642**		**33475**	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	...обортового камня	128,48	1904,39	23,83	244676	3062	173176	50126	318387
				Тенге		532,67	9,20	68438	1182		23584	
								770300				
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие									
3	2	E11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	20	2707,52	1048,45	54150	20969	30235	8330	67479
						147,31	238,36	2946	4767		4998	
4	доп	E11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	76	1287,90	128,96	97881	9801	542	85007	197519
						1151,82	38,09	87538	2895		14631	
5	7	E11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,016	163281,41	1822,43	2613	29	2584	17	2839
						–	955,35	--	15		210	
6	8	E11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	56	1866,44	127,06	104521	7115	94809	4729	117990
						46,37	31,82	2597	1782		8740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				385827				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1156127				
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

ИТОГО в текущих ценах	**1 156 127**
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	13 874
Итого	1 170 001
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	25 740
Итого	1 195 741

Непредвиденные работы и затраты 2%	23 915
Итого сметная стоимость	1 219 655
НДС - 12%	146 359
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	1 366 014
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента, К=0,9	**1 229 413,00**
В том числе НДС, 12%	**131 723,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройпром 2"
БИН 051240003548

Директор _____ **Хрипушина О.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"
Эксперт технического надзора _____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288
аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АСИ"
Эксперт авторского надзора _____ **Аркенова Ф.Б.**
Приказ о назначении: №3 от 05.05.2020г

Директор ТОО "АСИ" _____ **Кудерин М.К.**