Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Стройпром 2", Костанайская область, г.Костанай, ул.Байтурсынова 95, офис 205**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания государственного учреждения "Зареченская средняя школа с государственным языком обучения" расположеная по адресу Костанайская область, Костанайский район, с.Заречное**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№279** от **17.06.2020**

Акт выполненных работ № 11

ноябрь 2020 (месяц, год) на **2-1-1 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пожарная сигнализация									
1	доп	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	84	1371,42 1346,00	0,83 --	115199 113064	70 –	2065	68969 14733	198902
2	доп	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	84	320,00 --	-- --	26880 --	– –	26880	-- 2150	29030

	доп	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	2676,63	--	10707	--	811	6037	18083
			НР - 61%; СП - 8%			2474,00	--	9896	--		1339	
4	доп	С123-080304-0507 2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871
						--	--	--	--		287	
5	доп	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	380	93,61	1,18	35571	448	4218	22255	62451
			НР - 72%; СП - 8%			81,33	0,01	30905	4		4626	
6	доп	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,03	30240,00	--	907	--	907	--	980
						--	--	--	--		73	
7	доп	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,35	16716,00	--	5851	--	5851	--	6319
						--	--	--	--		468	
8	доп	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	284	149,00	--	42316	--	42316	--	45701
						--	--	--	--		3385	
9	доп	Ц13-100902-0833 1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная. Замена нумерации	коробка	2	225,18	--	450	--	--	324	837
			НР - 72%; СП - 8%			225,18	--	450	--		62	
10	доп	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	153,00	--	306	--	306	--	330
						--	--	--	--		24	
					Двери							
11	доп	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	21,505	1911,94	47,40	41116	1019	8413	28885	75602
			НР - 90%; СП - 8%			1473,35	19,08	31684	410		5600	

	доп	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	7,734	80304,00	--	621071	--	621071	--	670757
						--	--	--	--		49686	
13	доп	С121-090202-1601 2109-0202-1601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9,043	31058,00	--	280857	--	280857	--	303326
						--	--	--	--		22469	
14	доп	С121-090202-1501 2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,035	30435,00	--	61935	--	61935	--	66890
						--	--	--	--		4955	
15	доп	С121-090202-1101 2109-0202-1101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,693	29315,00	--	78945	--	78945	--	85261
						--	--	--	--		6316	
					Полы							
16	доп	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	150,5103	3063,35	26,81	461065	4035	386283	52384	554525
			НР - 72%, СП - 8%			470,05	13,34	70747	2008		41076	
17	доп	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к-0,8	Плинтуса поливинилхлоридные. Демонтаж	м плинтусов	163,4	246,19	2,27	40228	371	26811	9496	53701
			НР - 72%, СП - 8%			79,84	0,87	13046	142		3978	
18	доп	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах (Монтаж ранее сдемонтированного)	м плинтусов	163,4	85,82	2,07	14023	338	2106	10994	27018

			НР - 94%; СП - 8%			70,86	0,71	11579	117		2001	
19	доп	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,45	97,00	--	2275	--		--	2457
						--	--	--	--		182	
20	доп	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	23,45	283,00	--	6636	--		--	7167
						--	--	--	--		531	
						Электромонтажные работы						
21	доп	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Монтаж в подвесных потолках	шт.	36	753,05	8,46	27110	305	1424	18359	49107
			НР - 72%; СП - 8%			705,04	3,27	25381	118		3638	
22	доп	С123-070106-0201 2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	36	10273,00	--	369828	--	369828	--	399414
						--	--	--	--		29586	
23	доп	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж оборудования	шт.	76	1164,00	46,75	88464	3553	456	61875	162365
			НР - 72%; СП - 8%			1111,25	19,50	84455	1482		12027	
24	доп	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавищные, штепсельные розетки. Монтаж при скрытой проводке	шт.	48	194,82	0,19	9351	9	56	6689	17324
			НР - 72%; СП - 8%			193,45	0,10	9286	5		1283	
25	доп	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	285,00	--	2280	--	2280	--	2462
						--	--	--	--		182	
26	доп	С123-070220-0501 2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	326,00	--	3260	--	3260	--	3521
						--	--	--	--		261	
27	доп	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	98	458,70	211,40	44953	20717	4450	18924	68987

			НР - 72%; СП - 8%			201,90	66,30	19786	6497		5110	
28	доп	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,098	120296,00	–	11789	–	11789	–	12732
						–	–	–	–		943	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2929120				
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

ИТОГО в текущих ценах	**2 929 120**
Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8	35 149
Итого	2 964 269
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	65 214
Итого	3 029 483
Непредвиденные работы и затраты 2%	60 590
Итого сметная стоимость	3 090 073
НДС - 12%	370 809
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	3 460 882
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента, К=0,9	**3 114 794,00**
В том числе НДС, 12%	**131 723,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройпром 2"
БИН 051240003548

Директор _____ **Хрипушина О.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"
Эксперт технического надзора _____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288
аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АСИ"
Эксперт авторского надзора _____ **Аркенова Ф.Б.**
Приказ о назначении: №3 от 05.05.2020г

Директор ТОО "АСИ" _____ **Кудерин М.К.**