Справка №1
о стоимости выполненых работ
за июль месяц 2020 года

Генподрядчик : ТОО «ВИК»
Субподрядчик : ТОО "TBB-Construction"
Договор: №07 от 28.05.2020г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО"	22 321 429	25 000 000	22 321 429	25 000 000
2	Гарантия 5%	-	-	-	-
3	Аванс 0%	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	**22 321 429**	**25 000 000**	**22 321 429**	**25 000 000**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ВИК"
Шингисов Г.Е.

Субподрядчик :
ТОО "TBB-Construction"
Директор Төле Б.Б.

Генподрядчик ТОО «ВИК»
Субподрядчик ТОО "TBB-Construction"
Объект Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО
Договор №07 от 28.05.2020г.

Акт №1
выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
91	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1825,5	1181,59 791,18	34,66 28,26	2156995 1444306	63274 51589	649415	1196716 268297	3622008
92	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены/цоколь/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,6	3361,38 1392,59	38,96 17,28	82690 34258	958 425	47474	27746 8835	119271
93	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	2068,78	5241,81 3199,11	252,78 201,98	10844159 6618261	522949 417844	3702949	5628885 1317843	17790887
94	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	144,8146	27931,00 --	-- --	4044817 --	-- --	4044817	-- 323585	4368402
95	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	52,6	541,42 414,37	0,97 --	28479 21796	51 --	6632	17437 3673	49589
96	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	10,52	1189,75 741,12	10,37 4,50	12516 7797	109 47	4610	6275 1503	20295
97	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2079,3	175,09	1,62	364063	3373	202274	127903	531324

				2	76,19	0,70	158416	1463		39357	7000
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	113,36	869,01	25,56	98511	2898	64991	28775	137470
		НР - 93%; СП - 8%			270,13	2,82	30622	319		10183	
99	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены/цоколь/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,36	3361,38	38,96	381046	4417	218765	127858	549617
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	157864	1959		40712	
		Отмостка									
100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.10см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	86,679	19726,64	10,20	1709886	884	1393787	296302	2166683
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	315215	--		160495	
101	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	577,86	1108,57	3,33	640597	1924	536089	111480	812244
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	102584	639		60166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				20363759	600837	10871803	7569377	30167790
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30167790
		Итого по всем разделам	тенге						30 167 790		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты)	тенге	0,7%					211 175		
		Итого	тенге						30 378 965		
		Непредвиденные работы и затраты	тенге	3%					911 369		
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге						31 290 333		
		I квартал 2019 г., доля - 100 %, К- 1,0498961	тенге	К= 1,0498961					32 851 599		
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	тенге	К= 0,679462468					22 321 429		
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	12%					2 678 571		
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	тенге						25 000 000		

Генподрядчик:

Директор

ТОО "ВИК"

Шингисов Г.Е.

Субподрядчик :
ТОО "TBB-Construction"
Директор Төле Б.Б.