Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шалхар Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Женис сельского округа Жанажол Мактааральского района Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Женис сельского округа Жанажол Мактааральского района Туркестанской области»**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Смета Э1553: Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод низкого давления (1530) [2-4]						
1	**241-202-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**		**1 642,26**	**2 742,12**	**4 503 274,0**
			м			
2	**241-202-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**		**646,4**	**1 373,76**	**887 999,0**
			м			
3	**241-208-1808** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		**20**	**7 760,9**	**155 218,0**
			шт.			
4	**241-208-1808** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		**0,2**	**7 761,0**	**1 552,2**
			шт.			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
5	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		6	6 706,83	40 241,0
			шт.			
6	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**		8	3 510,0	28 080,0
			шт.			
7	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**		1	3 510,0	3 510,0
			шт.			
8	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**		4	3 510,0	14 040,0
			шт.			
9	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм**		2	5 132,0	10 264,0
			шт.			
10	241-209-1508 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм**		2	9 402,5	18 805,0
			шт.			
11	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм**		3	14 512,0	43 536,0
			шт.			
12	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**		3	4 232,67	12 698,0
			шт.			
13	241-201-0415 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм**		87,87	6 602,04	580 121,0
			м			
14	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		6	1 000,0	6 000,0
			м			
15	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**		8	1 171,75	9 374,0
			шт.			
16	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**		4	2 224,75	8 899,0
			шт.			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
17	261-302-0133 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок-накладка d140/32**		4	25 503,0	102 012,0
			шт.			
18	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**		8	833,75	6 670,0
			м			
19	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**		5,7776	551,79	3 188,0
			кг			
20	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**		0,02668	485 682,16	12 958,0
			т			
21	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,000172	1 633 720,93	281,0
			т			
22	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм,ГОСТ 896275/Колпак**		4	1 903,0	7 612,0
			шт.			
23	241-201-0415 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**		48,48	6 602,04	320 067,0
			м			
24	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,009	32 444,44	292,0
			$м^3$			
25	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		13,5	1 000,07	13 501,0
			м			
26	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**		18	1 171,78	21 092,0
			шт.			
27	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**		9	2 224,78	20 023,0
			шт.			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
28	261-302-0133 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок-накладка d140/32**		9	25 503,11	229 528,0
			шт.			
29	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**		12,9996	551,86	7 174,0
			кг			
30	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**		0,06003	485 690,49	29 156,0
			т			
31	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,000387	1 630 490,96	631,0
			т			
32	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм,ГОСТ 896275/Колпак**		9	1 903,0	17 127,0
			шт.			
33	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		59,59	2 663,28	158 705,0
			м			
34	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,006	32 333,33	194,0
			$м^3$			
35	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		9	1 000,11	9 001,0
			м			
36	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**		12	1 171,83	14 062,0
			шт.			
37	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**		6	2 224,83	13 349,0
			шт.			
38	261-302-0132 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок-накладка d110/32**		6	17 273,5	103 641,0
			шт.			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
39	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**		12	833,75	10 005,0
			м			
40	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**		6,127522	551,77	3 381,0
			кг			
41	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**		0,04002	485 682,16	19 437,0
			т			
42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,000258	1 631 782,95	421,0
			т			
43	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм,ГОСТ 896275/Колпак**		6	1 903,0	11 418,0
			шт.			
44	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		33,33	2 663,28	88 767,0
			м			
45	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,002	32 500,0	65,0
			$м^3$			
46	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		3	1 000,0	3 000,0
			м			
47	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**		4	1 171,75	4 687,0
			шт.			
48	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**		2	2 225,0	4 450,0
			шт.			
49	261-302-0132 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок-накладка d110/32**		2	17 273,5	34 547,0
			шт.			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
50	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**		4	833,75	3 335,0
			м			
51	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**		2,042507	551,77	1 127,0
			кг			
52	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**		0,01334	485 682,16	6 479,0
			т			
53	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,000086	1 627 906,98	140,0
			т			
54	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм,ГОСТ 896275/Колпак**		2	1 903,0	3 806,0
			шт.			
55	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**		27,6	1 224,71	33 802,0
			м			
56	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		40,5	2 663,28	107 863,0
			м			
57	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/,Dy 100 мм,Dв 100 мм**		15	2 000,13	30 002,0
			м			
58	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**		0,002475	344 242,42	852,0
			т			
59	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК**		2,008	4 676,79	9 391,0
			м			
60	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80**		4,016	10 691,98	42 939,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
			м			
61	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**		0,03176	1 244 301,01	39 519,0
			т			
62	241-202-0214 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10,4 ГОСТ 18599-2001**		4,444	4 150,32	18 444,0
			м			
63	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х108 мм**		4	9 456,5	37 826,0
			шт.			
64	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм**		4	4 036,0	16 144,0
			шт.			
65	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**		4	9 790,25	39 161,0
			шт.			
66	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86**		0,004	164 000,0	656,0
			1000 шт.			
67	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**		10,941368	551,85	6 038,0
			кг			
68	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,204	31 357,84	6 397,0
			$м^3$			
69	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,масса до 0,1 т**		0,00673	1 253 640,42	8 437,0
			т			
70	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**		2,03	764,53	1 552,0
			кг			
71	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		2,008	3 799,3	7 629,0
			м			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
72	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**		**2,8112**	**7 905,52**	**22 224,0**
			м			
73	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**		**0,03428**	**1 244 311,55**	**42 655,0**
			т			
74	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 ГОСТ 18599-2001**		**4,444**	**2 742,12**	**12 186,0**
			м			
75	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90/89 мм**		**4**	**7 952,0**	**31 808,0**
			шт.			
76	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм**		**4**	**2 888,0**	**11 552,0**
			шт.			
77	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		**4**	**7 761,0**	**31 044,0**
			шт.			
78	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86**		**0,004**	**164 000,0**	**656,0**
			1000 шт.			
79	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**		**5,232998**	**551,88**	**2 888,0**
			кг			
80	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**		**2 266**	**36,72**	**83 208,0**
			м			
81	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер-/для выхода сигнального провода/**		**0,4002**	**485 682,16**	**194 370,0**
			т			
82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками,с шестигранной головкой**		**0,00258**	**1 631 007,75**	**4 208,0**
			т			
83	217-203-0310 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 2400 г/м^2**		**6 752,68**	**1 194,48**	**8 065 941,0**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
			$м^2$			
		ИТОГО по смете Э1533: Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод среднего давления (1530) [2-4]				**16 518 332,2**
		Смета Э1543: Надземный газопровод низкого давления (1540) [2-5]				
84	**241-102-0228** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**		**10**	**13 318,6**	**133 186,0**
			м			
85	**241-102-0218** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**		**258**	**6 989,76**	**1 803 358,0**
			м			
86	**241-102-0177** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		**778**	**4 676,4**	**3 638 239,05**
			м			
87	**241-102-0162** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**		**395,206357**	**3 799,44**	**1 501 562,81**
			м			
		ИТОГО по смете Э1543: Надземный газопровод низкого давления (1540) [2-5]				**7 076 345,86**
		Смета Э1553: Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод низкого давления (1550) [2-6]				
88	**1101-0101-0368** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		**7 077,3**	**394,56**	**2 792 443,0**
			$м^3$ грунта			
89	**1123-0101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))**		**442,9**	**13 717,03**	**6 075 273,0**
			$м^3$			
90	**1101-0205-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)**		**2 009,04**	**2 951,0**	**5 928 681,0**
			$м^3$ грунта			
91	**1101-0104-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**		**6 072,78**	**83,01**	**504 099,5**
			$м^3$			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
92	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)**		**139,5**	**6 209,1**	**866 169,5**
			м^3			
93	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		**59,36**	**522,16**	**30 995,5**
			м^3 уплотненного грунта			
94	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Водоотлив из траншей**		**4 048,39**	**3 854,69**	**15 605 308,44**
			м^3			
95	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/.Укладка в траншею**		**3,363**	**1 290 573,6**	**4 340 199,0**
			км трубопровода			
96	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**		**50,5**	**17 356,69**	**876 513,0**
			м			
97	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**		**354,51**	**8 763,12**	**3 106 614,0**
			м			
98	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**		**2 023,03**	**4 147,2**	**8 389 910,0**
			м			
99	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**		**3 398,65**	**2 742,12**	**9 319 506,0**
			м			
100	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**		**3 396,63**	**1 373,76**	**4 666 154,0**
			м			
101	241-208-1815 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм**		**4**	**54 955,75**	**219 823,0**
			шт.			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
102	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**		6	37 923,17	227 539,0
			шт.			
103	241-208-1709 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**		2	37 916,5	75 833,0
			шт.			
104	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**		18	9 790,22	176 224,0
			шт.			
105	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**		1	9 790,0	9 790,0
			шт.			
106	241-208-1602 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**		5	7 667,0	38 335,0
			шт.			
107	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		25	7 760,88	194 022,0
			шт.			
108	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		1	7 761,0	7 761,0
			шт.			
109	241-208-1706 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		3	8 581,67	25 745,0
			шт.			
110	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**		7	6 706,86	46 948,0
			шт.			
111	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**		29	3 510,0	101 790,0
			шт.			
112	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**		2	3 510,0	7 020,0
			шт.			
113	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**		3	4 112,67	12 338,0
			шт.			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
114	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**		5	3 510,0	17 550,0
			шт.			
115	241-210-0415 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х110 мм**		1	12 868,0	12 868,0
			шт.			
116	241-210-0414 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х90 мм**		1	9 170,0	9 170,0
			шт.			
117	241-210-0527 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм**		3	22 392,67	67 178,0
			шт.			
118	241-210-0522 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм**		4	8 636,75	34 547,0
			шт.			
119	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм**		1	7 736,0	7 736,0
			шт.			
120	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм**		15	5 132,13	76 982,0
			шт.			
121	217-203-0310 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 2400 г/м^2**		27 713,36	1 194,4799909	33 103 054,0
			м^2			
		ИТОГО по смете Э1553: Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод низкого давления (1550) [2-6]				96 974 118,94
		Итого по суммарной смете				120 568 797,0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				120 568 797
		Оборудование				0
		Всего прямые затраты				120 568 797
	НДЦС РК 8.04-09-2015	**Временные здания и сооружения 1,3 %**				1 567 394
		Итого				122 136 191

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%**				**378 622**
		Итого				**122 514 814**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**				**2 450 296**
		Итого				**124 965 110**
	НДЦС РК 8.04 07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	**в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075**				**134 337 493**
		Итого в текущих ценах на 2024 год				**134 337 493**
		Понижающий коэффициент К=0,996956012				**133 928 571**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**16 071 429**
		Всего к оплате				**150 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"

_____ Полатов Г.Ж.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Құрылыс Сервис 2014"

_____ Аманкулов С.М.

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "БС Строй Холдинг"

_____ Абдурахманов Ж.А.

М.П.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Инженер-эксперт
ТОО "Құрылыс Сервис 2014"

Молдабай А.Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

Мылтықбай Ж.С.