Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шалхар Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Мырзатобе сельского округа Ж.Нурлыбаев Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Мырзатобе сельского округа Ж.Нурлыбаев Мактааральского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт): доп. соглашение № от 30.04.2024 г., к договору № 182 от 14.12.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5 на Наружные сети газоснабжения - Надземный газопровод низкого давления (1840)						
				Укладка полиэтиленовых трубопроводов		
1	**1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм /90 мм/**	**км**	**0,6786**	**1 349 371,05**	**915683**
2	**1122-0501-0423** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,692**	**1 290 573,79**	**893077**
				Испытание пэ газопровода на герметичность		
3	**1125-0210-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /110 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,2**	**2 566 086,01**	**513217**
4	**1125-0210-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /90 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,3676145**	**2 566 086,01**	**943330**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6 на Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод низкого давления (1850)						
				Земляные работы		

1	2	3	4	5	6	7
5	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	2 682,33	394,56	1058349
6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	167,87	13 717,03	2302679
7	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	380,72	2 951	1123506
8	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	2 301,61	83,01	191056
9	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	$м^3$	48,74	6 209,1	302631
10	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	22,5	522,16	11749
11	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Водоотлив из траншей	$м^3$	5 311,887	3 854,69	20475705
				Укладка полиэтиленовых трубопроводов		
12	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 225 мм	км	0,044	2 918 472,27	128412
13	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 160 мм	км	0,805	1 582 154,99	1273634
14	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,846	1 349 371,05	1141568
				Испытание пэ газопровода на герметичность		
15	1125-0210-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм /225 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,044	3 786 618,1	166612
16	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм /160 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,805	2 958 514,14	2381604
17	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /110 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,846	2 566 086,01	2170909
18	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /90 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,525935	2 566 086,01	1349594
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				37 343 315,16
		Оборудование				0,00
		Всего прямые затраты				37 343 315,16
	НДЦС РК 8.04-09-2015	Временные здания и сооружения 1,3 %				485 463,10
		Итого				37 828 778,26
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%				117 269,21
		Итого				37 946 047,47

1	2	3	4	5	6	7
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%				117 269,21
		Итого				37 946 047,47
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%				758 920,95
		Итого				38 704 968,42
	НДЦС РК 8.04 07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				41 607 841,05
		Итого в текущих ценах на 2024 год				41 607 841,05
		Понижающий коэффициент К=0,996385549				41 457 451,55
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				4 974 894,19
		Всего к оплате				46 432 345,74

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"

_____ **Полатов Г.Ж.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "iVision Build"

_____ **Оразбеков Ә.Т.**

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "БС Строй Холдинг"

_____ **Абдурахманов Ж.А.**

М.П.

Инженер-эксперт
ТОО "iVision Build"

_____ **Хожамуратов Р**

Подрядчик:
Директор ТОО "Шалхар Бастау"

_____ **Мылтықбай Ж.С.**

М.П.