Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шалхар Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Мырзатобе сельского округа Ж.Нурлыбаев Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Мырзатобе сельского округа Ж.Нурлыбаев Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): доп. соглашение № от 30.04.2024 г., к договору № 182 от 14.12.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5 на Наружные сети газоснабжения - Надземный газопровод низкого давления (1840)						
		Трубы стальные.Укладка				
1	**1122-0301-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /159 мм/.Укладка**	**км трубопровода**	**0,432**	**3 139 126,39**	**1356103**
2	**1122-0301-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм /108 мм/.Укладка**	**км трубопровода**	**0,497842**	**2 126 149,92**	**1058486**

1	2	3	4	5	6	7
3	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм /89 мм/.Укладка	км трубопровода	0,609	2 126 149,92	1294825
4	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	432	6 472	2795904
5	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1 595	4 330	6906350
6	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	609	3 518	2142462
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6 на Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод низкого давления (1850)						
		Земляные работы				
7	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	5 507,87	394,56	2173204
8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	344,68	13 717,03	4727986
9	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	781,76	2 951	2306975
10	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	4 726,11	83,01	392313
11	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	$м^3$	100,06	6 209,1	621283
12	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	46,19	522,16	24119
13	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Водоотлив из траншей	$м^3$	1 028,913	3 854,69	3966146
		Укладка полиэтиленовых трубопроводов				
14	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм /90 мм/	км	1,118	1 349 371,05	1508597
15	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/.Укладка в траншею	км трубопровода	2,471	1 290 573,79	3189008
		ПЭ трубопроводы				
16	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	44,44	16 071	714195
17	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	813,05	8 114	6597088
18	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	854,46	3 840	3281126
19	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1 129,18	2 539	2866988

1	2	3	4	5	6	7
20	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2 495,71	1 272	3174543
		Фитинги (отводы)				
21	241-208-1815 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	50 885	203540
22	241-208-1607 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	22 911	22911
23	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	7	35 114	245798
24	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 114	35114
25	241-208-1604 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	10	6 339	63390
26	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	18	9 065	163170
27	241-208-1707 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9 065	9065
28	241-208-1602 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	7 099	49693
29	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	7 186	57488
30	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	6 210	31050
31	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	32	3 250	104000
32	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250	3250
33	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	3 250	26000
		Фитинги (Переход)				
34	241-210-0414 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	1	8 491	8491
35	241-210-0413 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х110 мм	шт.	1	6 978	6978
36	241-210-0526 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	13 351	13351
37	241-210-0405 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	2	2 903	5806
38	241-210-0522 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	4	7 997	31988

1	2	3	4	5	6	7
39	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	7 163	21489
40	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	11	4 752	52272
		Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d225 (8353.10) - 1шт				
41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 090	6090
42	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,04	32 475	1299
43	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00362	3 406 760	12332
44	244-202-0200 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1		
45	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	31145
46	242-205-1112 *РСНБ РК 2022*	Шаровой кран из ПЭ d225	шт.	1	984 314	984314
47	242-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	47 685	47685
48	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	15 063	30126
		Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d160 (8353.10) - 3шт				
49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6 090	18270
50	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,12	32 475	3897
51	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,01086	3 406 760	36997
52	244-202-0200 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	3		
53	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31 145	93435
54	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	9	7 753,09	69778
55	242-205-1110 *РСНБ РК 2022*	Шаровой кран из ПЭ d160	шт.	3	265 340	796020
56	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	3	44 433	133299
57	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	6 537	39222
		Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d110 (8353.10) - 7шт				

1	2	3	4	5	6	7
58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	6 090	42630
59	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,28	32 475	9093
60	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,02534	3 406 760	86327
61	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7	31 145	218015
62	242-205-1108 *РСНБ РК 2022*	Шаровой кран из ПЭ d110	шт.	7	110 460	773220
63	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	7	44 433	311031
64	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14	5 976	83664
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.10) - 2шт				
65	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 090	12180
66	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,08	32 475	2598
67	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00724	3 406 760	24665
68	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31 145	62290
69	242-205-1108 *РСНБ РК 2022*	Шаровой кран из ПЭ d90	шт.	2	110 460	220920
70	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	44 433	88866
71	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	2 674	10696
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.10) - 2шт				
72	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,04	32 475	1299
73	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	1	13 136	13136
74	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	31145
75	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00362	3 406 760	12332
76	242-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Шаровой кран из ПЭ d63	шт.	1	71 486	71486

1	2	3	4	5	6	7
77	242-108-0303 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	1	54 729	54729
78	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	2	1 314	2628
		Фитинги (тройники)				
79	241-209-1514 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	81 977	81977
80	241-209-1431 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х160х225 мм	шт.	1	35 888	35888
81	241-209-1426 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х63х225 мм	шт.	1	31 398	31398
82	241-209-1511 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	38 574	77148
83	241-209-1617 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	3	19 238	57714
84	241-209-1616 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	18 484	18484
85	241-209-1615 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	25	18 301	457525
86	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9 336	9336
87	241-209-1611 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	16 215	16215
88	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	19	13 440	255360
89	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	16	13 437	214992
90	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	25	3 919	97975
		Геотекстиль				
91	217-203-0310 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 2400 г/м^2	м^2	16 369,83	1 106	18105032
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				80 425 218
		Оборудование				0
		Всего прямые затраты				80 425 218
	НДЦС РК 8.04-09-2015	Временные здания и сооружения 1,3 %				1 045 528
		Итого				81 470 746
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%				252 559

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в текущих ценах на 2024 год				44 804 802
		Понижающий коэффициент К=0,996385549				44 642 857
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				5 357 143
		Всего к оплате				50 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"

_____ **Полатов Г.Ж.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "iVision Build"

_____ **Оразбеков Ә.Т.**
М.П.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "БС Строй Холдинг"

_____ **Абдурахманов Ж.А.**
М.П.

Инженер-эксперт
ТОО "iVision Build"

_____ **Хожамуратов Р**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

_____ **Мылтықбай Ж.С.**
М.П.