	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Аксу «23» июля 2019 г.

Заказчик ГУ " Отдел строительства города Аксу ", г. Аксу, ул. Астана, 52

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 22 июля 2019 г., ТОО «Агропромремстрой», директор – ЖолдыбаевСатыбалдыАманбекович, Карагандинская область, Шетский район, Акчатаускаяп.а., п.Акчатау, ШАХТЕРОВ,8

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 22 июля 2019 г., ТОО «Бестау - С»,экспертШакимовЕрланКапатаевич, аттестат № KZ52VJE00023899 выдан от 13.03.2017 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 22 июля 2019 г., ТОО «Павлодарэнергопроект»Ушаков И.М.,№ 13015367, 11.09.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта «Строительство водопровода в селе имени МамаитаОмарова (сельская зона) города Аксу Павлодарской области».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Аксу, село имени Мамаита Омарова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решении о предоставлении права на землю выдано акиматом сельского округа имени Мамаита Омарова № 1-04/66 от 29.05.2018 года.

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 09.07.2018 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел строительства города Аксу», приказом № 1-06/03 от 03.01.2018 года

наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ в 2018 году: 20 июля;

месяц, год

окончание работ в 2018 году: 20 октября;

месяц, год

начало работ в 2019 году: 10 апреля;

месяц, год

окончание работ в 2019 году: 23 июля;

месяц, год

при продолжительности строительства, 6,5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6,5;

фактически 6,5.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно:

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Эксплуатационнаяскважина	шт.	2	2
Здание насосной станции НС I	шт.	2	2
Здание насосной станции НС II	шт.	1	1
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 110x6,6	м	8148,5	8400
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 63x3,8	м	101	180,7
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 50x3	м	537,1	628,9
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 40x2,4	м	552	644,5
Пожарныегидранты	шт.	35	35
Водопроводныеколодцы ж/б	шт.	124	122
Погружной многоступенчатый насос WilloQ26,60 м3/ч	К-т	2	2
Установка очистки воды комбинированная «ДВУ100-267/С» производительностью 2266,42 м3/час	К-т	1	1
Резервуар чистой воды пластиковый СПИРОЛАЙН SN2 2800x17320 мм V100/103,4	шт.	2	2
Многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем Q26,6 м3/ч	шт.	1	1
Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки мщностью160кВА, 2КТПН-160/10/0,4 У1	К-т	1	1
Дизельная генераторная установка мощностью 120 кВа	К-т	1	1
Опорыэлектрические	шт.	6	6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Вода насосной станцией I подъема подается на водоочистные сооружения, затем под

остаточным напором - в резервуары чистой воды. Забор воды из резервуаров и подача к потребителю осуществляется насосной станцией II подъема. Для хранения регулирующего и противопожарного запаса воды на территории водозаборных сооружений предусмотрена установка двух резервуаров чистой воды объемом 2х100 м3. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб (питьевая) диаметрами 32, 40, 50, 63, 110 мм PE100, SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2-2004. Проектируемый водопровод – кольцевой, обеспечивающий подачу воды на хозяйственно-бытовые нужды и наружное пожаротушение зданий. Для подключения вновь устанавливаемого оборудования, на территории насосной станции второго подъема предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, киоскового типа, с сухими трансформаторами мощностью 160 кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Проектом предусматривается устройство освещения в помещениях насосных станций и наружное освещение территории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 456 424,0тыс.тенге, в том числе
строительно-монтажных работ 293 011,0тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря –163 413,0тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 379 700,514тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – 372 960,0тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – _____тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водопровода в селе имени МамаитаОмарова(сельская зона) города Аксу Павлодарской области»принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Мұздыбаев Т. У..

фамилия, имя, отчество руководителя

_____

подпись М.П.

Технический надзор_____Мусин С.К.

фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

Авторский надзор_____Ефимов А.В.

фамилия, имя, отчество эксперта

_____

подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___Жолдыбаев С.А._____

фамилия, имя, отчество руководителя

_____

подпись М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Техническиехарактеристикиобъекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общаяпротяженность)	м	9 854,1	
	1) изстальныхтруб	м		
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) изасбестоцементныхтруб	м		
	4) изжелезобетонныхтруб	м		
	5) изполиэтиленовыхтруб	м		
2	Распределительнаясеть (общаяпротяженность)	м		
	1) изстальныхтруб	м		
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) изасбестоцементныхтруб	м		
	4) изполиэтиленовыхтруб	м		
	5)	м		
3	Смотровойколодец	шт	122	
4	Задвижка d- 125	шт		
	" d- 100	шт		
	" d- 50	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	35	
8	Водопроводныйввод	шт		
9	Питьевойфонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общаяпротяженность)	м		
	1) изкерамическихтруб	м		
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) избетонныхтруб	м		
	4) изасбестоцементныхтруб	м		
	5) изжелезобетонныхтруб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационнаясеть (общаяпротяженность)	м		
	1) изкерамическихтруб	м		
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) избетонныхтруб	м		
	4) изасбестоцементныхтруб	м		
	5) изжелезобетонныхтруб	м		

	6)	м		
3	Смотровойколодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П