Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

С П Р А В К А №3 от 23.10.2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		114	18.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	389 502 400	347 770 000							41 732 400	389 502 400
в том числе за месяц	72 210 795	64 473 924							7 736 871	72 210 795
удержание 5%	3 610 540	3 223 696							386 844	3 610 540
итого	68 600 255	61 250 228							7 350 027	68 600 255
Итого к оплате	**68 600 255**	**61 250 228**							**7 350 027**	**68 600 255**

Всего к оплате: Шестьдесят восемь миллионо шестьсот тысяч двести пятьдесят пять тенге

Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства города Аксу" — **Мұздыбаев Төлеухан Уәлиханұлы**

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" — **Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович**

743120460

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области

Договор о государственных закупках № 114 от 18.06.2018г.

АКТ № 3 от 23.10.2018 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-2-2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.										
1	1	**Прайс-лист ТОО "ВодЭкоФильтр"**	**Установка очистки воды комбинированная "ДВУ10-247", производительностью 246,63 м3/ч, в мобильном здании габаритами 12,0х2,4х2,95м, ЭЛУ/С-0,8х2** **комплект**	1	**25153081,38**	--	**25153081**	--	--	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--		
				Тенге			**25153081**	--			--		
			Стоимость оборудования -	Тенге			--	--			--		
			Накладные расходы -	Тенге			**25153081**						
			Сметная прибыль -	Тенге			**1006123**						
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2092736**						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**28251941**						
							28251941						
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-3-1.РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ.										
			МОНОЛИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МК1 2шт										
2	14	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** **м3**	13	**-20859,56**	**-642,13**	**-271174**	**-8348**	**-17746**	**-1,35**	**-18**		
					-902,60	**-149,59**	**-11734**	**-1945**	**48,5**	**-0,18**	**-2**		
3	15	**Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** **м3**	140	**-27390,33**	**-2038,54**	**-3834646**	**-285396**	**-570500**	**-6,51**	**-911**		
					-5247,13	**-659,68**	**-734598**	**-92355**	**48,5**	**-0,70**	**-98**		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	16	С Т Прайс-лист ТОО "Спецгидрозащита"	Пенетрон адмикс кг	560	-1436,24 --	-- --	-804292 --	-- --	-32172 --	-- --	-- --
5	17	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	4,5792	-12896,79 -11627,50	-993,89 -221,34	-59057 -53245	-4551 -1014	-29730 48,5	-14,94 -0,20	-68 -1
6	18	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	4,86376	-195310,52 --	-- --	-949943 --	-- --	-37998 --	-- --	-- --
7	19	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	3,41544	-191652,49 --	-- --	-654578 --	-- --	-26183 --	-- --	-- --
8	20	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	3,1652	-187706,06 --	-- --	-594127 --	-- --	-23765 --	-- --	-- --
9	21	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка//САЛЬНИКИ/ т	0,10388	-171338,21 -35067,18	-11404,00 -4106,80	-17799 -3643	-1185 -427	-2765 48,5	-42,50 -4,38	-4 --
10	22	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245 т	0,10388	-5446,00 --	-- --	-566 --	-- --	-23 --	-- --	-- --
11	23	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	3,01252	-113,35 -33,15	-1,62 -0,33	-341 -100	-5 -1	-71 54,2	-0,04 --	-- --
12	24	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20(40) мм. Устройство//ДЛЯ РАЗУКЛОНКИ ПОЛА/ м2 стяжки	72	-633,14 -244,70	-17,82 -9,28	-45586 -17619	-1283 -668	-13406 60,9	-0,37 -0,01	-26 -1
13	25	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 м2 стяжки	72	-393,95 -11,77	-12,45 -6,14	-28364 -847	-897 -442	-1951 60,9	-0,02 --	-1 --
14	26	Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности м2 поверхности	72	-257,34 -238,46	-0,53 -0,25	-18528 -17169	-38 -18	-9410 48,5	-0,29 --	-21 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	см.вк л.1	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство м3 основания	28,8	3480,56 546,02	669,23 249,29	100240 15725	19274 7180	16111 50,8	0,78 0,29	22 8
			РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ								
16	см.вк л.2	С Т Прайс-лист ТОО "Арыстан"	Резервуар питьевой накопительный СПИРОЛАЙН SN2 2800х17320 мм V100/103,4 с доставкой шт	2	10165546,24 --	-- --	20331092 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13152331	-282428			-1028
			Стоимость оборудования -	Тенге			-823228	-89689			-94
			Накладные расходы -	Тенге			20331092				
			Сметная прибыль -	Тенге			813244				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1691547				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22835883				
			Материалы -	Тенге			-7178196				
			Всего заработная плата -	Тенге			-3069599				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-912917			
			Накладные расходы -	Тенге			-3002940				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-749586				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-444671		
			Сметная прибыль -	Тенге					-304915		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-634223				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-8562004				
			Сметная заработная плата -	Тенге							-1122
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-912917			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-566				
			Накладные расходы -	Тенге			-566				
			Сметная прибыль -	Тенге			-23				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-47				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-635				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14273243				
			Сметная заработная плата -	Тенге				-912917			-1122
			РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-4-1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ								
17	84	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальных элементов	0,035	415079,39 37363,35	4952,60 849,86	14528 1308	173 30	1445 62,1	42,70 1,03	1 --
18	85	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т конструкций	0,37536	21642,60 10574,01	7874,45 1730,16	8124 3969	2956 649	3250 60,9	14,10 1,60	5 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	86	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	10,88544	62,67 26,92	1,02 0,17	682 293	11 2	193 54,2	0,03 --	-- --
20	87	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	10,88544	113,35 33,15	1,62 0,33	1234 361	18 4	255 54,2	0,04 --	-- --
			АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ								
21	88	Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/Л.3 м планки	8	1277,61 177,29	667,40 139,17	10221 1418	5339 1113	1894 56,4	0,23 0,13	2 1
22	89	С121-100102-0114 21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 м	8	809,93 --	-- --	6479 --	-- --	259 --	-- --	-- --
23	90	Е11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство м2 фасада (без вычета проемов)	5,6	97,82 35,81	0,18 0,08	548 201	1 --	140 56,4	0,05 --	-- --
24	91	С121-050104-0302 21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 т	0,0308	247752,49 --	-- --	7631 --	-- --	305 --	-- --	-- --
			СТАКАН С2								
25	92	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж//СТАКАН С2/ т конструкций	0,089	64635,59 60001,14	3030,17 1144,62	5753 5340	270 102	3677 60,9	82,10 1,22	7 --
26	93	С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т//СТАКАН С2/ т	0,089	364876,43 --	-- --	32474 --	-- --	1299 --	-- --	-- --
27	94	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза м2	2,403	124,17 33,15	1,62 0,33	298 80	4 1	57 54,2	0,04 --	-- --
			ОБРАМЛЕНИЯ ОТВЕРСТВИЯ Л.2,Л.6.1 Л.8								
28	95	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т конструкций	0,07313	58324,36 42371,05	13990,71 3452,24	4265 3099	1023 252	2293 60,9	56,50 3,61	4 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	96	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	0,07913	194958,66 --	-- --	15427 --	-- --	617 --	-- --	-- --
30	97	Е11-130301-0602 11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз м2	1,97451	66,24 19,80	1,02 0,17	131 39	2 --	27 54,2	0,02 --	-- --
31	98	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза м2	5,07006	124,17 33,15	1,62 0,33	630 168	8 2	121 54,2	0,04 --	-- --
32	99	Е11-460303-0105 11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2//Л.8 ПРИМ.4/ м3 заделки	0,03	86542,19 52145,51	713,50 330,04	2596 1564	21 10	936 50,8	75,22 0,40	2 --
			ПЕРЕМЫЧКИ								
33	100	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт. сборных конструкций	4	300,08 110,99	148,44 35,48	1200 444	594 142	426 62,1	0,15 0,04	1 --
34	101	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,048	52508,93 --	-- --	2520 --	-- --	101 --	-- --	-- --
			ЦОКОЛЬ								
35	102	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка м3 кладки	25,29	27313,39 3234,02	1410,29 330,04	690756 81788	35666 8347	75250 50,8	4,54 0,40	115 10
36	103	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем м3 изоляции	1,2474	39889,62 11792,05	902,00 420,81	49758 14709	1125 525	10752 55,3	14,80 0,51	18 1
37	104	Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м//ОБЛИЦОВКА/ м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,948	4775,01 884,30	144,91 33,91	119127 22062	3615 846	16868 50,8	1,21 0,04	30 1
			ОСНОВАНИЕ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
38	105	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	2,705	185,62 48,93	22,13 7,26	502 132	60 20	116 60,9	0,07 0,01	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	106	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство м3	2,5	22837,46 2733,05	1231,77 256,33	57094 6833	3079 641	6053 48,5	3,60 0,31	9 1
40	107	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0024	195310,52 --	-- --	469 --	-- --	19 --	-- --	-- --
41	108	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0882	187706,06 --	-- --	16556 --	-- --	662 --	-- --	-- --
			ПЕРЕГОРОДКИ								
42	109	Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,28	4084,19 1045,09	146,85 34,82	176764 45231	6356 1507	31763 50,8	1,43 0,04	62 2
			ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ. ВОРОТА								
43	110	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых//ОК-1 м2 проемов	1,44	2499,67 834,00	113,37 52,26	3600 1201	163 75	938 59,8	1,11 0,07	2 --
44	111	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих//ОК-2,ОК-3/ м2 проемов	2,64	2622,01 1036,55	108,10 51,53	6922 2737	285 136	2063 59,8	1,38 0,07	4 --
45	112	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1/ м2	1,44	19456,58 --	-- --	28017 --	-- --	1121 --	-- --	-- --
46	113	С121-090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99//ОК-2,ОК-3/ м2	2,64	13770,08 --	-- --	36353 --	-- --	1454 --	-- --	-- --
47	114	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м м	2,6	753,73 154,86	3,19 1,53	1960 403	8 4	331 59,8	0,21 --	1 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	115	С121-090205-0209 21-090205-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	2,6	3212,75	--	8353	--	334	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
49	116	Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж//ВОРОТА ВР-1//	0,23966	100457,71	49641,81	24076	11897	7612	41,40	10
			т конструкций		35715,78	8088,77	8560	1939	60,9	7,92	2
50	117	С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,23966	269939,71	--	64694	--	2588	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	118	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,4	39889,62	902,00	15956	361	3448	14,80	6
			м3 изоляции		11792,05	420,81	4717	168	55,3	0,51	--
52	119	Е11-130601-0101 11-130601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	2,8288	2581,57	644,43	7303	1823	2750	1,42	4
			м2		1260,90	280,54	3567	794	54,2	0,34	1
53	120	Е11-070112-0301 11-070112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка//ПО ПЕРИМЕТРУ ПРИМЫКАНИЯ ПОТОТЕН ВОРОТ - ОКЛЕЙКА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ	0,32	18369,44	18,89	5878	6	263	0,18	--
			м2 площади прокладок		124,78	8,83	40	3	62,1	0,01	--
54	121	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	6	280,77	--	1685	--	67	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	122	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж /Монтаж дверей стальных/	0,173	64635,59	3030,17	11182	524	7147	82,10	14
			т		60001,14	1144,62	10380	198	60,9	1,22	--
56	123	С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,89	19303,71	--	36484	--	1459	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
57	124	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,89	2680,48	115,11	5066	218	1009	0,83	2
			м2		633,31	52,92	1197	100	59,8	0,07	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	125	С121-090202-0503 21-090202-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 м2	1,89	23574,05 --	-- --	44555 --	-- --	1782 --	-- --	-- --
59	126	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей м2	1,68	2680,48 633,31	115,11 52,92	4503 1064	193 89	897 59,8	0,83 0,07	1 --
60	127	С121-090202-0303 21-090202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 м2	1,68	24460,12 --	-- --	41093 --	-- --	1644 --	-- --	-- --
61	128	Е11-130301-0602 11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз м2	12	66,24 19,80	1,02 0,17	795 238	12 2	167 54,2	0,02 --	-- --
62	129	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	12	113,35 33,15	1,62 0,33	1360 398	19 4	281 54,2	0,04 --	1 --
			ПОЛЫ								
			ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛАХ								
63	130	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка т	0,075445	200189,72 45140,24	838,74 339,28	15103 3406	63 26	2335 48,5	58,00 0,36	4 --
64	131	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка т	0,0492	170615,08 15565,60	838,74 339,28	8394 766	41 17	730 48,5	20,00 0,36	1 --
			УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ								
65	132	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство м3 изоляции	2	9950,45 2514,06	1157,25 354,33	19901 5028	2315 709	4429 60,9	3,44 0,45	7 1
			ПОЛЫ ТИП1								
66	133	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	11,7	185,62 48,93	22,13 7,26	2172 572	259 85	503 60,9	0,07 0,01	1 --
67	134	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	1,17	23172,44 2562,07	5,20 --	27112 2998	6 --	2983 60,9	3,66 --	4 --
68	135	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	0,245	9724,07 8806,49	887,60 358,60	2382 2158	217 88	1228 48,5	11,60 0,38	3 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	136	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,245	204942,19	677,89	50211	166	3556	16,88	4
			т		12336,41	188,14	3022	46	48,5	0,17	--
70	137	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	11,7	1735,31	43,07	20303	504	10041	1,38	16
			м2 изолируемой поверхности		1207,53	37,95	14128	444	60,9	0,05	1
71	138	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство	11,7	965,10	67,45	11292	789	2441	0,36	4
			м2 покрытия		245,81	22,65	2876	265	60,9	0,03	--
72	139	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	11,7	646,58	16,06	7565	188	679	0,06	1
			м2 покрытия		42,49	8,33	497	97	60,9	--	--
			ПОЛЫ ТИП2								
73	144	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	7,29	185,62	22,13	1353	161	314	0,07	--
			м2 площади уплотнения		48,93	7,26	357	53	60,9	0,01	--
74	145	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,729	23172,44	5,20	16893	4	1859	3,66	3
			м3 подстилающего слоя		2562,07	--	1868	--	60,9	--	--
75	146	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	7,29	1735,31	43,07	12650	314	6257	1,38	10
			м2 изолируемой поверхности		1207,53	37,95	8803	277	60,9	0,05	--
76	147	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	7,29	620,25	18,29	4522	133	1343	0,36	3
			м2 стяжки		242,41	9,28	1767	68	60,9	0,01	--
77	148	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	7,29	191,55	6,23	1396	45	98	0,01	--
			м2 стяжки		5,99	3,07	44	22	60,9	--	--
			ПОЛЫ ТИП 3								
78	151	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	3,73	185,62	22,13	692	83	160	0,07	--
			м2 площади уплотнения		48,93	7,26	183	27	60,9	0,01	--
79	152	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,373	23172,44	5,20	8643	2	951	3,66	1
			м3 подстилающего слоя		2562,07	--	956	--	60,9	--	--
			ПОЛЫ ТИП 4								
80	161	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	5,89	185,62	22,13	1093	130	253	0,07	--
			м2 площади уплотнения		48,93	7,26	288	43	60,9	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	162	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	0,589	23172,44 2562,07	5,20 --	13649 1509	3 --	1502 60,9	3,66 --	2 --
82	163	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя м2 изолируемой поверхности	5,89	1735,31 1207,53	43,07 37,95	10221 7112	254 224	5055 60,9	1,38 0,05	8 --
83	164	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство м2 стяжки	5,89	620,25 242,41	18,29 9,28	3653 1428	108 55	1085 60,9	0,36 0,01	2 --
84	165	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	5,89	191,55 5,99	6,23 3,07	1128 35	37 18	79 60,9	0,01 --	-- --
			ПОЛЫ ТИП5								
85	168	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20(40) мм. Устройство м2 стяжки	11,36	614,19 244,70	17,82 9,28	6977 2780	202 105	2107 60,9	0,37 0,01	4 --
86	169	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 м2 стяжки	11,36	375,00 11,77	12,45 6,14	4260 134	141 70	299 60,9	0,02 --	-- --
87	170	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности	11,36	253,22 227,90	25,31 3,38	2877 2589	288 38	1779 60,9	0,24 --	3 --
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.-3,000								
88	177	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности	44,967	253,22 227,90	25,31 3,38	11386 10248	1138 152	7042 60,9	0,24 --	11 --
89	178	Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 м2 изолируемой поверхности	10,44	180,06 153,81	26,25 3,77	1880 1606	274 39	1117 60,9	0,16 --	2 --
90	179	С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ- YAPFLEXS 305 MASTERSEAL 565 В 2 СЛОЯ/ кг	22,968	1553,53 --	-- --	35681 --	-- --	1427 --	-- --	-- --
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
91	201	Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж т конструкций	4,0157	35711,99 16502,20	12172,76 2782,21	143409 66268	48882 11173	54784 60,9	20,00 2,73	80 11

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	202	С121-060401-0103 21-060401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг т	4,176328	236353,69 --	-- --	987091 --	-- --	39484 --	-- --	-- --
93	203	Е11-090301-0601 11-090301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м м рельса в одну нитку	5,4	2639,83 826,90	1720,62 631,43	14255 4465	9291 3410	5558 60,9	1,05 0,78	6 4
94	204	С121-050203-1201 21-050203-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 т	0,23175	328654,27 --	-- --	76166 --	-- --	3047 --	-- --	-- --
95	205	Е11-090601-0104 11-090601-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж т конструкций	0,012	25141,85 20797,20	2448,95 648,18	302 250	29 8	175 60,9	30,00 0,69	-- --
96	206	С121-060408-1101 21-060408-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Упоры тупиков т	0,01248	237921,36 --	-- --	2969 --	-- --	119 --	-- --	-- --
97	207	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245 т	4,42983	5446,00 --	-- --	24125 --	-- --	965 --	-- --	-- --
98	208	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	128,46507	113,35 33,15	1,62 0,33	14562 4259	208 42	3007 54,2	0,04 --	5 --
99	209	Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж т конструкций	0,11694	50489,24 28271,97	15371,70 4840,04	5904 3306	1798 566	2689 60,9	35,90 4,41	4 1
100	210	С121-060304-0701 21-060304-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходные мостики, площадки прямоугольные т	0,1214	302182,73 --	-- --	36685 --	-- --	1467 --	-- --	-- --
101	211	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т	0,218	299943,06 --	-- --	65388 --	-- --	2616 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	212	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	0,121426	5446,00	--	661	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	213	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	9,8426	113,35	1,62	1116	16	230	0,04	--
			м2		33,15	0,33	126	3	54,2	--	--
104	214	С121-130201-1106 21-130201-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90/ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ/	8	86,84	--	695	--	28	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	215	Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	56,7	787,59	406,90	44656	23071	16735	0,40	23
			м2 покрытия		311,31	104,95	17651	5951	60,9	0,10	6
106	216	С121-060201-0408 21-060201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плиттолщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	56,7	6984,02	--	395694	--	15840	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
107	217	Е11-090402-0104 11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте зданиядо 50 м. Монтаж	76,27	2584,19	1179,56	197096	89965	82040	1,52	116
			м2		1225,14	309,99	93441	23643	60,9	0,30	23
108	218	С121-060201-0305 21-060201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	76,27	6347,22	--	484402	--	19364	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
109	219	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	63,55	2156,70	8,29	137058	527	32045	0,97	62
			м2 покрытия		710,37	2,23	45144	142	56,4	--	--
110	220	С121-100502-0112 21-100502-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Герметик силиконовый, устойчивыйк влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 млГОСТ 25621-83	50	1320,20	--	66010	--	2640	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	221	С121-130204-2301 21-130204-2301 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Винт с полуцилиндрической головкой	0,95	4291,86	--	4077	--	163	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			458611	257487			695
				Тенге			53506	65608			69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4097504				
		Материалы -	Тенге			1212998				
		Всего заработная плата -	Тенге				336795			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2497648				
		Накладные расходы -	Тенге			353860				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					182653		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					171207		
		Сметная прибыль -	Тенге			356109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4807472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				336795			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			483807				
		Материалы -	Тенге			52585				
		Всего заработная плата -	Тенге				264619			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24786				
		Накладные расходы -	Тенге			186951				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					161153		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25798		
		Сметная прибыль -	Тенге			53661				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			724419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				264619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5531892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							763
		Сметная заработная плата -	Тенге				601414			
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-7.РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД								
112	72	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**							
		км трубопровода	0,1	1775493,47	61216,26	177549	6122	18367	194,00	19
				154571,44	19858,44	15457	1986	62,1	26,83	3
113	74	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**							
		км трубопровода	0,028	-789333,26	-48102,00	-22101	-1347	-3744	-179,00	-5
				-142620,04	-15520,59	-3993	-435	62,1	-21,05	-1
114	76	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**							
		км трубопровода	0,165	-572414,02	-42618,76	-94448	-7032	-19932	-173,00	-29
				-137839,48	-13752,16	-22744	-2269	62,1	-18,65	-3
115	122	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**							
			0,083	17756,20	12321,19	1474	1023	356	6,30	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км кабеля		5435,01	2609,42	451	217	42,8	9,04	1
116	123	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/	8861,213	48,98	--	434022	--	17361	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
117	137	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/	0,0429	-14336756,53	-404467,01	-615047	-17352	-40780	-504,00	-22
			км трубопровода		-447531,84	-136364,96	-19199	-5850	62,1	-145,33	-6
118	156	С123-030101-1012 23-030101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	32	-26427,51	--	-845680	--	-33827	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
119	157	С123-030101-1004 23-030101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	25	-39579,62	--	-989491	--	-39580	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
120	см.вкл.49	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	32	19137,65	--	612405	--	24496	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
121	см.вкл.50	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	25	30558,51	--	763963	--	30559	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ (ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ) л.7.1-7.2								
122	198	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры хомутовые	0,17738	-242175,02	--	-42957	--	-1718	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
123	199	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04773	-195310,52	--	-9322	--	-373	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			-629634	-18586			-35
				Тенге			-30028	-6351			-6
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			1474				
			Всего заработная плата -	Тенге				668			
			Накладные расходы -	Тенге			356				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					286		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					70		
			Сметная прибыль -	Тенге			146				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1976				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				668			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-631107				
			Материалы -	Тенге			-503959				
			Всего заработная плата -	Тенге				-37047			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-77060				
			Накладные расходы -	Тенге			-49171				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-23006		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-26165		
			Сметная прибыль -	Тенге			-54422				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-734700				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-43
			Сметная заработная плата -	Тенге				-37047			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-732724				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-42
			Сметная заработная плата -	Тенге				-36379			
			РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 7-1-2.Вертикальная планировка.Площадка №2.								
124	1	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11906,25	98,88	93,46	1177267	1112781	274131	0,01	95
			м3 грунта		5,35	25,68	63683	305704	59,1	0,02	276
125	2	С341-020101-1004 41-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	22621,875	179,69	--	4064925	--	162597	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
126	3	Е11-010105-0402 11-010105-0402 РСНБ РК 2015 примен.	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 2	239	70,01	70,01	16733	16733	3475	--	--
			м3 грунта		--	19,10	--	4565	59,1	0,02	4
127	4	Е11-010203-0111 11-010203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	684	28,08	11,77	19204	8048	8672	0,02	16
			м2 спланированной площади		16,31	2,49	11156	1703	59,1	--	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ ДАМБЫ// м3 грунта	1158	31,29 --	31,29 10,93	36230 --	36230 12654	9227 59,1	-- 0,01	-- 13
129	6	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство //УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ ДАМБЫ// м3 материала основания в плотном теле	360	1356,88 149,74	1207,14 208,75	488475 53906	434569 75152	100474 60,3	0,22 0,20	78 71
130	7	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА// м3 грунта	3495,5	31,29 --	31,29 10,93	109363 --	109363 38196	27852 59,1	-- 0,01	-- 40
131	8	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7938	0,95 --	0,95 0,33	7559 --	7559 2640	1925 59,1	-- --	-- 3
132	9	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному(шести) следу при толщине слоя 25 см м3 уплотненного грунта	3492,5	55,79 --	55,79 17,13	194839 --	194839 59819	44561 59,1	-- 0,02	-- 55
133	10	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3 уплотненного грунта	3492,5	24,85 --	24,85 6,51	86778 --	86778 22732	17443 59,1	-- --	-- 5
134	11	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(50) м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/ м3 грунта	2080	26,77 --	26,77 9,35	55683 --	55683 19448	14181 59,1	-- 0,01	-- 20
135	12	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта м3 грунта	2080	99,14 --	99,14 34,63	206207 --	206207 72021	52515 59,1	-- 0,01	-- 19
136	13	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка//ИЗЛИШНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ/ т	1555,2	192,00 --	-- --	298598 --	-- --	11944 --	-- --	-- --
137	14	С341-020101-1004 41-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км т	1555,2	179,69 --	-- --	279454 --	-- --	11178 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			7041314 128746	2268789 614634			189 508

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7041314				
		Материалы -		Тенге			802				
		Всего заработная плата -		Тенге				743379			
		Транспортные расходы -		Тенге			4642977				
			Накладные расходы -	Тенге			740174				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					440886		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					299288		
			Сметная прибыль -	Тенге			622519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8404007				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
			Сметная заработная плата -	Тенге				743379			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8404007				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
			Сметная заработная плата -	Тенге				743379			
			РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 7-3.МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ.								
			ПЛОЩАДКА №1								
138	**1**	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**22,6**	**1872,05**	**--**	**42308**	**--**	**27697**	**2,80**	**63**
			м3 грунта		**1872,05**	**--**	**42308**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
139	**2**	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство**	**22,6**	**22805,15**	**1021,41**	**515396**	**23084**	**60100**	**4,41**	**100**
			м3		**3222,96**	**240,74**	**72839**	**5441**	**48,5**	**0,29**	**7**
140	**3**	**Е11-090501-0203 11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж секций ограждения**	**6,425632**	**37843,80**	**9031,55**	**243170**	**58033**	**121909**	**29,80**	**191**
			т		**27563,21**	**1,65**	**177111**	**11**	**60,9**	**--**	**--**
141	**4**	**С Т Прайс-лист ИП Сыздыков Э.Т.**	**Металлическое ограждение из угловой стали 50х50, сетки оцинкованной рабицы 50х50, размер секции 2.00х3.00, стойки из проф.трубы 80х80 L-2800, консоль**	**113**	**50758,93**	**--**	**5735759**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
142	**5**	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015 примен.**	**Накладки арматурные стыковые. Установка//КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА ТИПА "ЕГОЗА"/ и проволоки стальной в 2 ряда**	**0,2973402**	**362778,30**	**9378,60**	**107869**	**2789**	**33050**	**170,00**	**51**
			т стальных элементов		**148753,40**	**882,87**	**44230**	**263**	**62,1**	**1,07**	**--**
143	**6**	**С121-050307-0209 21-050307-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74**	**146,3802**	**339,29**	**--**	**49665**	**--**	**1987**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
144	**7**	**С121-050307-0113 21-050307-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	**150,96**	**228,32**	**--**	**34467**	**--**	**1379**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	8	Е11-100108-0101 11-100108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка м2 полотна	8	13645,07 1641,33	369,35 105,56	109161 13131	2955 844	13058 59,8	2,06 0,11	16 1
146	9	С Т Прайс-лист ИП Сыздыков Э.Т.	Металлические ворота из сетки рабица 50х50 шт	1	62500,00 --	-- --	62500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ПЛОЩАДКА №2								
147	10	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	23,6	1872,05 1872,05	-- --	44180 44180	-- --	28922 59,1	2,80 --	66 --
148	11	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство м3	23,6	22805,15 3222,96	1021,41 240,74	538202 76062	24105 5681	62759 48,5	4,41 0,29	104 7
149	12	Е11-090501-0203 11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж секций ограждения т	6,425632	37843,80 27563,21	9031,55 1,65	243170 177111	58033 11	121909 60,9	29,80 --	191 --
150	13	С Т Прайс-лист ИП Сыздыков Э.Т.	Металлическое ограждение из угловой стали 50х50, сетки рабица 50х50, размер секции 2.00х3.00, стойки из проф.трубы 80х80 L-2800 шт	118	50758,93 --	-- --	5989554 --	-- --	-- --	-- --	-- --
151	14	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Накладки арматурные стыковые. Установка//КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА ТИПА "ЕГОЗА"/ и проволоки стальной в 2 ряда т стальных элементов	0,307482	362778,30 148753,40	9378,60 882,87	111548 45739	2884 271	34177 62,1	170,00 1,07	52 --
152	15	С121-050307-0209 21-050307-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 кг	151,638	339,29 --	-- --	51449 --	-- --	2058 --	-- --	-- --
153	16	С121-050307-0113 21-050307-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74 кг	155,844	228,32 --	-- --	35582 --	-- --	1423 --	-- --	-- --
154	17	Е11-100108-0101 11-100108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка м2 полотна	8	13645,07 1641,33	369,35 105,56	109161 13131	2955 844	13058 59,8	2,06 0,11	16 1
155	18	С Т Прайс-лист ИП Сыздыков Э.Т.	Металлические ворота из сетки рабица 50х50 шт	1	62500,00 --	-- --	62500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14085641	174838			852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			705842	13366			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1748988				
		Материалы -	Тенге			1167433				
		Всего заработная плата -	Тенге				364965			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171164				
		Накладные расходы -	Тенге			279668				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					201643		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					78025		
		Сметная прибыль -	Тенге			162292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2190949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата -	Тенге				364965			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			486341				
		Материалы -	Тенге			16052				
		Всего заработная плата -	Тенге				354243			
		Накладные расходы -	Тенге			243817				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					215734		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28083		
		Сметная прибыль -	Тенге			58413				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			788571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				354243			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			11850312				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11850312				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			11850312				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14829832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							868
		Сметная заработная плата -	Тенге				719208			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			63384045	2400099			672
			Тенге			517138	597567			492
		Стоимость оборудования -	Тенге			45484174				
		Накладные расходы -	Тенге			1819367				
		Сметная прибыль -	Тенге			3784283				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			51087824				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1474				
		Всего заработная плата -	Тенге				668			
		Накладные расходы -	Тенге			356				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					286		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					70		
		Сметная прибыль -	Тенге			146				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				668			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5078502				
		Материалы -	Тенге			-1192325				
		Всего заработная плата -	Тенге				495176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-411189				
		Транспортные расходы -	Тенге			4642977				
		Накладные расходы -	Тенге			574945				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					357505		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					217440		
		Сметная прибыль -	Тенге			452276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6105723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				495176			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			969582				
		Материалы -	Тенге			68637				
		Всего заработная плата -	Тенге				618862			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24220				
		Накладные расходы -	Тенге			430746				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					376887		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53859		
		Сметная прибыль -	Тенге			112026				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1512354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата -	Тенге				618862			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			11850312				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11850312				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			11850312				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70558190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1164
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114706			
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			19470366				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			389 407				
		ИТОГО	Тенге			19 859 773				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			655 373				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			71 602 970				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			75 894 730				
		НДС-12%	Тенге			9 107 368				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			85 002 098				
		С понижающим коэфициентом К=0,8495178	Тенге			72 210 795				

Заказчик:

Технический надзор ТОО " Бестау С "

_____Омаров Т.М.

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Агропромремстрой"

_____Медиев С.Д.